

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL13130100125322	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Ajm	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$333,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100125375	Obra Pública Ajm	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$12,620,080	\$12,620,080	\$12,620,080	\$12,620,080	\$12,620,080	\$12,620,080	\$12,620,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100125437	Materiales Y Suministros Fcecc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$823,000	\$1,075,719	\$1,075,719	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	99.96	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100125554	Servicios Generales Fcecc	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11,516,830	\$8,046,910	\$8,046,910	\$7,890,398	\$7,890,398	\$7,890,398	\$7,890,398	98.06	\$0	Metros Cuadrados	3,158	100.00	97.70	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100125667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fcecc	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,278,000	\$2,651,706	\$2,651,706	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	99.83	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100125735	Obra Pública Fcecc	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,384,336	\$5,695,868	\$5,695,868	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	99.47	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100125784	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Dec'S	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,951,888	\$3,951,888	\$3,951,888	\$3,951,888	\$3,951,888	\$3,951,888	\$3,951,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100125862	Obra Pública Dec'S	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,497,062	98.77	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100125912	Servicios Generales F10		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$410,705	\$454,085	\$454,085	\$454,085	\$454,085	\$454,085	\$454,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100126040	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fpfn	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,706,500	\$9,633,265	\$9,633,265	\$9,633,265	\$9,633,265	\$9,633,265	\$9,633,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100126120	Obra Pública Fpfn	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$758,507	\$764,864	\$764,864	\$764,864	\$764,864	\$764,864	\$764,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100126180	Materiales Y Suministros Red	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$858,968	\$907,530	\$907,530	\$907,530	\$907,530	\$907,530	\$907,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	519	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100126424	Servicios Generales Red	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$14,271,136	\$16,524,824	\$16,524,824	\$16,524,824	\$16,524,824	\$16,524,824	\$16,524,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100126654	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Red	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,102,380	\$578,979	\$578,979	\$578,979	\$578,979	\$578,979	\$578,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100126812	Obra Pública Red	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$199,288	\$199,288	\$199,288	\$199,288	\$199,288	\$199,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100126901	Servicios Generales 0 17		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,270,505	\$6,253,859	\$6,253,859	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	99.13	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100127015	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 066 Y 089	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,095,613	\$7,225,140	\$7,225,140	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	99.98	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100127084	Obra Pública 066 Y 089	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,985	\$2,999,985	\$2,999,985	\$2,999,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100127196	Materiales Y Suministros Sni	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100127309	Servicios Generales Sni	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$450,000	\$391,384	\$391,384	\$391,384	\$391,384	\$391,384	\$391,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100127390	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Sni	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,566,000	\$2,448,409	\$2,448,409	\$2,448,409	\$2,448,409	\$2,448,409	\$2,448,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100127482	Servicios Generales Repuve	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$524,815	\$188,821	\$188,821	\$188,821	\$188,821	\$188,821	\$188,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100127599	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Repuve	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,868,785	\$5,674,675	\$5,674,675	\$5,674,675	\$5,674,675	\$5,674,675	\$5,674,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100127771	Servicios Generales Evaluación	25	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$940,167	\$1,041,042	\$1,041,042	\$1,041,042	\$1,041,042	\$1,041,042	\$1,041,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100127868	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fiappj	26	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$611,200	\$1,961,295	\$1,961,295	\$1,961,295	\$1,961,295	\$1,961,295	\$1,961,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130200142177	Bienes Muebles Para Genética Forense	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$13,868,942	\$13,370,129	\$13,370,129	\$13,370,129	\$13,370,129	\$13,370,129	\$13,370,129	100.00	\$0	PIEZA, LOTE	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130200142239	Obra Genética Forense	29	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,508,150	\$4,508,150	\$4,508,150	\$4,508,150	\$4,508,150	\$4,508,150	\$4,508,150	100.00	\$0	OBRA	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130200143132	Materiales Y Suministros Genética Forense	30	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,706,381	\$2,505,193	\$2,505,193	\$2,505,193	\$2,505,193	\$2,505,193	\$2,505,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL13130200161769	Mejoramiento De Vivienda	F3 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$135,998	\$3,079,580	\$3,079,580	\$234,605	\$234,605	\$234,605	\$234,605	7.62	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130200162100	Contruccion De Calles	F3 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de villa de alvarez col	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,718	\$399,718	\$399,718	\$399,718	99.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130200163385	Equipamiento Del Personal	SUBSEMUN 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,572,001	\$1,120,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130400247257	Materiales Y Suministros Pspn	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$19,785	\$19,785	\$19,785	\$19,785	\$19,785	\$19,785	\$19,785	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130400255165	Bachillerato Técnico Núm. 13 - la Etapa. Const. Edificio A: Admón., C. De Cómputo Y Laboratorio.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad de Colima	Educación	En Ejecución	2013	\$10,650,600	\$10,685,127	\$10,650,600	\$10,685,127	\$10,685,127	\$10,685,127	\$10,685,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	276	10.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13150100492455	Edificios:aulas Y Bachillerato Técnico Núm. 13 - la Etapa. Const. Edificio A: Admón., C. De Cómputo Y Laboratorio. Edificios:aulas Y Sanitarios. O. Dirección General De Obras Materiales.- Ampliación Y Adecuación De Edificio Para Proyectos Y Construcciones.- Trabajos Complementarios. la Etapa.- Facultad De Lenguas Extranjeras.- Ampliación Del Centro De Autoacceso Para El Aprendizaje De Lenguas, Campus Villa De Álvarez. Trabajos Complementarios.	1.1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2013	\$158,597	\$158,597	\$0	\$158,597	\$158,597	\$158,597	\$158,597	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13150300572317	Ampliación Y Adecuación De Edificio Para Proyectos Y Construcciones.- Trabajos Complementarios. la Etapa.- Facultad De Lenguas Extranjeras.- Ampliación Del Centro De Autoacceso Para El Aprendizaje De Lenguas, Campus Villa De Álvarez. Trabajos Complementarios.	2.1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima	Educación	En Ejecución	2013	\$152,700	\$152,700	\$0	\$72,588	\$72,588	\$72,588	\$72,588	47.54	\$0	Metros Cuadrados	12,902	0.00	37.00	Financiera: Primera parte de los trabajos complementarios terminados. / Física: Primera parte de los trabajos complementarios terminados. / Registro: Primera parte de los trabajos complementarios terminados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13150300572389	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Chavarrin Del Municipio De Manzanillo	6.1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2013	\$190,000	\$190,000	\$0	\$190,000	\$154,107	\$154,107	\$154,107	81.11	\$0	Metros Cuadrados	1,401	0.00	90.00	Financiera: Trabajos en proceso de ejecución. / Física: Trabajos en proceso de ejecución / Registro: Trabajos en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13150300576870	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Chavarrin Del Municipio De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,567	\$15,567	\$15,567	\$15,567	\$15,567	\$15,567	\$15,567	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13150400603366	Ampliacion De Electrificación En Pesca	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$40,597	\$40,597	\$40,597	\$40,597	81.19	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13150400603389	Complemento Para Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Localidad De Las Tunas	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$21,200	\$21,200	\$21,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	236	0.00	0.00	Financiera: no se ha iniciado la obra / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13150400603421	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Niños Heroes A La Salida De Tampumachay	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$294,339	\$294,339	\$294,339	\$229,392	\$229,392	\$229,392	\$229,392	77.93	\$0	Metros	34	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14130400262324	Fortalecimiento De La Calidad En Los Servicios De Salud	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución	2013	\$89,026,232	\$89,026,232	\$89,026,232	\$89,026,232	\$89,026,232	\$89,026,122	\$89,026,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650,555	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se obtuvieron de rendimientos bancarios la cantidad de 1,618,758.29 de los cuales se gasto en la partida 531 la cantidad de 251,196.81 y en la partida 622 un monto de 1,315,631.57 y de la partida 332 se
COL14140100284538	Materiales Y Suministros Fcecc	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,313,000	\$1,188,576	\$1,188,576	\$1,188,576	\$1,188,576	\$1,188,576	\$1,188,576	100.00	\$0	Lote, par, pieza	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100284618	Servicios Generales Fcecc	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,420,000	\$8,376,307	\$8,376,307	\$8,376,307	\$8,376,307	\$8,376,307	\$8,376,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100284667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fcecc	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,286,432	\$5,361,586	\$5,361,586	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,091,907	95.38	\$0	Pieza, licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100284993	Inversión Pública Iecs	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100285062	Inversión Pública Hbrca	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Presupuesto				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
COL14140100285085	Servicios Generales Ajm	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100285666	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Ajm	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,975,121	\$1,562,916	\$1,562,916	\$1,562,916	\$1,562,916	\$1,562,916	100.00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100285690	Inversión Pública. Ajm	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,594	\$399,594	\$399,594	\$399,594	\$399,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100285734	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Mxjp	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,408,547	\$4,408,547	\$4,408,547	\$4,408,547	\$4,408,547	100.00	\$0	Licencia	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100285791	Materiales Y Suministros. Fchtagm	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,876,000	\$2,849,402	\$2,849,402	\$2,849,402	\$2,849,402	\$2,849,402	100.00	\$0	Pieza, Juego, Servicio.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100286288	Servicios Generales. Sileda	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,835,709	\$6,756,548	\$6,756,548	\$6,756,548	\$6,756,548	\$6,756,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	83.30	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100286552	Servicios Generales. Edpa	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. Gf	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,057,784	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,020,372	\$6,020,372	\$6,020,372	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100286622	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Gf	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$827,799	\$827,739	\$827,739	\$827,739	\$827,739	\$827,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100286652	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Fppiespij	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,599,764	\$2,705,728	\$2,705,728	\$2,705,728	\$2,705,728	\$2,705,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298338	Inversión Pública. Porec	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,160,000	\$1,143,007	\$1,143,007	\$1,143,007	\$1,143,007	\$1,143,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298351	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Iecs	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,604,613	\$5,500,807	\$5,500,807	\$5,500,807	\$5,500,807	\$5,500,807	100.00	\$0	Pieza, Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298358	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Hbrca	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$13,985,068	\$13,985,068	\$13,985,068	\$13,985,068	\$13,985,068	100.00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298362	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Fchtagm	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,922,300	\$4,722,628	\$4,722,628	\$4,722,628	\$4,722,628	\$4,722,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298369	Materiales Y Suministros. Rnt	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$548,036	\$548,036	\$548,036	\$548,036	\$548,036	\$548,036	100.00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Sileda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,935,100	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	100.00	\$0	Pieza, Equipo.	0	100.00	82.60	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298380	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Repupe	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,523,600	\$6,509,356	\$6,509,356	\$6,509,356	\$6,509,356	\$6,509,356	100.00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,297,565	\$26,315,861	\$26,315,861	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,064,051	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,087,611	\$2,087,611	\$2,087,611	98.03	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	62.50	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298626	Servicios Generales. Sni	26	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298638	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Sni	27	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,989,000	\$1,177,267	\$1,177,267	\$1,177,267	\$1,177,267	\$1,177,267	100.00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298717	Servicios Generales. Fchtagm	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,705,866	\$3,705,866	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140200341178	Constr. Cubierta Estruct. Metalica Lam C26 En Carcha De Multip. (Folio=1655)	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$774,659	\$920,833	\$920,833	\$919,912	\$919,912	\$919,912	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.00	Financiera: sin observaciones / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
COL14140300395339	Construcción Del Segundo Cuerpo Del Puente Liceo De Barones	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,488,000	\$4,488,000	\$4,488,000	\$4,488,000	\$4,488,000	\$4,398,236	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300395434	Construcción De Alcantarillado Y Colector Pluvial La Altura Del Colegio Campo Verde De Oriente A Poniente Hasta Rio Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$692,906	\$692,906	\$692,906	\$692,906	\$692,906	\$679,303	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL14140300396642	Construcción De Obras De Protección En Causa Santa Gertrudis Incluye Demolicion De Obras Que Obstruyen El Causa.	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COLIMA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$498,780	\$498,780	\$498,780	\$498,780	\$498,780	\$489,000	\$489,000	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300396845	Construcción De Colector Pluvial A La Altura Del Colegio Ingles De Oriente A Fomento,Hasta Río Colima.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COLIMA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$393,183	\$393,183	\$393,183	\$393,183	\$393,183	\$385,473	\$385,473	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300396947	Construcción De Un Cuerpo De La Vialidad Liceo De Varones De Belicario Dominguez Al Instituto De Canceorologia.	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COLIMA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,640,915	\$2,640,915	\$2,640,915	\$2,640,915	\$2,640,915	\$2,588,096	\$2,588,096	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397009	Instalación De Nomenclatura En La Zona Centro.	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COLIMA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,938,000	\$1,938,000	\$1,938,000	\$1,938,000	\$1,938,000	\$1,879,629	\$1,879,629	96.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397087	Adquisición De 5 Hectareas De Terreno Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Residuos Sólidos.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COLIMA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,499,999	\$3,499,999	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397155	Construcción De Puente Matamoros Sobre Arroyo Pereyra.	8	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,140,000	\$7,140,000	\$7,140,000	\$7,140,000	\$7,140,000	\$6,999,999	\$6,999,999	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397202	Pavimentación De 400 Metros Lineales En La Av. Los Reporteros En Villa De Alvarez.	9	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,040,400	\$1,040,400	\$1,040,400	\$1,040,400	\$1,040,400	\$1,014,371	\$1,014,371	97.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397397	Proyecto Integral De Senderos Del Carmen.	10	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$968,455	\$968,455	\$968,455	\$968,455	\$968,455	\$953,364	\$953,364	98.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Calle V. Carranza Y Constitución.	11	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,727,724	\$1,727,724	\$1,727,724	\$1,727,724	\$1,727,724	\$1,692,394	\$1,692,394	97.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397560	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Adoquin Sober Cama De Arena.	12	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,233,693	\$1,233,693	\$1,233,693	\$1,233,693	\$1,233,693	\$1,207,763	\$1,207,763	97.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397648	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Calle V. Carranza Y Constitución.	13	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$544,885	\$544,885	\$544,885	\$544,885	\$544,885	\$534,336	\$534,336	98.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.06	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397742	Construcción De Jardín Zona Norte(ingreso Comala Parte Norte.	14	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,786,389	\$1,786,389	\$1,786,389	\$1,786,389	\$1,786,389	\$1,727,383	\$1,727,383	96.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397801	Construcción De 120 Metros Lineales De Losa De Concreto Y Sustitución De 120 Metros Lineales De Red De Agua Potable Y Drenaje.	15	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$867,000	\$867,000	\$867,000	\$867,000	\$867,000	\$846,347	\$846,347	97.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300397913	Remodelación De Jardín Principal Comala.	16	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$852,913	\$852,913	\$852,913	\$852,913	\$852,913	\$833,869	\$833,869	97.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398000	Parque Cultural Y Turístico Metropolitano Comala.	17	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,415,000	\$8,415,000	\$8,415,000	\$8,415,000	\$8,415,000	\$8,246,700	\$8,246,700	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398107	Construcción Y Equipamiento Del Centro Integral De Residuos Sólidos Region 1.	18	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,264,000	\$3,187,262	\$3,187,262	\$3,187,262	\$3,187,262	\$2,995,249	\$2,995,249	93.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398150	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Chiapa.	19	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$765,000	\$377,373	\$377,373	\$377,373	\$377,373	\$369,974	\$369,974	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398207	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En La Calle Pco. I Madero,Naranjos E Independencia En Cabecera Municipal De Cuauhtemoc.	20	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,120,468	\$1,120,468	\$1,120,468	\$1,120,468	\$1,120,468	\$1,054,561	\$1,054,561	94.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.12	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398251	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En La Calle Pco. I Madero,Naranjo E Independencia En Cabecera Municipal De Cuauhtemoc.	21	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$536,271	\$536,271	\$536,271	\$536,271	\$536,271	\$465,419	\$465,419	86.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
COL14140300398288	Rehabilitación De La Red D Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En La Calle Libertad En Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	22	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$240,179	\$226,511	\$226,511	\$226,511	\$226,511	\$215,945	\$215,945	95.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398318	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En La Calle Libertad En Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	23	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$135,844	\$143,107	\$143,107	\$143,107	\$143,107	\$126,141	\$126,141	88.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398372	Rehabilitación De Parques Y Jardines En El Municipio De Cuauhtémoc.	24	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$708,539	\$1,102,570	\$1,102,570	\$1,102,570	\$1,102,570	\$1,075,235	\$1,075,235	97.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.52	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398511	Regularización De Polígonos Irregulares.	25	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DEL REGISTRO DEL TERRITORIO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$694,232	\$668,969	\$668,969	\$668,969	\$668,969	\$655,852	\$655,852	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398631	Pavimentación De Las Calles 18 De Marzo-Javier Mina,Av.Gildardo Gomez-Meliano Zapata-Calle Miguel Galindo-Meliazario Dominguez-Av. Juan Oseguera Velasquez,Calle Medellín-Balbino Davalos.	1	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,140,000	\$7,140,000	\$7,140,000	\$7,140,000	\$7,140,000	\$6,989,669	\$6,989,669	97.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398809	Adquisición De 4.7 Hectareas De Terreno Para Construcción De Panteon.	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,000,000	\$5,000,000	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398892	Elaboración De Estudio Integral Para Drenaje Pluvial.	3	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,199,556	\$1,199,556	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300398926	Rehabilitación Del Libramiento Fernando Moreno Peña(Primera Etapa).	4	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,122,000	\$1,133,103	\$1,133,103	\$1,133,103	\$1,133,103	\$1,100,000	\$1,100,000	97.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300399232	Rehabilitación Y Mejoramiento A Instalaciones De Alumbrado Publico Cabecera Municipal.	7	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ARMERIA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,193,432	\$2,193,432	97.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300399271	Circuito Vial Col. Lazaro Cardenas En Calles Plutarco Elias Calles,Niños Heroes Y Primero De Mayo.	8	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ARMERIA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,798,014	\$1,798,014	97.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.93	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300399324	Nodo Vial Para Interconexión De Las Colonias Ejido E Independencia.	10	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ARMERIA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$646,663	\$646,663	79.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300399377	Estudio Diagnostico De Asentamientos Irregulares En Zona De Alto Riesgo En El Municipio De Armeria.	11	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ARMERIA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$763,824	\$763,824	\$763,824	\$763,824	\$763,824	\$744,324	\$744,324	97.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300399420	Construcción De Circuito Vial En Col. Centro.	12	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ARMERIA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$753,540	\$753,540	\$753,540	\$753,540	\$753,540	\$738,465	\$738,465	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300399522	Construcción De Red De Escuelas En Las Zonas Cerriles De La Zona Urbana De Armeria.	13	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ARMERIA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$592,114	\$592,114	96.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140300399564	Canalización De Aguas Pluviales Mediante Canales A Cielo Abierto,Construcción De Modulo De Baños,Ampliación De Alumbrado Publico Y Gavetas En Panteon Municipal De Armeria.	14	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ARMERIA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$493,610	\$493,610	96.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400409074	Proyecto De Iluminación Campo Villa 1, Baños Y Plataformas	DEPORTES 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$320,512	\$320,512	\$318,339	\$318,339	\$318,339	\$318,339	99.32	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400409234	Chancha Nueva De Usos Múltiples	DEPORTES 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$570,262	\$570,262	\$559,029	\$559,029	\$559,029	\$559,029	98.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Num 19.- (Cerro De Ortega, Mpio. Tecoman)	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,988,503	\$2,988,503	\$1,494,252	\$1,338,017	\$401,405	\$401,405	\$401,405	13.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447075	Bachillerato Tecnico Num 14.- (El Colono Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cercado Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237,593	\$237,593	\$118,796	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	44.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Trabajos contratados terminados. / Física: Trabajos contratados terminados. / Registro: Se han ejecutado y terminado los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447328	Bachillerato Tecnico Num 18.- (Mpio. Coahuimatlán) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coahuimatlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473,009	\$473,009	\$236,505	\$230,955	\$69,287	\$69,287	\$69,287	14.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL14140400447441	Bachillerato Tecnico Num 12.- (Suchitlan, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105,353	\$105,353	\$52,676	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: el avance es la parte proporcional que representa el proyecto ejecutivo. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447603	Bachillerato Tecnico Num 15.- (La Albarrada, Mpio. Colima) Const.De Aula, Sala De Prof., 2 Cubículos Para Orientadores, Mas Obra Exterior Y Dotación De Servicios.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,780,081	\$2,780,081	\$1,390,041	\$1,298,741	\$389,622	\$389,622	\$389,622	14.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448298	Bachillerato Tecnico Num 22.- (Quezada, Mpio. Cuauhtémoc) Edificio C.-Admon., C.Cómputo Y 1 Aula, Edificio E.-2aulas, Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para: Admo., C.Cómputo, Lab., 12 Aulas, Sanitarios, CAFETERIA.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$4,120,317	\$4,120,317	\$4,120,317	69.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448597	Bachillerato Tecnico Num 11.- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Admon. Comt. Edif. C/ Biblioteca, Sala De Prof., Cubículos De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$17,958,364	\$9,577,931	\$9,577,931	\$9,577,931	47.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448894	Bachillerato Tec. Num 13.- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Admon. Comt. Edif. C/ Biblioteca, Sala De Prof., Cubículos De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,056,320	\$6,056,320	\$3,028,160	\$2,964,453	\$2,964,453	\$2,964,453	\$2,964,453	48.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Trabajos contratados terminados. / Física: Trabajos contratados terminados. / Registro: Se han ejecutado y terminado los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400457280	2014-2015 Modernización De La Avenida Elias Zamora Verduzco- Ira Etapa: Salahua.	2014-2015	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$217,648,757	\$217,648,757	\$217,648,757	\$217,213,452	\$217,213,452	\$205,875,275	\$205,875,275	94.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.59	Financiera: Se realizo un gran avance en el 4to trimestre del año. / Física: Obra terminada en proceso de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14150100483114	Centro Universitario De Investigaciones Biomédicas.- Segunda Etapa De Construcción De La Unidad De Investigación Para El Instituto De Ciencias De La Vida.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$34,095,847	\$34,095,847	\$34,095,847	\$29,159,803	\$23,659,706	\$23,659,706	\$23,659,706	69.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada en proceso de finiquitar. / Física: Obra terminada en proceso de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14150300559552	Equipamiento De Dispensario Medico Las Golondrinas	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$195,217	\$195,217	\$195,217	\$168,664	\$168,664	\$168,664	\$168,664	86.40	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14150300559580	Cuarto Adicional	20	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14150300559600	Estufas Ecologicas	21	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14150300559616	Cuarto Para Cocina	23	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14150300559679	Ampliacion De Alumbrado Publico	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$145,387	\$145,387	\$145,387	\$145,387	96.28	\$0	Luminaria	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14150400608605	Adquisición De Terreno Para La Construcción Del Parque Metropolitano De Tecoman	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2014	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15130300217918	Pavimentacion De Concreto Asfaltico Calle Aguilas Serdan, Col. Centro	FOPADEM 2015 01	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$980,000	\$899,100	\$899,100	\$898,051	\$898,051	\$898,051	\$898,051	99.88	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15130300217967	Pavimentacion De La Calle Prolongacion Miguel Hidalgo, Col. Arboledas	FOPADEM 2015 02	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$100,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100465655	Pavimentación En Su Totalidad De La Vialidad Principal En La Comunidad De Rinón De López	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Armería	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,108	\$988,108	\$988,108	\$988,108	98.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.99	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100470212	Construccion De Empedrado	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL15150100470280	Agua Potable	003-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,811,569	\$1,811,569	\$1,811,569	\$1,811,569	\$1,811,569	\$613,798	\$613,798	33.88	\$0	Lote	500	0.00	33.88	Financiera: AGUA POTABLE / Física: AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100470292	Construccion De Vado	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros	354	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100470685	Construccion De Dispensario Medico	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,039,490	\$1,039,490	\$1,039,490	\$1,039,490	86.62	\$0	Metros	200	0.00	86.62	Financiera: / Física: / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100470766	Ampliacion De Dispensario Medico	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros	2,498	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100470885	Equipamiento De Consultorio Medico Dental	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$158,509	\$158,509	\$158,509	\$158,509	79.25	\$0	Lote	997	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100470916	Construccion De Consultorio Dental 2da Etapa.	8	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$52,354	\$52,354	\$52,354	\$51,829	\$51,829	\$51,829	\$51,829	99.00	\$0	Metros	997	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100470998	Construccion De Casa De Salud 2da. Etapa	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100471194	Equipamiento De Comedor En Preescolar Hilda Alcaraz	13	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$35,315	\$35,315	\$35,315	\$35,315	88.29	\$0	Lote	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100471220	Equipamiento De Comedor En Esc.Prim. Gregorio Torres Quintero	14	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$35,315	\$35,315	\$35,315	\$35,315	88.29	\$0	Lote	363	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100471295	Equipamiento De Comedor En Esc. Prim. Gustavo Vazquez Montes	15	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$35,315	\$35,315	\$35,315	\$35,315	88.29	\$0	Lote	166	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100471320	Equipamiento En Esc. Prim. Balbino Davalos	16	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$35,315	\$35,315	\$35,315	\$35,315	88.29	\$0	Lote	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472073	Construccion De Comedor En Escuela	17	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$200,355	\$200,355	\$200,355	\$200,355	80.14	\$0	Metros	721	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472077	Construccion De Comedor En Escuela Secundaria Col. Gustavo Vazquez	18	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$223,895	\$223,895	\$223,895	\$223,895	89.56	\$0	Metros	2,736	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472118	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	24	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$71,933	\$71,933	\$71,933	\$71,933	71.93	\$0	Metros lineales	2,294	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472128	Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Con Biodigestor Comun	25	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472171	Mejoramiento A La Vivienda	001-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	100.00	\$0	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera: ELECTRIFICACION RURAL (INSTALACION DE PLANTAS SOLARES) / Física: ELECTRIFICACION RURAL (INSTALACION DE PLANTAS SOLARES) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472178	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	29	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,995	\$999,995	\$999,995	\$999,995	100.00	\$0	Piezas	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL1510100472190	Ampliación De Electrificación, Gregorio Torres Quintero	30	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,884	\$57,884	\$57,884	\$57,884	96.47	\$0	Metros	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472203	Drenaje Pluvial En La Calle Diaz Miron (Entre De La Vega Y J.Jesus Carranza)	31	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$666,844	\$666,844	\$666,844	\$666,844	88.91	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472212	Electrificación Rural	002-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$12,900	\$12,900	10.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	10.00	Financiera: ELECTRIFICACION RURAL / Física: ELECTRIFICACION RURAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472231	Indirectos	004-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$91,383	\$91,383	\$91,383	\$91,383	\$91,383	\$16,383	\$16,383	17.93	\$0	Maquinaria y equipo	1,000	0.00	17.93	Financiera: INDIRECTOS / Física: INDIRECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472279	Alcantarillado, Drenajes Y Letrinas	006-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$16,500	\$16,500	10.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	10.00	Financiera: ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS / Física: ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472340	Obra Complementaria De Introducción De Líneas De Conducción De Agua Potable	32	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$82,438	\$82,438	\$82,438	\$82,438	58.88	\$0	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472420	Mantenimiento De Alumbrado Publico	34	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$343,107	\$343,107	\$343,107	\$342,813	\$342,813	\$342,813	\$342,813	99.91	\$0	Metros	2,746	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472612	Pavimentación De Calles Varias Y Construcción De Banguetas Parque Industrial	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,996,926	\$2,996,926	\$2,996,926	\$2,996,926	99.90	\$74	Metros	5	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472663	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Zinacamilán(Los Chicos), En El Municipio De Ixtlahuacán.	001-2015	Colima	Ixtlahuacán	Zinacamilán (Los Chicos)	Rural	S179 Programa de Infraestructura 1 indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,960,000	\$2,960,000	\$2,860,818	\$2,860,818	\$2,860,818	\$914,282	\$914,282	30.89	\$0	Metros lineales	500	0.00	30.89	Financiera: C.D.I. 2015 / Física: C.D.I. 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472771	Cancha De Futbol Rapido Del Polideportivo De La Uver, De Colima Av. Del Estudiante	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$299,400	\$299,400	\$299,400	\$299,400	99.80	\$300	Metros	1,252	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472794	Esc. Prim. Alejandro Flores Garibay Ta. Reparación E Impermeabilización De Techos Y Reparación De Ventanales.	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	99.90	\$0	Metros	112	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472825	Enc. Primaria Salvador Allende T.M Reparación Y Ampliación De Bebederos Y Techado De Patio Civico.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,014,133	\$1,014,133	\$1,014,133	\$1,014,133	84.51	\$184,667	Metros	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100472851	Modernización Calle Constitución Zona Centro	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,271,000	\$5,271,000	\$5,265,729	\$5,265,720	\$5,265,720	\$5,265,720	\$5,265,720	99.90	\$9	Metros	17,365	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100474064	Construcción Y Equipamiento Salon De Actividades Culturales Múltiples Mujer Danza	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$961,624	\$961,624	\$961,624	\$961,624	96.16	\$37,376	Metros	1,840	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100474274	Rehabilitación De Centro De Danza Mujer Danza.	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$998,052	\$998,052	\$998,052	\$998,052	99.81	\$948	Metros	1,840	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100474309	Salon De Actividades Culturales Múltiples Mujer Danza	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,832,000	\$2,832,000	\$2,829,168	\$2,778,734	\$2,778,734	\$2,778,734	\$2,778,734	98.12	\$50,434	Metros	1,840	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100474342	Rehabilitación Conservación De Patrimonio Cultural	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	99.90	\$0	Metros	1,840	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100474493	Rehabilitación De Proyecto De Infraestructura En Ec. Sec. Manuel Sandoval Vallarta	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	99.90	\$0	Metros	345	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100474539	Techado De Cancha Casa Hogar San Jose	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$349,650	\$349,393	\$349,393	\$349,393	\$349,393	99.83	\$257	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100474562	Techado De Cancha De Usos Múltiples	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$979,096	\$979,096	\$979,096	\$979,096	83.62	\$190,567	Metros	1,334	0.00	0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100474588	Techado De Cancha De Usos Múltiples El Pedregal	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$1,108,288	\$1,108,288	\$1,108,288	\$1,108,288	94.66	\$61,374	Metros	359	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL1510100474799	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Piacilla	27	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,358	\$598,358	\$598,358	\$598,358	99.73	\$0	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510100474899	Equipamiento De Dispensario Medico Tivoli	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	99.34	\$0	Lote	1,090	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510100474959	Empedrados Y Machuelos En Pueblo Juarez	0600404-02-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,477	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510100475060	Empedrados Y Machuelos En El Algodonal	0600404-03-15	Colima	Coquimatlán	El Algodonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$275,000	\$223,876	\$223,876	\$223,876	\$223,876	\$223,876	\$223,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100475094	Rehabilitación De Camino Rural	0600404-04-15	Colima	Coquimatlán	El Chical	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$150,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Metros	436	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100482912	Urbanización Municipal	007-2015	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,155	\$554,155	\$554,155	\$554,155	\$554,155	\$63,739	\$63,739	11.50	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	11.51	Financiera: URBANIZACION MUNICIPAL / Física: URBANIZACION MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510100484188	Techumbre Cancha Deportiva Comunidad Aguayo Gómez	15 3 1 01 01 01	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Armería Colima.	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,640,024	\$1,640,024	\$1,640,024	\$1,621,687	\$1,621,687	\$1,621,687	\$1,621,687	98.88	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.99	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100484858	Construcción De Techumbre Del Patio Cívico De La Secundaria Técnica No.5, Cómala, Col.	FFPM-001-2015	Colima	Comala	Comala	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	100.00	\$0	Equipamiento	458	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510100484908	Universidad de Colima, Bachillerato Técnico No.17 Clave: 06uct002a Y Bachillerato Técnico No. 25 Clave: 06uct0017a.- Construcción De Aula Didáctica.	FFPM-002-2015	Colima	Comala	Comala	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	100.00	\$0	Equipamiento	520	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15,859,000	\$15,859,000	\$15,859,000	\$13,986,126	\$9,775,924	\$9,775,924	\$9,707,174	61.64	\$0	Equipamiento	0	0.00	45.33	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,511,900	\$6,511,900	\$6,511,900	\$2,304,900	\$1,962,900	\$1,962,900	\$1,962,900	30.14	\$0	Lote	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la estrategia Federales para el Combate al Delito del Secuestro (URCS)	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,035,496	\$12,035,496	\$12,035,496	\$10,669,408	\$10,669,408	\$10,669,408	\$10,669,408	88.65	\$0	Equipamiento	0	0.00	8.70	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	58.82	\$0	Piezas	0	0.00	11.10	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,117,325	\$18,117,325	\$18,117,325	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	68.42	\$0	Equipamiento	0	0.00	68.07	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,278,500	\$11,278,500	\$11,278,500	\$11,180,868	\$10,838,210	\$10,838,210	\$10,714,488	96.10	\$0	Equipamiento	0	0.00	85.60	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,291,404	\$24,904,724	\$24,904,724	\$24,380,539	\$22,812,758	\$22,812,758	\$22,812,758	91.60	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100486419	Sistema Estatal De Información (Base De Datos)	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,402,340	\$8,799,740	\$8,799,740	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,798,505	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,051,501	\$13,040,781	\$13,040,781	\$11,538,674	\$11,538,674	\$11,538,674	\$10,743,279	88.48	\$0	Equipamiento	0	0.00	85.98	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Repuve	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,339,000	\$7,339,000	\$7,339,000	\$7,170,720	\$7,170,720	\$7,170,720	\$7,170,720	97.71	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807,041	\$807,041	\$807,041	\$799,240	\$479,544	\$479,544	\$479,544	59.42	\$0	Lote	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1510100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,763,496	\$7,763,496	\$7,763,496	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	99.87	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL1510100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,558,955	\$6,558,955	\$6,558,955	\$6,126,431	\$6,126,431	\$6,126,431	\$6,126,431	93.41	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510100489142	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha En La Comunidad De La Becerrera.	FID-01-2015	Colima	Comala	La Becerrera	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,689,179	\$1,689,179	\$1,689,179	\$1,689,179	\$1,689,179	\$1,689,179	\$1,689,179	100.00	\$0	Equipamiento	283	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100489335	Rehabilitación Cancha, Comunidad Zacualpan	FID-02-2015	Colima	Comala	Zacualpan	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	100.00	\$0	Equipamiento	1,905	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100489373	Unidad Deportiva Mary Villa Comala	FID-04-2015	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	100.00	\$0	Equipamiento	9,442	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100489401	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha En El Barrio San Juan, Zacualpan	FID-03-2015	Colima	Comala	Zacualpan	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Equipamiento	1,905	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100492103	2015-017 Construcción De Teatro Del Pueblo 1ra. Etapa En El Recinto De La Feria Manzanillo; Salahuá.	2015-017	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,097,900	\$2,097,900	\$2,097,533	\$2,097,533	\$2,097,533	\$2,097,533	99.98	\$0	Lote	0	0.00	98.20	Financiera: Durante el 4to trimestre se ejerció el recurso 2015 / Física: se realizo gran avance durante este periodo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510100492496	Obras Diversas	2015	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,986,239	\$15,986,239	\$15,986,239	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS PUBLICAS NO EJERCIDAS EN EL EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510200499942	Escuela De Turismo Y Gastronomía.- la Etapa Construcción De Edificio Para Centro de Cómputo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Ptc, Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510200499960	Facultad De Pedagogía.- Ampliación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula De Posgrado.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,361,131	\$643,988	\$643,988	\$643,988	33.22	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	70.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510200499976	Facultad De Ingeniería Civil.- 2a Et. Aulas Multis. Y Ampliación Edificio Para Cubículos De 10 Ptc Y Aula, Alm. Ext. De Voz Y Datos De Los Edificios Del Plantel.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,280,788	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, en proceso de contratación la obra. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, en proceso de contratación la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510200499984	Facultad De Ciencias Políticas.- la Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado En Ciencias Políticas, 5 Aulas, 10 Cubículos Ptc, Administración, Aula De Uso Múltiple Y Áreas Comunes	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$11,507,782	\$11,507,782	\$11,507,782	\$10,497,481	\$3,149,244	\$3,149,244	\$3,149,244	27.37	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	5.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510200500894	Const. Dos Aulas Didac. 2ee Zap. Cub. Conc. Estr. Reg. 6x8 O.E. Folio=1989-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$709,373	\$709,373	\$709,373	\$709,373	\$624,784	\$624,784	\$624,784	88.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15102005004277	Edif J Constr. Aula Did. 2.5 Ee, Zap. Cub. Estruc. UI-C 3.24x8. Folio=1992-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$707,565	\$707,565	\$707,565	\$707,565	\$700,629	\$700,629	\$700,629	99.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15102005004291	Edif J Constr. Aula Did. 2.5 Ee, Zap. Cub. Estruc. UI-C 3.24x8m. Folio=1996-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$547,373	\$547,373	\$547,373	\$547,373	\$547,373	\$547,373	\$547,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15102005004296	Edif B Constr. Aula Did. 2ee, Zap. Cub. Estruc. Reg. 6x8 O.E. Folio=1997-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$329,551	\$329,551	\$329,551	\$329,551	\$329,551	\$329,551	\$329,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15102005004305	Edif G Constr. Aula Did. 2ee, Zap. Cub. Estruc. Reg. 6x8 O.E. Folio=1998-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$452,946	\$452,946	\$452,946	\$452,946	\$433,059	\$433,059	\$433,059	95.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15102005004311	Edif C Constr. Aula Did. 2ee, Zap. Cub. Conc. Estruc. Reg. 6x8 Mt. O.E. Folio=1999-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$364,817	\$364,817	\$364,817	\$364,817	\$342,555	\$342,555	\$342,555	93.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15102005004316	Const. Edif A Dos Aulas Did. S.S. Dir. Bodega, Edif B Dos Aulas Estr. Reg. 6x8m. Folio=2002-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,166,351	\$3,166,351	\$3,166,351	\$3,166,351	\$3,166,351	\$3,166,351	\$3,166,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15102005004324	Const. Edif C Cuatro Aulas Did. 2.5ee, Estruc. UI-C y Cubierta, O.E. Folio=2004-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,009,009	\$2,009,009	\$2,009,009	\$2,009,009	\$2,009,009	\$2,009,009	\$2,009,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15102005004346	Rep. Integral De Serv. Sanitarios Tv. Folio=2018-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$521,414	\$521,414	\$521,414	\$521,414	\$521,414	\$521,414	\$521,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
COL1510200504356	Edif F Const. Dir. Zap. Corr. Cub. Conc. Estruc. Reg. 3.25x8 Mt. Folio=2021-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$254,152	\$254,152	\$254,152	\$254,152	\$253,945	\$253,945	\$253,945	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504380	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 180m2. Folio=2037-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$30,318	\$30,318	\$30,318	\$30,318	\$30,318	\$30,318	\$30,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504389	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 470m2. Folio=2038-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$88,434	\$88,434	\$88,434	\$88,434	\$88,434	\$88,434	\$88,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504402	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 100m2. Folio=2039-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16,459	\$16,459	\$16,459	\$16,459	\$16,459	\$16,459	\$16,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504418	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 80m2. Folio=2040-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,980	\$15,980	\$15,980	\$15,980	\$15,980	\$15,980	\$15,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504732	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 90m2. Folio=2041-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$18,006	\$18,006	\$18,006	\$18,006	\$18,006	\$18,006	\$18,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504744	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 100m2. Folio=2042-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$28,088	\$28,088	\$28,088	\$28,088	\$27,680	\$27,680	\$27,680	98.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504800	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 150m2. Folio=2043-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$28,492	\$28,492	\$28,492	\$28,492	\$28,492	\$28,492	\$28,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504811	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 50m2. Folio=2044-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$87,740	\$87,740	\$87,740	\$87,740	\$87,740	\$87,740	\$87,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504830	Edif B Const. Aula User, Zap. Cub. Conc. Estruc. Reg. 3.25x8.0 Mt. Folio=2047-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$220,233	\$220,233	\$220,233	\$220,233	\$196,955	\$196,955	\$196,955	89.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504863	Edif D Const. Aula Did. Ados. 2.5ee. Zap. Cub. Conc. Estr. Ul-C 3.24x8 Mt. Folio=1990-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$537,929	\$537,929	\$537,929	\$537,929	\$536,045	\$536,045	\$536,045	99.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504893	Const. Edif B Aula Did. 6x8, Zap. Cub. Conc. Estruc. Reg. O.E. Folio=1994-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$411,808	\$411,808	\$411,808	\$411,808	\$380,407	\$380,407	\$380,407	92.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504963	En Edif K Const. Aula Did. De 2.55. Zap. Cub. Estruc. Ul-SH C De 3.24x8. Folio=1995-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$566,918	\$566,918	\$566,918	\$566,918	\$565,851	\$565,851	\$565,851	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200504996	Const. Edif B Tres Aulas Did. Const. Edif C Dos Aulas Did. Estr. Reg. 6x8m. Folio=2001-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505023	Const. Edif A Dos Aulas Did. Dir. Bodega, S. S. Estr. Reg. 6x8m. O.E. Folio=2003-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,044,677	\$3,044,677	\$3,044,677	\$3,044,677	\$3,044,677	\$3,044,677	\$3,044,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505057	Trabajo De Rep. Gral. E Impermeabilizacion. Folio=2010-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$768,798	\$768,798	\$768,798	\$768,798	\$768,798	\$768,798	\$768,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505073	Rep. Y Rehab. Lab. Ciencias Y Taller Industrializacion. Folio=2012-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$703,061	\$703,061	\$703,061	\$703,061	\$702,616	\$702,616	\$702,616	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505085	Rep. Y Mantto. Instalacion Electrica, Muro Perito. Y Pintura Gral. Folio=2016-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$350,265	\$350,265	\$350,265	\$350,265	\$350,177	\$350,177	\$350,177	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505184	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 85m2. Folio=2025-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16,468	\$16,468	\$16,468	\$16,468	\$16,468	\$16,468	\$16,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505215	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 300m2. Folio=2026-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$57,478	\$57,478	\$57,478	\$57,478	\$57,478	\$57,478	\$57,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505237	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 420m2. Folio=2027-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$73,582	\$73,582	\$73,582	\$73,582	\$73,582	\$73,582	\$73,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505255	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. Folio=2028-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$28,202	\$28,202	\$28,202	\$28,202	\$28,202	\$28,202	\$28,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505273	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 315m2. Folio=2029-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$44,423	\$44,423	\$44,423	\$44,423	\$44,423	\$44,423	\$44,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505291	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4m. 155m2. Folio=2030-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$31,097	\$31,097	\$31,097	\$31,097	\$31,097	\$31,097	\$31,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505320	Reparaciones Varias E Impermeabilizacion. Folio=2032-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$167,255	\$167,255	\$167,255	\$167,255	\$109,040	\$109,040	\$109,040	65.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505371	Reparaciones En General E Impermeabilizacion. Folio=2034-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$236,216	\$236,216	\$236,216	\$236,216	\$223,301	\$223,301	\$223,301	94.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200505408	Suet. De Cerco Perimetral, Rampas Y Pasamanos. Folio=2036-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$359,448	\$359,448	\$359,448	\$359,448	\$356,262	\$356,262	\$356,262	99.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL15150200505434	Remod. Integral Serv. Sanit. Y Col. De Bebederos. Folio=2049-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$951,253	\$951,253	\$951,253	\$951,253	\$951,253	\$951,253	\$951,253	\$951,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200505509	Rehabilitación De Servicios Sanitarios. Folio=2050-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$259,554	\$259,554	\$259,554	\$259,554	\$259,554	\$259,554	\$259,554	\$259,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511616	Const. Bdf E Aula Did. Zap. Estruc. U-C. Cub. Conc. 3.24x8 M. Folio=1991-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$448,315	\$448,315	\$448,315	\$448,315	\$439,390	\$439,390	\$439,390	\$439,390	98.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511618	Construccion De Cubierta Para Desayunadores. Folio=2013-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$193,158	\$193,158	\$193,158	\$193,158	\$164,115	\$164,115	\$164,115	\$164,115	84.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511620	Reparaciones En General. Folio=2017-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$230,593	\$230,593	\$230,593	\$230,593	\$230,593	\$230,593	\$230,593	\$230,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511622	Rehab. Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2019-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$340,692	\$340,692	\$340,692	\$340,692	\$340,692	\$340,692	\$340,692	\$340,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511624	Cambio Piso En Aulas Rampas Y Pasamanos Minusvalidos. Folio=2020-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$320,535	\$320,535	\$320,535	\$320,535	\$320,535	\$320,535	\$320,535	\$320,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511625	Trabajo De Imp. Aparante Prefab. De 4m. 612.15m2. Folio=2045-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$193,101	\$193,101	\$193,101	\$193,101	\$191,705	\$191,705	\$191,705	\$191,705	99.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511628	Trabajo De Imp. Aparante Prefab. De 4m. 120m2. Folio=2046-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$19,605	\$19,605	\$19,605	\$19,605	\$19,605	\$19,605	\$19,605	\$19,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511630	Edif A Const. Tres Aulas Did. 2ee. Dir. Bodega, Serv. Sanit. Zap. Cub. Estruc. U-C. O.E. Folio=2000-15	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,251,214	\$4,251,214	\$4,251,214	\$4,251,214	\$3,620,531	\$3,620,531	\$3,620,531	\$3,620,531	85.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511632	Sum Y Col. Subestacion Electrica 25kva Monofasico Tipo Fedestal. Folio=2014-15	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$266,114	\$266,114	\$266,114	\$266,114	\$249,043	\$249,043	\$249,043	\$249,043	93.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511636	Trabajo De Impermeab. Aparante Prefab. De 4m. 450m2. Folio=2023-15	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$87,604	\$87,604	\$87,604	\$87,604	\$87,604	\$87,604	\$87,604	\$87,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511641	Trabajo De Impermeab. Aparante Prefab. De 4m. 165m2. Folio=2024-15	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16,843	\$16,843	\$16,843	\$16,843	\$5,053	\$5,053	\$5,053	\$5,053	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511646	Rehab. Integral Lab. Ciencias, Cerco Perim. Plafones Y Fronteras. Folio=2048-15	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$767,237	\$767,237	\$767,237	\$767,237	\$767,228	\$767,228	\$767,228	\$767,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511652	Rep. En Sanitarios Y En Obra Ext. Constr. Carcamo. Folio=2008-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$568,322	\$568,322	\$568,322	\$568,322	\$566,813	\$566,813	\$566,813	\$566,813	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511658	Remod. De Servicios Sanitarios Y Tinacos. Folio=2015-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$406,356	\$406,356	\$406,356	\$406,356	\$406,349	\$406,349	\$406,349	\$406,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511666	Rep. Gral. En Edif A, E, B Y C, Obra Ext. Folio=2022-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$541,147	\$541,147	\$541,147	\$541,147	\$540,940	\$540,940	\$540,940	\$540,940	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511670	Trabajo De Impermeab. Aparante Prefab. De 4m. 140m2. Folio=2031-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$28,208	\$28,208	\$28,208	\$28,208	\$28,208	\$28,208	\$28,208	\$28,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511682	Reparaciones En Gral. E Impermeabilizacion. Folio=2033-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,615	\$250,615	\$250,615	\$250,615	\$214,319	\$214,319	\$214,319	\$214,319	85.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511691	Edif F Const. Aula Usaxr 3.25x8 Bodega, Desayunador, Zap. Estruc. Reg. 6x8 O.E. Folio=2035-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$676,482	\$676,482	\$676,482	\$676,482	\$660,565	\$660,565	\$660,565	\$660,565	97.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511699	Reparaciones En Gral. Y Rampa Para Discapacitados. Folio=2009-15	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$248,549	\$248,549	\$248,549	\$248,549	\$248,549	\$248,549	\$248,549	\$248,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511708	Trabajo De Pintura, Impermeabilizacion Y Rampas. Folio=2011-15	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,579	\$770,579	\$770,579	\$770,579	\$766,944	\$766,944	\$766,944	\$766,944	99.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200512270	Construccion De Línea De Conduccion Y Sistema De Bombeo De Agua En La Localidad De Campo Cuatro	-	Colima	Comala	Campo Cuatro	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$810,462	\$688,892	\$688,892	\$688,370	\$688,370	\$688,370	\$688,370	\$688,370	99.92	\$522	Lote	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200512300	Introduccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Lagunitas	-	Colima	Comala	Lagunitas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$977,070	\$830,509	\$830,509	\$790,844	\$790,844	\$790,844	\$790,844	\$790,844	95.22	\$39,665	Lote	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1510200512347	Construcción De Saneamiento Básico En La Localidad De Campo Cuatro	-	Colima	Comala	Campo Cuatro	Rural	Subsidios	3075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$843,232	\$716,747	\$716,747	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	99.93	\$482	Lote	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA	
COL1510200513928	Construcción De Calle (Camino Al Panteon)	F3 2015	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,254	\$997,254	\$997,254	\$997,254	99.73	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510200517665	Universidad De Colima.- Bachillerato Téc.Núm.12.- Complemento De La Construcción De Plataformas, Muros De Contención, Instalaciones Y Obras Exteriores	1	Colima	Cauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,397,710	\$2,397,710	\$2,397,710	\$2,397,710	\$2,397,710	\$2,397,710	\$2,397,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1510200535586	Estrategia 1.1 Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,980,000	\$5,980,000	\$2,272,926	\$2,157,726	\$2,157,726	\$2,157,726	\$2,157,726	36.08	\$115,201	Lote	0	0.00	94.56	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro:	
COL1510200535670	Estrategia 1.2 Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Ocas De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,200,000	\$6,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro:	
COL1510200535731	Estrategia 2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,771,216	\$3,771,216	\$2,471,216	\$2,450,800	\$2,450,800	\$2,450,800	\$2,440,800	64.99	\$20,416	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro:	
COL1510200535764	Estrategia 2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgos De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$28,432,941	\$28,432,941	\$25,757,941	\$25,561,150	\$25,561,150	\$25,561,150	\$25,561,150	89.90	\$196,791	Lote	0	0.00	83.30	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro:	
COL1510200535872	Estrategia 2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,888,730	\$6,888,730	\$5,788,730	\$5,764,400	\$5,764,400	\$5,764,400	\$5,764,400	83.68	\$24,330	Lote	0	0.00	90.50	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro:	
COL1510200535916	Estrategia 3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$765,692	\$765,692	\$765,692	\$765,658	\$765,658	\$765,658	\$0	100.00	\$34	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro:	
COL1510200535968	Estrategia 4.1. Promover La Formación De Capacidades Técnicas De Prevención Social En Los Servidores Públicos De Municipios Delegaciones Entidades Federativas Y Federación.	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$585,000	\$585,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	25.00	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro:	
COL1510200536019	Estrategia 4.2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	56.25	\$0	Lote	0	0.00	80.00	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro:
COL1510200536082	Implementación De Las Unidades De Pea, Pol. Investigación Y Of. Guard. Y Custodia (Pcecc)	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,084,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200536329	Formación Y Capacitación De Las Unidades De Pea Pol. Investigación Y Of. Guard. Y Custodia (Pisp Y Nspj)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,525,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$3,717,000	\$3,717,000	\$3,717,000	\$3,717,000	\$3,717,000	84.00	\$708,000	Lote	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL15150200536575	Equipamiento Personal y de Protección Para Las Unidades De Pea. Policía De Investigación Y Of. De Guardia Y Custodia (Pigp)	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$45,068,200	\$36,320,907	\$36,320,907	\$36,090,111	\$36,090,111	\$36,090,111	\$36,090,111	99.36	\$230,797	Piezas	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200536789	Equipamiento Institucional En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones.	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,538,000	\$7,894,758	\$7,894,758	\$7,840,386	\$7,840,386	\$7,840,386	\$7,840,386	99.31	\$54,372	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200536856	Equipamiento Institucional Del Sistema Nacional De Información.	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,242,978	\$17,657,513	\$17,657,513	\$17,657,513	\$17,657,513	\$17,657,513	\$17,657,513	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200542725	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Localidad De Los Ortices.	-	Colima	Colima	Los Ortices Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,386,120	\$2,386,120	\$2,204,495	\$2,204,495	\$2,204,495	\$2,204,495	\$2,204,495	92.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.39	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200542728	Equipamiento, Electrificación, Caseta De Cloración, Línea De Conducción, Línea De Conducción Y Tangas Elevado Para Pozo Profundo En La Localidad De Los Ortices.	-	Colima	Colima	Los Ortices Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,210,800	\$4,210,800	\$4,210,800	\$2,833,995	\$2,833,995	\$2,833,995	\$2,833,995	67.30	\$0	Equipamiento	0	0.00	67.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200543131	Construcción De Colector Sanitario De 15pulg. De Diámetro En La Zona Poniente Del Municipio De Villa De Alvarez.	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,600,000	\$3,360,000	\$3,354,786	\$3,354,786	\$2,459,802	\$2,459,802	\$2,459,802	73.21	\$0	Vivienda	1,250	0.00	95.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200548999	Libramiento Comala (2.0 Km Pavimentación Y 2 Fuentes De 68 Y 40 Mts	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	R037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$49,992,804	\$49,992,804	\$48,992,948	\$48,936,274	\$48,936,274	\$48,936,274	\$48,936,274	97.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.20	Financiera: / Física: / Registro: NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300549402	Cubierta Metalica De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Marinar Salahuá, Manzanillo	1	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Educación	En Ejecución	2015	\$1,023,433	\$1,023,433	\$1,023,433	\$304,931	\$304,931	\$304,931	\$304,931	29.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300549411	Techumbre Para Cncha En La Escuela Telesecundaria Estatal No 6 Griselda Alvarez, Calle Vida Del Mar, El Naranjo Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Educación	En Ejecución	2015	\$942,114	\$942,114	\$942,114	\$274,505	\$274,505	\$274,505	\$274,505	29.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300549420	Techumbre Para Cncha De Escuela Secundaria Guillermo Uribe Bazanav Las Primavera, Valle De Las Garzas Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Educación	En Ejecución	2015	\$1,251,179	\$1,251,179	\$1,251,179	\$357,375	\$357,375	\$357,375	\$357,375	28.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.56	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300549432	Techumbre Para Cancha En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez Calle Cedros - Barrio I Valle De Las Garzas Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Educación	En Ejecución	2015	\$1,140,120	\$1,140,120	\$1,140,120	\$339,230	\$339,230	\$339,230	\$339,230	29.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300549490	Rampas Para Personas Con Discapacidad De Concreto Armado	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de Las Personas con discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,002,959	\$9,002,959	\$9,002,959	\$2,141,688	\$2,141,688	\$2,141,688	\$2,141,688	23.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300550383	Construcción Del Parque Ecologico Metropolitano De Tecoman, Colima	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,621,586	\$180,621,586	\$76,368,915	\$76,368,915	\$76,368,915	\$76,368,915	\$76,368,915	42.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300550898	Reparaciones En Gral. Edif. E. Y Un Muro Perimetral. Folio=2051-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$227,233	\$227,233	\$227,233	\$227,233	\$227,233	\$227,233	\$227,233	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150300550903	Reparaciones Varias En Edificios. Folio=2057-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$270,195	\$270,195	\$270,195	\$270,195	\$270,195	\$270,195	\$270,195	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150300550908	Rep. Varias En Inmt. Electricas, Herreria Y Patio Civico. Folio=2058-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$451,241	\$451,241	\$451,241	\$451,241	\$451,241	\$451,241	\$451,241	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150300550911	Remodelación De Servicios Sanitarios. Folio=2082-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$485,516	\$485,516	\$485,516	\$485,516	\$485,516	\$485,516	\$485,516	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
COL1510300550916	Adec. Electricas, Sum Y Col. Transformador Trifasico De 150 Kva. Folio=2083-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$710,882	\$710,882	\$710,882	\$710,882	\$710,882	\$710,882	\$710,882	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550924	Constr. Cisterna Y Rep. De Tejado De Baños. Folio=2091-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$155,063	\$155,063	\$155,063	\$155,063	\$155,063	\$155,063	\$155,063	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550927	Reparación De Placa Civica. Folio=2092-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$129,215	\$129,215	\$129,215	\$129,215	\$129,215	\$129,215	\$129,215	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550930	Reparaciones En Gral. E Impermeabilizacion. Folio=2104-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$587,683	\$587,683	\$587,683	\$587,683	\$587,683	\$587,683	\$587,683	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550932	Adaptacion De Tres A Dos Aulas Didac. En Edif. G. Folio=2105-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$431,834	\$431,834	\$431,834	\$431,834	\$431,581	\$431,581	\$431,581	99.94	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550935	Remod. De Servicios Sanitarios, Bebederos Y Rep. Varias. Folio=2111-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$452,149	\$452,149	\$452,149	\$452,149	\$452,149	\$452,149	\$452,149	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550938	Constr. Barda Perimetral Y Escalera De Emergencia. Folio=2119-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$421,205	\$421,205	\$421,205	\$421,205	\$421,139	\$421,139	\$421,139	99.98	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550941	Reparaciones Varias En Edif. D, P, G Y I. Folio=2123-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,037,561	\$1,037,561	\$1,037,561	\$1,037,561	\$1,037,561	\$1,037,561	\$1,037,561	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550942	Sum Y Col. Piso Y Zoclo Ceramico Y Rep. Varias En Edif. A Y B. Folio=2128-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$177,559	\$177,559	\$177,559	\$177,559	\$176,469	\$176,469	\$176,469	99.39	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550943	Constr. Cocina Atipica Con Estruc. Y Cub. Lam. C-24. O.E. Folio=2135-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$218,455	\$218,455	\$218,455	\$218,455	\$218,455	\$218,455	\$218,455	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550944	En Edif. G. Constr. Cocina Atipica 4x5, Estruc. Reg. O.E. Folio=2052-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$200,149	\$200,149	\$200,149	\$200,149	\$199,444	\$199,444	\$199,444	99.65	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550956	Reparacion Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2063-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$508,472	\$508,472	\$508,472	\$508,472	\$506,737	\$506,737	\$506,737	99.66	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550957	Reparacion Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2064-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$493,330	\$493,330	\$493,330	\$493,330	\$493,330	\$493,330	\$493,330	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550958	Recomat. Portico Y Reforzamiento Malla Cicion. Rep. En Muros. Folio=2065-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$390,611	\$390,611	\$390,611	\$390,611	\$379,051	\$379,051	\$379,051	97.04	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550959	Construccion De Cisterna. Folio=2066-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$137,846	\$137,846	\$137,846	99.59	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550960	Reparaciones Varias En Edif. A, B, C, Y Cocina. Folio=2086-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,130,130	\$1,130,130	\$1,130,130	\$1,130,130	\$1,128,598	\$1,128,598	\$1,128,598	99.86	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550961	Remodelacion De Servicios Sanitarios. Folio=2090-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,011,636	\$1,011,636	\$1,011,636	\$1,011,636	\$1,010,844	\$1,010,844	\$1,010,844	99.92	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550962	Construccion De Cancha De Usos Multiples. Folio=2124-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$560,373	\$560,373	\$560,373	\$560,373	\$557,160	\$557,160	\$557,160	99.43	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550963	Constr. Cancha Usos Multiples 18x30 M. Folio=2125-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$675,594	\$675,594	\$675,594	\$675,594	\$675,594	\$675,594	\$675,594	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550971	Const. Cub. Lam. C22 Y Estruc. Met. De 18x30 Mt. Folio=2136-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,012,078	\$1,012,078	\$1,012,078	96.94	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550972	Sum Y Col. Letrero Tridim. En Aluminio Japaeado C22. Folio=2139-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$14,921	\$14,921	\$14,921	\$14,921	\$14,921	\$14,921	\$14,921	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550973	Sum Y Col. Letrero Tridim. En Aluminio Japaeado C22. Folio=2140-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$14,921	\$14,921	\$14,921	\$14,921	\$14,921	\$14,921	\$14,921	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550974	Constr. Cub. Lam. C26 Y Estruc. Met. En Patio Civico. Folio=2056-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,733,778	\$1,733,778	\$1,733,778	\$1,733,778	\$1,733,778	\$1,733,778	\$1,733,778	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550975	Edif D. Const. Aula Usacr 3, 25x8 Cub. Estr. Reg. Cub. Lam. C26 Y Estr. Met. Folio=2062-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$521,034	\$521,034	\$521,034	\$521,034	\$521,034	\$521,034	\$521,034	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550976	Substitucion De Bebederos. Folio=2071-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$67,524	\$67,524	\$67,524	\$67,524	\$56,562	\$56,562	\$56,562	83.76	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550977	Suministro De Cerco De Malla Cicion. Folio=2079-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$160,362	\$160,362	\$160,362	\$160,362	\$129,772	\$129,772	\$129,772	80.92	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550978	Const. Cubierta Lam Pintro C26 De 6x8.7 M. Folio=2080-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$224,959	\$224,959	\$224,959	\$224,959	\$224,701	\$224,701	\$224,701	99.89	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL1510300550979	Cambio De Cancelería, Muro Reja Y Piso De Concreto. Folio=2099-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$309,794	\$309,794	\$309,794	\$309,794	\$309,794	\$309,794	\$309,794	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550980	Reparaciones Varias En Edif. C. Folio=2100-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$627,151	\$627,151	\$627,151	\$627,151	\$627,151	\$627,151	\$627,151	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550982	Const. Cub. Lámina C26 De 9x15.5 Mt. Folio=2112-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$273,872	\$273,872	\$273,872	\$273,872	\$273,627	\$273,627	\$273,627	99.91	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550983	Reparaciones. Folio=2 SN	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$69,857	\$69,857	\$69,857	\$69,857	\$69,857	\$69,857	\$69,857	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550985	Sum Y Col. Cub. Lam. Y Estruct. Met. Plaza Civico. Folio=2130-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$258,996	\$258,996	\$258,996	\$258,996	\$252,008	\$252,008	\$252,008	97.30	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO
COL1510300550987	Trabajo De Imp. Aparante Prefab. De 4mm. Folio=2134-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$9,637	\$9,637	\$9,637	\$9,637	\$9,637	\$9,637	\$9,637	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550989	Const. Cub. Lam C26 Y Estruct. Met. De 18x28.50 M. Folio=2143-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,074,899	\$1,074,899	\$1,074,899	\$1,074,899	\$1,019,517	\$1,019,517	\$1,019,517	94.85	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550991	Const. Cancha Usos Múltiples Infantil 12x22 M. Folio=2144-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$261,048	\$261,048	\$261,048	\$261,048	\$261,048	\$261,048	\$261,048	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550994	Reparaciones En General. Folio=2059-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$65,521	\$65,521	\$65,521	\$65,521	\$65,521	\$65,521	\$65,521	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550996	Reparaciones En General. Folio=2060-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$87,931	\$87,931	\$87,931	\$87,931	\$87,749	\$87,749	\$87,749	99.79	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550997	Conclusion De Cerco Perimetral. Folio=2061-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,760	\$33,760	\$33,760	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300550998	Ampliacion De Cocina Y Bebederos Con Cubierta. Folio=2067-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$275,992	\$275,992	\$275,992	\$275,992	\$275,992	\$275,992	\$275,992	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551648	Rep. Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2068-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$406,474	\$406,474	\$406,474	\$406,474	\$406,473	\$406,473	\$406,473	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551659	Reparaciones En General. Folio=2069-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$171,368	\$171,368	\$171,368	\$171,368	\$171,368	\$171,368	\$171,368	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551670	Reparaciones En General. Folio=2070-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$181,287	\$181,287	\$181,287	\$181,287	\$181,287	\$181,287	\$181,287	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551681	Reparaciones En Obras Exteriores. Folio=2077-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$117,335	\$117,335	\$117,335	\$117,335	\$104,688	\$104,688	\$104,688	89.22	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551711	Reparaciones Varias. Folio=2081-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$241,873	\$241,873	\$241,873	\$241,873	\$239,308	\$239,308	\$239,308	98.94	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551725	Rep. En Gral. Y Rep. Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2093-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$784,412	\$784,412	\$784,412	\$784,412	\$784,412	\$784,412	\$784,412	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551741	Reparaciones Varias. Folio=2101-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$202,013	\$202,013	\$202,013	\$202,013	\$201,909	\$201,909	\$201,909	99.95	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551756	Reparaciones Varias. Folio=2102-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,302	\$43,302	\$43,302	\$43,302	\$41,168	\$41,168	\$41,168	95.07	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551774	Const. Muro Intermedio Con Panel W. Folio=2106-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$98,648	\$98,648	\$98,648	\$98,648	\$98,648	\$98,648	\$98,648	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551802	Rampas Disapacitados Y Pasamanos. Folio=2107-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$119,498	\$119,498	\$119,498	\$119,498	\$119,498	\$119,498	\$119,498	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551813	Sust. De Barandal En Pasillo Y Pasamanos. Folio=2108-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$86,581	\$86,581	\$86,581	\$86,581	\$86,581	\$86,581	\$86,581	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300551868	Construcion De Baños Para Disapacitados. Folio=2114-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$239,079	\$239,079	\$239,079	\$239,079	\$239,079	\$239,079	\$239,079	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552030	Reparacion En Red Electrica Exterior. Folio=2121-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$167,397	\$167,397	\$167,397	\$167,397	\$167,397	\$167,397	\$167,397	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552039	Const. Cub. Lam. Con Estructura Met. En Cancha Deportiva. Folio=2122-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$916,350	\$916,350	\$916,350	\$916,350	\$916,350	\$916,350	\$916,350	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552047	Const. Cub. Lam. C26, Estruct. Met. 15.2x16.50 En Patio Civico. Folio=2129-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$472,980	\$472,980	\$472,980	\$472,980	\$472,426	\$472,426	\$472,426	99.88	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552053	Trabajo De Imp. Aparante Prefab. De 4mm. Folio=2132-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,831	\$5,831	\$5,831	\$5,831	\$5,831	\$5,831	\$5,831	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL1510300552055	Rep. Y Pintura Vinílica Y De Esmalte En Edificios. Folio=2141-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$64,680	\$64,680	\$64,680	\$64,680	\$64,680	\$64,680	\$64,680	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552273	En Edif K Const. De Dir. Zap. Cub. Concreto, Estruc. Reg. 6x8 O.F. Folio=2053-15	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$559,074	\$559,074	\$559,074	\$559,074	\$559,074	\$559,074	\$559,074	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552276	Reparaciones En Obra Exterior. Folio=2054-15	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$149,091	\$149,091	\$149,091	\$149,091	\$149,091	\$149,091	\$149,091	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552277	Colocacion De Malla Ciclon. Folio=2054-15	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$150,019	\$150,019	\$150,019	\$150,019	\$150,019	\$150,019	\$150,019	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552279	Const. Cubierta Lam. Pintor. 101 Para Desayunador 6x8.70 M. Folio=2078-15	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$226,345	\$226,345	\$226,345	\$226,345	\$205,666	\$205,666	\$205,666	90.86	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552280	Reparaciones En General. Folio=2103-15	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$94,736	\$94,736	\$94,736	\$94,736	\$94,735	\$94,735	\$94,735	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552282	Reparaciones En General. Folio=2115-15	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$370,317	\$370,317	\$370,317	\$370,317	\$370,317	\$370,317	\$370,317	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552283	Sum Y Reparacion De Cerco De Malla Ciclon. Folio=2116-15	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$115,695	\$115,695	\$115,695	\$115,695	\$115,695	\$115,695	\$115,695	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552284	Reparaciones. Folio=2117-15	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$31,696	\$31,696	\$31,696	\$31,696	\$26,718	\$26,718	\$26,718	84.29	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552285	Trabajo De Imp. Aparante Prefab. De 4m. Folio=2133-15	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,511	\$15,511	\$15,511	\$15,511	\$15,511	\$15,511	\$15,511	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552286	Reparaciones En General Y Adecuación De Rampas. Folio=2072-15	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$281,426	\$281,426	\$281,426	\$281,426	\$281,425	\$281,425	\$281,425	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552287	Const. Baranda Perimetral, Reformam. De Muro Frontal Y Dren Pluvial. Folio=2073-15	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$244,516	\$244,516	\$244,516	\$244,516	\$193,555	\$193,555	\$193,555	79.16	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552289	Ampliacion De Mod. De Servicios Sanitarios, Adose De Direccion. Folio=2088-15	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$885,313	\$885,313	\$885,313	\$885,313	\$798,938	\$798,938	\$798,938	90.24	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552290	Trabajo De Imp. Aparante Prefab. De 4m. Folio=2097-15	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$51,341	\$51,341	\$51,341	\$51,341	\$51,341	\$51,341	\$51,341	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552913	Rep. Grales. Cancellation, Cerco Perim. Piso En Aulas Y Rep. De Servicios Sanitarios. Folio=2074-15	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,082,926	\$1,082,926	\$1,082,926	\$1,082,926	\$1,082,926	\$1,082,926	\$1,082,926	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552935	En Edif B Const. Dir. Zap. Cub. Concreto, Estr. Reg. De 3.25x5.30 M. Folio=2084-15	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$211,879	\$211,879	\$211,879	\$211,879	\$169,944	\$169,944	\$169,944	80.21	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552960	Reparaciones Varias. Folio=2085-15	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$268,234	\$268,234	\$268,234	\$268,234	\$268,234	\$268,234	\$268,234	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300552994	Reparaciones Varias En General. Folio=2076-15	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$619,417	\$619,417	\$619,417	\$619,417	\$619,417	\$619,417	\$619,417	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300553023	Reparaciones En General. Folio=2113-15	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$347,909	\$347,909	\$347,909	\$347,909	\$347,909	\$347,909	\$347,909	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300553030	Reparaciones En General. Folio=2120-15	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$527,504	\$527,504	\$527,504	\$527,504	\$527,504	\$527,504	\$527,504	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300553052	Rep. En Edif Cancellation, Pintura Y Protecciones Metalicas. Folio=2131-15	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$915,676	\$915,676	\$915,676	\$915,676	\$915,676	\$915,676	\$915,676	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300553129	Cambio Cub. De Lona A Lamina Pintor De 12x14 Mt. Folio=2089-15	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$232,763	\$232,763	\$232,763	\$232,763	\$230,703	\$230,703	\$230,703	99.12	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300553172	Trabajo De Imp. Aparante Prefab. De 4m. Folio=2096-15	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$180,301	\$180,301	\$180,301	\$180,301	\$143,296	\$143,296	\$143,296	79.48	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300553194	Rehabilitacion Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2098-15	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$769,633	\$769,633	\$769,633	\$769,633	\$769,633	\$769,633	\$769,633	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300553212	Reparaciones Sanitarias Y Bebederos. Folio=2109-15	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$553,015	\$553,015	\$553,015	\$553,015	\$553,015	\$553,015	\$553,015	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300554480	Construcción De Cuartos Dormitorios En Eisas Zamora	0600410-02-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$164,800	\$164,742	\$164,742	\$164,742	\$164,742	\$164,742	\$164,742	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
COL15150300554553	Construccion De Cuartos Dormitorios En Emiliano Zapata	0600410-03-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$453,200	\$518,228	\$518,228	\$518,228	\$518,228	\$518,228	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300554937	Construccion De Cuartos Dormitorios En Las Moras	0600410-04-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$329,600	\$314,610	\$314,610	\$314,610	\$314,610	\$314,610	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300555027	Construccion De Cuartos Dormitorios En Higueras	0600410-05-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$412,000	\$386,285	\$386,285	\$386,285	\$386,285	\$386,285	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300555114	Construccion De Cuartos Dormitorios En Camichines	0600410-06-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$206,000	\$205,928	\$205,928	\$205,928	\$205,928	\$205,928	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300555208	2da. Etapa De Construcción De Comedor En Escuela Gregorio Torres Quintero	14	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$29,384	\$29,384	\$29,384	58.77	\$0	Lote	364	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300555251	Construccion De Cuartos Dormitorios En Cazumba	0600410-08-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$41,200	\$39,502	\$39,502	\$39,502	\$39,502	\$39,502	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300555321	Construccion De Comedor En Preescolar	15	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,722	\$187,722	\$187,722	75.09	\$0	Metros	50	0.00	75.09	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300555331	Construcción De Cuartos Dormitorios En Pueblo Juárez	0600410-09-15	Colima	Coquimatlán	Pueblo Juárez (La Magdalena)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$824,000	\$816,430	\$816,430	\$816,430	\$816,430	\$816,430	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300555399	Construccion De Pisos Firme Jardines Del Llano	0600410-10-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$78,600	\$74,566	\$74,566	\$74,566	\$74,566	\$74,566	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300555454	Construccion De Pisos Firme En Higueras	600410-11-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$78,600	\$77,778	\$77,778	\$77,778	\$77,778	\$77,778	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300555709	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento En La Comunidad De La Loma	-	Colima	Minatitlán	La Loma	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	CAPAMI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,499,530	\$2,124,601	\$2,124,601	\$2,113,278	\$2,113,245	\$2,113,245	99.47	\$11,356	Vivienda	163	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300556722	Construccion De Comedor En Escuela Primaria En Piacila	16	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$181,101	\$181,101	\$181,101	72.44	\$0	Metros	110	0.00	72.44	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300556725	Amplacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Gregorio Torres Quintero	32	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$363,000	\$363,000	\$363,000	\$301,822	\$301,822	\$301,822	83.15	\$0	Metros lineales	20	0.00	83.15	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300556735	Construccion De Carril De Rodamiento En Avenida Liceo De Varones	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,269,282	\$1,269,282	\$1,269,282	\$1,269,282	\$1,269,282	\$1,269,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,746	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300556781	Construccion De Comedor En Escuela Secundaria	20	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$230,295	\$230,295	\$230,295	92.12	\$0	Metros	90	0.00	92.12	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300556797	2da Etapa De Construcción De Comedor Escolar	21	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300556810	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	33	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	137	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL1510300556837	Ampliación De Red De Agua Potable	36	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$732,886	\$732,886	\$732,886	\$250,785	\$250,785	\$250,785	\$250,785	34.22	\$0	Metros lineales	23	0.00	34.22	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300557458	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Los Asmoles	17	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$166,493	\$166,493	\$166,493	\$166,493	66.60	\$0	Metros	90	0.00	66.60	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300557551	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Los Ortices	18	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$169,306	\$169,306	\$169,306	\$169,306	67.72	\$0	Metros	40	0.00	67.72	Financiera: / Física: / Registro: - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300557574	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Las Guasimas	19	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$214,859	\$214,859	\$214,859	\$214,859	85.94	\$0	Metros	90	0.00	85.94	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300559468	Techado De Cancha De Usos Múltiples	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$1,089,911	\$1,089,911	\$1,089,911	\$1,089,911	93.09	\$79,751	Metros	294	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300560434	Techado De Cancha De Usos Múltiples	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	99.90	\$0	Metros	377	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300565360	Atlas De Peligros Y/O Riesgos Del Municipio De Ixtlahuacán	0001-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (POPRENEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$865,900	\$866,250	\$866,250	\$866,250	\$866,250	\$606,375	\$606,375	70.00	\$0	Kilómetro	5,000	0.00	70.00	Financiera: ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300565664	Modernización Y Ampliación Del Camino Mitatlilán-Camotlán De Miraflores El Platánar.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura I ndígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,189,537	\$1,189,537	\$1,189,537	\$1,189,537	\$1,189,537	59.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.48	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300565865	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples: Pedro Ruíz, Santiago.	2015-40	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,076,900	\$1,076,900	\$1,076,900	\$1,076,900	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300565907	2014-041 Techado Usos Múltiples Unidad Deportiva Tubo Gomez (1); Barrio 3, Valle De Las Garzas.	2015-041	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$941,666	\$922,833	\$922,833	\$921,891	\$921,891	\$921,891	\$921,891	99.90	\$0	Metros	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300565927	2015-042 Techado Usos Múltiples Unidad Deportiva Tubo Gomez (2); Barrio 3, Valle De Las Garzas.	2015-042	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$670,833	\$657,416	\$657,416	\$656,746	\$656,746	\$656,746	\$656,746	99.90	\$0	Metros	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300565953	Construcción De Planta De Tratamiento Y 2da Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Juhupán En El Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura I ndígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,200,000	\$5,200,000	\$2,650,188	\$2,650,188	\$2,650,188	\$2,650,188	\$2,650,188	50.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300565973	2015-043 Rehabilitación De Cancha Usos Múltiples Unidad Deportiva Tubo Gomez; Barrio 3, Valle De Las Garzas.	2015-043	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$470,833	\$461,416	\$461,416	\$460,945	\$460,945	\$460,945	\$460,945	99.90	\$0	Metros	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300566007	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Codradia De Juarez En El Municipio De Armeria	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura I ndígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEDIR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,645,339	\$3,645,339	\$1,919,989	\$1,919,989	\$1,919,989	\$1,919,989	\$1,919,989	52.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300566052	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Nogalera.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura I ndígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEDIR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$169,410	\$169,410	\$169,410	\$169,410	\$169,410	84.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300566083	2015-044 Rehabilitación De Unidad Deportiva Tubo Gomez; Barrio 3, Valle De Las Garzas.	2015-044	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$470,833	\$461,416	\$461,416	\$460,856	\$460,856	\$460,856	\$460,856	99.88	\$0	Metros	0	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300566104	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Platánar Municipio De Minatitlán	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura I ndígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEDIR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$480,000	\$480,000	\$143,346	\$143,346	\$143,346	\$143,346	\$143,346	29.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300566282	2015-045 Construcción De Cancha De Fútbol Americano, Valle De Las Garzas.	2015-045	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$470,833	\$461,416	\$461,416	\$460,945	\$460,945	\$460,945	\$460,945	99.90	\$0	Metros	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL1510300566298	2015-046 Zda. Etapa De Construcción Y Equipamiento De Alberca Marina- Ámbito Municipal.	2015-046	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		33-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$470,833	\$548,737	\$548,737	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300567612	Constr. Cub. Lam. Galv. Y Estruc. Met. De 18x28.50 M. Folio=2148-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,090,782	\$1,090,782	\$1,090,782	\$1,090,782	\$1,090,782	\$1,090,782	\$1,090,782	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300567659	Fim15 Vivienda Digna - Recámara Adicional - Col. L. Cardenas Y Linda Vista	FIII15 5 01 2 3 01 04 001	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,199,372	\$1,199,372	\$1,199,372	\$1,186,591	\$1,186,591	\$1,186,591	\$1,186,591	98.93	\$0	Vivienda	20	0.00	0.99	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300567688	Fim15 Vivienda Digna - Recámara Adicional - Loc. Flor De Coco, Cof. De Juarez, E. Fuertecito Y Col. Ferrocarril, Cristo Rey Y Las Lomas.	FIII15 5 01 2 3 01 04 002	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,199,372	\$1,199,372	\$1,199,372	\$1,168,091	\$1,168,091	\$1,168,091	\$1,168,091	97.39	\$0	Vivienda	20	0.00	0.97	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300567908	Substitucion De Emisor Sanitario De 12" De Diámetro En La Localidad De Estapilla Municipio De Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$720,750	\$720,750	\$720,750	\$463,983	\$463,983	\$463,983	\$463,983	64.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	64.37	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568173	Substitucion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Estapilla, Municipio De Colima Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,968,500	\$1,968,500	\$1,968,500	\$1,902,337	\$1,902,337	\$1,902,337	\$1,902,337	96.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568275	Perforacion Y Aforo De Pozo Profundo Montitlan Cuauhtemoc	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,786,340	\$1,136,455	\$1,136,455	\$1,089,860	\$1,089,860	\$1,089,860	\$1,089,860	95.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568339	Equipamiento, Electrificación, Línea De Conduccion Y Caseta De Cloracion	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,358,065	\$2,358,065	\$2,358,065	\$1,565,895	\$1,565,895	\$1,565,895	\$1,565,895	66.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.41	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568524	Amplacion De La Red De Agua Potable Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Boca De Pascuales	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,575,583	\$2,575,583	\$2,575,583	\$2,086,175	\$2,086,175	\$2,086,175	\$2,086,175	81.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568552	Amplacion De La Red De Drenaje, Descargas, Domiciliarias, Emisor Y Mejoramiento De La P.T.A.R. En Caleras	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,961,680	\$2,961,680	\$2,961,680	\$2,091,472	\$2,091,472	\$2,091,472	\$2,091,472	70.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568578	Amplacion De La Red De Agua Potable, Tanque De Almacenamiento Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Caleras	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,537,720	\$2,537,720	\$2,537,720	\$1,829,122	\$1,829,122	\$1,829,122	\$1,829,122	72.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568602	Amplacion De La Red De Agua Potable, Tanque De Almacenamiento Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Callejones	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,168,919	\$2,168,919	\$2,168,919	\$1,796,927	\$1,796,927	\$1,796,927	\$1,796,927	82.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568629	Amplacion De La Red De Agua Potable, Tanque De Almacenamiento Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Cofradia De Hidalgo	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,414,250	\$1,414,250	\$1,414,250	\$1,371,694	\$1,371,694	\$1,371,694	\$1,371,694	96.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568655	Amplacion De La Red De Agua Potable Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Cofradia De Morelos	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,551,654	\$1,551,654	\$1,551,654	\$913,864	\$913,864	\$913,864	\$913,864	58.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568681	Amplacion De La Red De Drenaje, Descargas, Emisor Y P.T.A.R. En El Saucito	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,464,599	\$3,464,599	\$3,464,599	\$2,608,535	\$2,608,535	\$2,608,535	\$2,608,535	75.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568697	Amplacion De La Red De Agua Potable, Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En San Miguel Del Ojo De Agua	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,377,734	\$4,377,734	\$4,377,734	\$4,286,200	\$4,286,200	\$4,286,200	\$4,286,200	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.91	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
COL1510300568721	Ampliación De La Red De Drenaje, Descargas Domiciliarias, Emisor Y Mejoramiento De La P.T.A.R. En Teolapa	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,836,607	\$3,836,607	\$3,836,607	\$3,482,475	\$3,482,475	\$3,482,475	\$3,482,475	90.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568758	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Descargas Domiciliarias Y Emisor De Aguas Negras En La Localidad De El Naranjal Municipio Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,142,170	\$5,142,170	\$5,142,170	\$4,920,138	\$4,920,138	\$4,920,138	\$4,920,138	95.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568788	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De El Naranjal, Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,210,029	\$2,210,029	\$2,210,029	\$2,138,594	\$2,138,594	\$2,138,594	\$2,138,594	96.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568816	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De El Naranjal Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$393,148	\$393,148	\$393,148	\$393,148	57.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	57.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568892	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable En Pueblo Nuevo	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,671,460	\$5,671,460	\$5,671,460	\$5,469,460	\$5,469,460	\$5,469,460	\$5,469,460	96.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300568957	Sustitución De 75 Metros De Emisor Sanitario De 12" De Diámetro En La Localidad De Los Amoles	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$126,086	\$126,086	\$126,086	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300569844	Construcción De Planta De Tratamiento Y 2da Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Juliapan En El Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de desarrollo urbano	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,278,447	\$4,760,133	\$4,760,133	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	26.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300570641	Fiam15 - Vivienda Digna - Recamara Adicional - Col. Independencia, Segredo Coraton, Centro Y Ejido.	FIIII15 5 01 2 3 01 04 003	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,199,372	\$1,199,372	\$1,199,372	\$1,177,202	\$1,177,202	\$1,177,202	\$1,177,202	98.15	\$0	Vivienda	20	0.00	0.98	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300570667	Fiam15 Vivienda Digna - Recamara Adicional - Loc. Los Reyes, Coyutlan, Col. Emiliano Zapata Y Las Lomas.	FIIII15 5 01 2 3 01 04 004	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,199,372	\$1,199,372	\$1,199,372	\$1,198,253	\$1,198,253	\$1,198,253	\$1,198,253	99.91	\$0	Vivienda	20	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300570693	Fiam15 Vivienda Digna - Recamara Adicional - Loc. La Atravezada, Coalatilla, Col. El Pelillo, Torres Quintero, Valle Del Sol Y El Campanario.	FIIII15 5 01 2 3 01 04 005	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,199,372	\$1,199,372	\$1,199,372	\$1,184,513	\$1,184,513	\$1,184,513	\$1,184,513	98.76	\$0	Vivienda	20	0.00	0.99	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300570716	Fiam15 Amortización De Anticipo.	FIIII15 5 01 2 3 01 05 001	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,340,475	\$1,340,475	\$1,340,475	\$1,288,508	\$1,288,508	\$1,288,508	\$1,288,508	96.12	\$0	Estudio de preinversión	28,695	0.00	0.96	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300570767	Fiam15 Gastos Indirectos	FIIII15 5 01 2 3 02 01 000	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$231,705	\$231,705	\$231,705	\$221,705	\$221,705	\$221,705	\$221,705	95.68	\$0	Estudio de preinversión	12,600	0.00	0.96	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300570980	Fiam15 - Desarrollo Institucional.	FIIII15 5 01 2 3 02 02 000	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$154,470	\$154,470	\$154,470	\$154,470	\$154,470	\$154,470	\$154,470	100.00	\$0	Piezas	28,695	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510300572836	Construcción Del Hospital Materno Infantil De Villa De Alvarez	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución	2015	\$120,000,000	\$120,000,000	\$107,250,527	\$107,250,527	\$107,250,527	\$107,250,527	\$107,250,527	89.38	\$0	Metros	105,653	0.00	89.38	Financiera: / Física: / Registro: En la cuenta bancaria se obtuvieron rendimientos bancarios de \$3084.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300573617	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Juarez, En El Municipio De Armeria	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de desarrollo urbano	Urbanización	En Ejecución	2015	\$489,277	\$489,277	\$489,277	\$489,277	\$489,277	\$489,277	\$489,277	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL1510300576465	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Anzar Del Municipio De Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$17,057	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576507	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Amarradero Del Municipio De Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,712	\$26,712	\$26,712	\$26,712	\$26,712	\$26,712	\$26,712	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576542	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Campo Cuatro Del Municipio De Comala	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,822	\$46,822	\$46,822	\$46,822	\$46,822	\$46,822	\$46,822	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576558	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Lagunitas Del Municipio De Comala	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$17,057	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576585	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De La Nogalera Del Municipio De Comala	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,953	\$19,953	\$19,953	\$19,953	\$19,953	\$19,953	\$19,953	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576608	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Agua Zarca Del Municipio De Coquimatlan	-	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,781	\$10,781	\$10,781	\$10,781	\$10,781	\$10,781	\$10,781	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576634	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Alcomun Del Municipio De Coquimatlan	-	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576661	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Cruz De Piedra Del Municipio De Coquimatlan	-	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$56,977	\$56,977	\$56,977	\$56,977	\$56,977	\$56,977	\$56,977	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576764	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Canoas Del Municipio De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576829	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Los Cedros Del Municipio De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,920	\$12,920	\$12,920	\$12,920	\$12,920	\$12,920	\$12,920	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576849	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Centinela De Abajo Localidad De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$28,263							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL1510300576920	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Huizcolote Del Municipio De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$32,840	\$32,840	\$32,840	\$32,840	\$32,840	\$32,840	\$32,840	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576949	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Manuel Avila Camacho Del Municipio De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$54,313	\$54,313	\$54,313	\$54,313	\$54,313	\$54,313	\$54,313	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300576988	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Los Veladero De Los Otates Del Municipio De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$49,811	\$49,811	\$49,811	\$49,811	\$49,811	\$49,811	\$49,811	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300577005	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Llano De La Marina Del Municipio De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,173	\$4,173	\$4,173	\$4,173	\$4,173	\$4,173	\$4,173	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300577052	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Julupan Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$45,259	\$45,259	\$45,259	\$45,259	\$45,259	\$45,259	\$45,259	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15150300577067	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad De El Naranjal, Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,816	\$9,816	\$9,816	\$9,816	\$9,816	\$9,816	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300577093	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Mixcuate Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,282	\$24,282	\$24,282	\$24,282	\$24,282	\$24,282	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300577178	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad De Los Picosos, Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$28,369	\$28,369	\$28,369	\$28,369	\$28,369	\$28,369	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300577293	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad De Pueblo Nuevo, Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60,448	\$60,448	\$60,448	\$60,448	\$60,448	\$60,448	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300577612	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad De La Lima, Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,554	\$18,554	\$18,554	\$18,554	\$18,554	\$18,554	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300577734	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prolongación	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Ixtlahuacán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300577783	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Mexico Y Francisco Bueno Larios	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Ixtlahuacán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,625	\$19,625	\$19,625	\$19,625	\$19,625	\$19,625	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300577849	Ampliación De Línea De Drenaje En La Localidad De Zinacatlán	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Ixtlahuacán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300577926	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Ixtlahuacán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300577938	Obras Por Programar	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
COL15150300578010	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Carlos De La Madrid	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Ixtlahuacán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300578051	Construcción Y Equipamiento De Caseta Potabilizadora	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Ixtlahuacán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$124,745	\$124,745	\$124,745	\$124,745	\$124,745	\$124,745	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300578077	Rehabilitación Y Equipamiento De Caseta Potabilizadora De Agua	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Tecomán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150300578166	Construcción De Comedor Comunitario	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Tecomán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15150400586463	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable Y Toma Domiciliarias	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$896,103	\$896,103	\$896,103	\$700,831	99.57	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400587555	Construcción De Piso Firme	0600404-11	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$89,971	\$89,971	\$89,971	\$89,971	\$89,971	\$89,971	\$89,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400588153	Const. Cub. Lam. Galv. Y Estructura Met. De 15x21.50 M. Folio=2149-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$848,694	\$848,694	\$848,694	\$848,694	\$848,453	\$848,453	\$848,453	99.97	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150400588471	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (La Loma)	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPAMI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$372,931	\$372,931	\$372,931	\$372,931	\$372,931	\$372,931	\$372,931	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400588526	Rehabilitación Del Campo De Fútbol Comunità Agua Salada.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$570,833	\$570,833	\$570,262	\$562,959	\$562,959	\$562,959	\$562,959	98.62	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400589537	Introducción De Red De Agua Potable	-	Colima	Comala	Lagunitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$146,561	\$146,561	\$146,561	\$139,561	\$139,561	\$139,561	\$139,561	95.22	\$0	Metros	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400589559	Construcción De Líneas De Conducción Y Sistemas De Bombeo De Agua	-	Colima	Comala	Campo Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$121,570	\$121,570	\$121,570	\$121,477	\$121,477	\$121,477	\$121,477	99.92	\$0	Metros	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15150400589581	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$179,917	\$179,917	\$179,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO ESTA LICITADA / Física: LA OBRA NO ESTA LICITADA / Registro: LA OBRA NO SE LICITO POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS CON EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION EN EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, SE PIENSA REFINANAR Y EJECUTAR EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400589940	Construccion De Lineas De Alimentacion Para Las Colonias Campo Verde Y Santa Cecilia	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	2,000	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO ESTA LICITADA / Física: LA OBRA NO ESTA LICITADA / Registro: LA OBRA NO SE LICITO POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS CON EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION EN EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, SE PIENSA REFINANAR Y EJECUTAR EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400589977	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Para La Eliminación De Fugas	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,795,850	\$1,795,850	\$1,795,850	\$1,406,581	99.77	\$0	Metros	1,760	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400589992	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Salvador M. Rangel, Progreso Y Juan Silva Palacios	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$183,881	\$183,881	\$183,881	\$180,731	\$180,731	\$180,731	\$180,731	98.29	\$0	Metros	499	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400590024	Construcción De Sistemas De Saneamiento Basico En La Localidad De Campo Cuatro	-	Colima	Comala	Campo Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$126,485	\$126,485	\$126,485	\$126,400	\$126,400	\$126,400	\$126,400	99.93	\$0	Piezas	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400590210	Techo De Vivienda Construidas Con Lamina De Fibrocemento En Minatitlan Y Varias Localidades (Potrero Grande,Loma,Coconal, Zauz,Playita,Agua Salada,Pezadas,Paticio, San Antonio,Terrero,Etc. .)	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$748,040	\$748,040	\$748,040	\$739,860	\$739,860	\$739,860	\$739,860	98.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400590388	Ampliación De Red Eléctrica En Patitajo	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400590415	Ampliación De Red Eléctrica En Salida Al Zauz	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,630	\$10,630	\$10,630	\$10,630	\$10,630	\$10,630	\$10,630	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400590438	Ampliación De Red Eléctrica En Libramiento A La Loma	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,085	\$27,085	\$27,085	\$27,085	\$27,085	\$27,085	\$27,085	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400590449	Ampliación De Red Eléctrica El Nogal	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,613	\$10,613	\$10,613	\$10,613	\$10,613	\$10,613	\$10,613	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400590461	Ampliación De Red Eléctrica En El Platanar	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400590478	Ampliación De Red Eléctrica En Minatitlán	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,291	\$30,291	\$30,291	\$30,291	\$30,291	\$30,291	\$30,291	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400590495	Ampliación De Red Eléctrica En La Loma	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$153,306	\$153,306	\$153,306	\$152,513	\$152,513	\$152,513	\$152,513	99.48	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400590527	Ampliación De Red Eléctrica En Ranchitos	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$82,222	\$82,222	\$82,222	\$81,796	\$81,796	\$81,796	\$81,796	99.48	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400590539	Ampliación De Red Eléctrica En El Rebaje	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,148,400	\$1,148,400	\$1,148,400	\$1,142,400	\$1,142,400	\$1,142,400	\$1,142,400	99.48	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400590550	Ampliación De Red Eléctrica En El Limoncito	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,869	\$223,869	\$223,869	\$222,711	\$222,711	\$222,711	\$222,711	99.48	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL15150400590599	Mejoramiento De Vivienda Con Pisos Firmes En En Minatitlán Y Varias Localidades (Agua Fria, El Platanar, El Zaus, La Loma, Paticaojo, El Poblado Peña Colorada)	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$200,468	\$200,468	\$200,468	\$198,630	\$198,630	\$198,630	\$198,630	99.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400590635	Muro De Mampostería Para Cubrir Camino Sacacochas En La Comunidad De La Loma	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$179,142	\$179,142	\$179,142	\$179,133	\$179,133	\$179,133	\$179,133	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400590678	Instalación De Tanque De Agua Potable En Las Pesadas	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$44,325	\$44,325	\$44,325	\$44,096	\$44,096	\$44,095	\$44,095	99.48	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400591237	Const. Cub. Lam. Galv. Y Estructura Met. De 18x24.0 M. Folio=2150-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$872,345	\$872,345	\$872,345	\$872,345	\$872,345	\$872,345	\$872,345	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400591243	Sust. De Piso En Edif. A. Rep. En Baños, Obra Ext. Folio=2151-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$258,010	\$258,010	\$258,010	\$258,010	\$258,010	\$258,010	\$258,010	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400591245	Reparaciones Electricas Folio=2152-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$8,617	\$8,617	\$8,617	\$8,617	\$8,617	\$8,617	\$8,617	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400591249	Construcción De Quarrnicion De Concreto. Folio=2153-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$40,039	\$40,039	\$40,039	\$40,039	\$40,039	\$40,039	\$40,039	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400591254	Const. Muro Perimetral Y Malla Cíclon, Canal Pluvial. Folio=2154-15	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$394,299	\$394,299	\$394,299	\$394,299	\$394,299	\$394,299	\$394,299	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400591259	Pintura Vin. Muros, Rep. Electricas, Impermeab., Mampostería, Muro Colindancia. Folio=2155-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$352,260	\$352,260	\$352,260	\$352,260	\$352,260	\$352,260	\$352,260	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400591261	Rep. Malla Perimetral Y Desazolve, Constr. Muro De Contención. Folio=2156-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$243,281	\$243,281	\$243,281	\$243,281	\$243,279	\$243,279	\$243,279	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400591266	Cambio Cubierta Edif. Por Cubierta Lam. Pintro, Aplandos Y Pintura. Folio=2159-15	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$262,874	\$262,874	\$262,874	\$262,874	\$262,874	\$262,874	\$262,874	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400591593	Construcción De Colector Pluvial	-	Colima	Comala	La Becerra Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$326,249	\$326,283	\$326,283	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	283	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA LICITADO / Física: LA OBRA NO SE HA LICITADO / Registro: LA OBRA NO SE LICITO POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS CON EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION EN EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, SE PIENSA REPRENDAR Y EJECUTAR EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400591605	Construcción De Colector Pluvial	-	Colima	Comala	Agosto Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$521,720	\$521,720	\$521,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	197	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO HA SIDO LICITADA / Física: LA OBRA NO HA SIDO LICITADA / Registro: LA OBRA NO SE LICITO POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS CON EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION EN EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, SE PIENSA REPRENDAR Y EJECUTAR EN 2016
COL15150400593766	Const. Dren Pluvial Y Puerta Malla Cíclon. Folio=2160-15	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593771	Rep. De Cubierta Y Elementos Estructurales De Comedor. Folio=2161-15	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$55,506	\$55,506	\$55,506	\$55,506	\$55,506	\$55,506	\$55,506	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593775	Limpieza Y Desazolve De Registros Electricos Y Red Sanitaria. Folio=2162-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$80,360	\$80,360	\$80,360	\$80,360	\$77,298	\$77,298	\$77,298	96.19	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593778	Sust. Malla Perimetral, Construc. Muro De Contención. Folio=2163-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$11,166	\$11,166	\$11,166	\$11,166	\$11,156	\$11,156	\$11,156	99.91	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593779	Trab. Pintura Vinílica En Edif. Y Rampa, Impermeab. En Edif B. Y Conat. Rampa Concreto. Folio=2167-15	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$254,661	\$254,661	\$254,661	\$254,661	\$254,661	\$254,661	\$254,661	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593780	Reparaciones Generales En Edif. Y Oficinas. Folio=2168-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$56,025	\$56,025	\$56,025	\$56,025	\$56,025	\$56,025	\$56,025	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593783	Aplicación De Pintura En E Dificion. Folio=2169-15	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$11,880	\$11,880	\$11,880	\$11,880	\$11,880	\$11,880	\$11,880	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593786	Terminación Rehabilitación De Servicios Sanitarios. Folio=2172-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportación es Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$155,801	\$155,801	\$155,801	\$155,801	\$149,319	\$149,319	\$149,319	95.84	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15150400593787	Const. Cub. Lam. Con Estruct. Met. 27.95x34.10 M. En Patio Civico. Folio=2173-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,617,771	\$1,617,771	\$1,617,771	\$1,617,771	\$1,260,011	\$1,260,011	\$1,260,011	77.89	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593788	Const. De Muro De Contención Y Sum. De Material Inerte. Folio=2174-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$93,529	\$93,529	\$93,529	\$93,529	\$93,529	\$93,529	\$93,529	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593790	Const. Cub. De Lamina Y Estructura Metalica 18x30 M. Folio=2176-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$976,252	\$976,252	\$976,252	\$976,252	\$684,916	\$684,916	\$684,916	70.16	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593792	Const. Cub. Lam. Con Estructura Met. De 18x18 M. Folio=2239-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$413,715	\$413,715	\$413,715	79.65	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593796	Construcción De Portico De Ingreso. Folio=2240-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$464,392	\$464,392	\$464,392	\$464,392	\$148,085	\$148,085	\$148,085	31.89	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400593799	Const. Ia. Etapa Cubierta Lam. R101, Estruct. Met. De 12x18 M. Folio=2255-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$279,935	\$279,935	\$279,935	\$279,935	\$107,004	\$107,004	\$107,004	38.22	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400594259	Ampliacion Red De Media Tension Y Transformadores En La Localidad De Los Mezcales, Municipio De Comala	-	Colima	Comala	Los Mezcales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$106,002	\$106,002	\$106,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	32	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA DEPOSITADO A LA CFE. PARA QUE ÉSTA LLEVE A CABO LA OBRA / Física: AUN NO SE HA DEPOSITADO A LA CFE. PARA QUE ÉSTA LLEVE A CABO LA OBRA / Registro: DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CON EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION EN EL CAMBIO DE ADMINISTRACION NO SE HABIA PODIDO REALIZAR EL DEPOSITO A CFE PARA QUE ÉSTA EJECUTE LA OBRA, SIN EMBARGO YA HAY UN ACUERDO CON ELLOS, Y SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA, UNA VEZ REALIZADO EL REFERENDO DEL RECURSO Y QUE ASI SE LLEVE A CABO.
COL15150400594263	Construcción De 16 Recamaras Adicionales En La Localidad De Suchitlan, Municipio De Comala	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA LICITADO LA OBRA / Física: NO SE HA LICITADO LA OBRA / Registro: LA OBRA NO SE LICITO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CON EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION EN EL CAMBIO DE ADMINISTRACION. SE PIENSA REFERENDAR Y EJECUTAR EN 2016
COL15150400594268	Construcción De 3 Piso Firme En La Localidad De Suchitlan, Municipio De Comala	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,724	\$29,724	\$29,724	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA LICITADO LA OBRA / Física: NO SE HA LICITADO LA OBRA / Registro: LA OBRA NO SE LICITO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CON EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION EN EL CAMBIO DE ADMINISTRACION. SE PIENSA REFERENDAR Y EJECUTAR EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400594272	Mejoramiento De Aulas En El Jardín De Niños José Juan Ortega En La Loc. De Suchitlan	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Educación	En Ejecución	2015	\$287,030	\$287,030	\$287,030	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	250	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA LICITADO LA OBRA / Física: NO SE HA LICITADO LA OBRA / Registro: LA OBRA NO SE LICITO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CON EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION EN EL CAMBIO DE ADMINISTRACION. SE PIENSA REFERENDAR Y EJECUTAR EN 2016
COL15150400594278	Mejoramiento De Aulas En La Esc. Prim. Gorgonio Avalos En La Loc. De Suchitlan	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Educación	En Ejecución	2015	\$295,085	\$295,085	\$295,085	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA LICITADO LA OBRA / Física: NO SE HA LICITADO LA OBRA / Registro: LA OBRA NO SE LICITO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CON EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION EN EL CAMBIO DE ADMINISTRACION. SE PIENSA REFERENDAR Y EJECUTAR EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400595050	Construcción Y Rehabilitación Techumbre Estructura Metalica Casba De Usos Múltiples En La Comunidad De Chamila	001-2015	Colima	Ixtlahuacán	Chamila	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400597747	Gastos Indirectos	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Cuauhtemec	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$110,401	\$110,401	\$110,401	\$92,700	\$92,700	\$92,700	\$92,700	83.97	\$0	Equipamiento	1,563	0.00	83.97	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400601698	Desarrollo Institucional	2	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	100.00	\$0	Computadoras	383	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400601710	Infraestructura (Obra Publica)	3	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,496,040	\$3,496,040	\$3,496,040	\$3,470,296	\$3,470,296	\$3,470,296	\$3,470,296	99.26	\$0	Vivienda	650	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRARA \$25,744.34 / Física: SE REINTEGRARA \$25,744.34 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL15150400601745	Materiales Y Suministros	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,917,532	\$4,021,280	\$4,021,280	\$4,021,280	\$4,021,280	\$4,021,280	\$4,021,280	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	125	0.00	27.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400601749	Pavimentación Total De La Avenida Principal De La Comunidad De Paticio	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$965,076	\$965,076	\$965,076	\$965,076	96.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400601980	Deuda Publica	2	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,547,102	\$2,547,102	\$2,547,102	\$2,547,102	\$2,547,102	\$2,547,102	\$2,547,102	100.00	\$0	Estudio de preinversión	3,568	0.00	17.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400602142	Programa De Mejoramiento De Seguridad Publica Y Vialidad, Proteccion Civil	3	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,917,532	\$7,917,532	\$7,917,532	\$7,917,532	\$7,917,532	\$7,917,532	\$7,917,532	100.00	\$0	Equipo de seguridad	27,107	0.00	54.46	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400602194	Equipamiento	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$52,338	\$52,338	\$52,338	\$52,338	\$52,338	\$52,338	\$52,338	100.00	\$0	Equipamiento	365	0.00	1.02	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400602301	Techado De Cancha Esc. Prim. Juvenctino Rosas En Buenavista	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de cuauhtemec	Deporte	En Ejecución	2015	\$920,833	\$920,833	\$920,833	\$919,912	\$919,912	\$919,912	\$919,912	99.90	\$921	Metros Cuadrados	115	0.00	99.00	Financiera: sin observaciones / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400602446	Electrificación Col. Santa Mariana, Queria	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,344	\$485,344	\$485,344	\$485,344	97.07	\$14,656	Metros lineales	465	0.00	97.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400602550	Const. Calles Varias	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipal	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$963,545	\$963,545	\$963,545	\$963,545	96.35	\$0	Metros lineales	4,311	0.00	96.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400602977	Jardin El Tivoli	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	100.00	\$0	Metros	982	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: la unidad de medida es obra, se registro como metro porque aparece el concepto como obra. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603163	Mullicancha El Tivoli	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$164,622	\$164,622	\$164,622	\$164,622	\$164,622	\$164,622	\$164,622	100.00	\$0	Metros	982	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: la unidad de medida es obra, se registro como metro por aparece como tal. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603213	Jardin Quinta El Tivoli	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$339,577	\$339,577	\$339,577	\$339,577	\$339,577	\$339,577	\$339,577	100.00	\$0	Metros	1,568	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: la unidad de medida es obra, se registro como metro porque aparece el concepto como obra. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603249	Unidad Deportiva Quinta El Tivoli	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	100.00	\$0	Metros	1,568	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: la unidad de medida es obra, se registro como metro porque aparece el concepto como obra. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603309	Parque Lineal Las Palmas	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,373,710	\$1,373,710	\$1,373,710	\$992,273	\$992,273	\$992,273	\$992,273	72.23	\$381,438	Metros Cuadrados	6,661	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603499	Construccion De Glorieta En Ambos Sentidos En Av. Ignacio Sandoval	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$795,174	\$795,174	\$795,174	\$793,496	\$793,496	\$793,496	\$793,496	99.79	\$0	Metros	192	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: la unidad de medida es obra, se registro como metro porque aparece el concepto como obra. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603512	Construccion De Puente Vehicular En Calle Galeanas	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,048,891	\$1,048,891	\$1,048,891	\$1,048,891	99.89	\$0	Metros	543	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: la unidad de medida es obra, se registro como metro porque aparece el concepto como obra. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603544	Obras Complementarias Pavimentacion Calle Los Regalado	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$82,688	\$82,688	\$82,688	\$69,522	\$69,522	\$69,522	\$69,522	84.08	\$0	Metros	5,783	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA MEDIDA SE REGISTRO EN METROS PORQUE EL CONCEPTO DE OBRA NO PERMITE. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603571	Carpeta De Riego De Sello En Andador Tepapas	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$63,204	\$63,204	\$63,204	\$63,201	\$63,201	\$63,201	\$63,201	99.99	\$0	Metros	1,655	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA MEDIDA SE REGISTRO EN METROS PORQUE NO SE ENCUENTRO EL CONCEPTO DE OBRA. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603598	Equipamiento Dispensario Medico Ignacio Zaragoza	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Lote	433	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603691	Complemento De Empedrado De Calle Norte De La Comunidad De La Capacha	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,711	\$130,711	\$130,711	\$130,711	\$130,711	\$130,711	\$130,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400603712	Ampliacion De Alumbrado En Puente Inferior Vehicular Los Amoles	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	609	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15150400604626	Bachillerato Num 3. (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De Edificio G De 3 Aulas Edificio H De 3 Aulas Obra Exterior: Pta.Tratamiento, Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604676	Bachillerato Técnico Num 6.- (Mpio. Tecoman) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" Con 3 Aulas Y Servicios Sanitarios Obra Exterior: Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604793	Bachillerato Técnico Núm. 8.- (Mpio. Manzanillo) Ampliación Y Adecuación De Biblioteca, Adecuación N De Archivo Y Rack, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Adecuación De Puertas Y Pasillos.	3	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,548,214	\$5,548,214	\$2,774,107	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	0.00	Financiera: Proyecto Ejecutivo en proceso de elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604882	Bachillerato Técnico Num 14.- (El Colomo Mpio. Manzanillo) Adecuación De Laboratorio Y 2 Cubículos, Construcción De 3 Aulas, Sanitarios, Rehabilitación De Luminarias En Exteriores.	4	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,118,184	\$5,118,184	\$2,559,092	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604939	Bachillerato Técnico Núm. 17.- (Mpio. Comala) Construcción De Cubículos Para Tutorías, Remodelación De Laboratorio, Ampliación Para Sanitarios Y Sala De Maestros.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$514,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604979	Bachillerato Técnico Núm. 20.- (Mpio. Tecoman) Ampliación De Módulo De Sanitarios, Adecuación Para 4 Cubículos De Tutorías, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,423,422	\$1,423,422	\$711,711	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	888	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605022	Bachillerato Técnico Núm. 21 (Mpio. Armería) Construcción De 2 Aulas, Adecuación Para Biblioteca Y 4 Cubículos De Tutorías Y Orientación.	7	Colima	Armería	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,905,105	\$6,905,105	\$6,905,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605056	Bachillerato Técnico Num 22.- (Quasería, Mpio. Cuauhtémoc) Adecuación Para Cubículos, Rack Mobiliario Y Equipo Para Admón., C.De Cómputo Y Aulas, Complemento Para Obra Exterior De La Etapa.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,118,042	\$3,118,042	\$1,559,021	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400608506	Colocación De Luminarias En Camellón En La Localidad De Comala Colonias La Cañada Y Campestre Comala	FCE-0012015	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: APENAS SE VA EJECUTAR LA OBRA / Física: APENAS SE VA EJECUTAR LA OBRA / Registro: LA OBRA SE CONTRATÓ EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2015. POR LO QUE SU PERIODO DE EJECUCIÓN INICIA EL 11 DE ENERO DE 2016, LA TOTALIDAD DEL RECURSO YA SE MINISTRO A LA DEPENDENCIA, SIN EMBARGO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESTÁ EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400609176	Construcción De Muro De Contención En El Centro De Salud De Suchitlán, Municipio De Comala	14-033	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$176,000	\$174,859	\$174,859	\$174,859	\$174,859	\$174,859	\$174,859	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400609512	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Platanar Municipio De Minatitlán	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400610462	Fútbol Rápido; Polideportivo Ucool, Campus San Pedrito, San Pedrito	2015-019	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$293,700	\$293,700	\$293,700	\$293,700	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400610491	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Avenida La Joya, Salahua	2015-020	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$686,000	\$686,000	\$686,000	\$685,300	\$685,300	\$685,300	\$685,300	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL15150400610521	Construcción De Area Recreativa, Fraccionamiento Santa Carolina	2015-21	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$244,750	\$244,750	\$244,750	\$244,750	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400612619	Rehabilitación De 66 Mts De Línea De Conducción De 3 Pulg De Diámetro, De Acero, En La Localidad De Agua Dulce	-	Colima	Villa de Álvarez	Agua Dulce Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$118,218	\$100,485	\$0	\$96,182	\$96,182	\$96,182	\$96,182	95.72	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE AGRUÓ EN REUNION DE CORESE, CON LAS ECONOMIAS DEL PROGRAMA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400612690	Rehabilitación De Obra De Toma, 50 Mts. De Línea De Conducción De Acero Y 370 Mts. De Pvc No. En La Localidad De El Mixcuate Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	El Mixcuate Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$118,218	\$455,346	\$0	\$446,111	\$446,111	\$446,111	\$446,111	97.97	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN REUNION DE CORESE, CON LAS ECONOMIAS DEL PROGRAMA. / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613151	Rehabilitación De Las Obras De Toma De La Comunidad De Camolón De Miraflores, Y Línea De Conducción.	-	Colima	Manzanillo	Camolón de Miraflores Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$249,865	\$193,645	\$0	\$192,572	\$192,572	\$192,572	\$192,572	99.45	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN REUNION DE CORESE, CON LAS ECONOMIAS DEL PROGRAMA. / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613269	Rehabilitación De Obra De Toma Y Equipamiento En La Comunidad De El Huizcolote, Col.	-	Colima	Manzanillo	El Huizcolote Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,054	\$127,546	\$0	\$124,746	\$124,746	\$124,746	\$124,746	97.80	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN REUNION DE CORESE, CON ECONOMIAS DEL PROGRAMA. / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613293	2015-022 Construcción De Aula Con Mobiliario Y Equipo, Universidad Tecnológica De Manzanillo, Salahuá	2015-022	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613316	Rehabilitación De Obra De Toma Y Brecha De Acceso En La Comunidad De Don Tomas, Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Don Tomás Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,999	\$84,999	\$0	\$84,684	\$84,684	\$84,684	\$84,684	99.63	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN REUNION DE CORESE, CON ECONOMIAS DEL PROGRAMA. / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613327	2015-023 Construcción De Cafeterías, Universidad De Colima Campus San Pedito, San Pedito	2015-023	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	99.90	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: /
COL15150400613355	2015-024 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbres, Conalep, Valle De Las Garzas	2015-24	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	99.90	\$0	Metros	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613398	2015-025 Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Tabachín, Fraccionamiento Arboledas, Salahuá.	2015-025	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$784,000	\$784,000	\$784,000	\$783,200	\$783,200	\$783,200	\$783,200	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613433	Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,373,586	\$1,373,586	\$1,373,586	\$1,373,586	\$1,373,586	\$1,373,586	\$1,373,586	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613661	2015-026 Segunda Etapa De Centro De Investigación En Energías Renovables, Universidad Tecnológica De Manzanillo, Salahuá	2015-026	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$979,000	\$979,000	\$979,000	\$979,000	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613684	2015-027 Construcción De Laboratorio Y Sala De Maestros, Universidad De Colima, Campus Santiago, Santiago	2015-027	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,937,000	\$2,937,000	\$2,937,000	\$2,937,000	99.90	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: /
COL15150400613717	2015-028 Diversas Obras De Infraestructura Municipal En Manzanillo (Reencarpetao), Calle Cocoteros, Av. Fecotas, Av. Primavera, Barrio I, Valle De Las Garzas	2015-028	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,191,314	\$2,191,314	\$2,191,314	\$2,191,314	89.44	\$0	Metros	0	0.00	89.44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613740	Rehabilitación Del Jardín De Niños Rosa 6 Muñoz Muñoz	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$349,650	\$338,662	\$338,662	\$338,662	\$338,662	96.76	\$10,988	Metros	3,531	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO METROS POR NO APARECER EL CONCEPTO DE OMA. / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613810	2015-029 Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Mercurio, Barrio Iv, Valle De Las Garzas	2015-029	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613837	2015-030 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Alumbrado Público, Privada Las Gaviotas, Las Higueras, Playa Azul	2015-030	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$391,600	\$391,600	\$391,600	\$391,600	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15150400613869	Pavimentación A Concreto Asfáltico; Calle Escalera Fraccionamiento Marimar II, Salahua	2015-031	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613898	Pavimentación A Concreto Asfáltico; Calle Río Lerma, Obrera, Salahua	2015-032	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$212,012	\$212,012	\$212,012	\$212,012	72.11	\$0	Metros lineales	0	0.00	72.11	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400613984	Pavimentación Con Concreto Hidráulico; Calle 28 De Agosto, Santiago	2015-033	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,372,000	\$1,372,000	\$1,372,000	\$1,370,600	\$1,370,600	\$1,370,600	\$1,370,600	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400614025	Pavimentación Con Concreto Hidráulico; Calle Emiliano Zapata, Salahua	2015-034	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	2015-034 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO; CALLE EMILIANO ZAPATA, SALAHUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,323,000	\$1,323,000	\$1,323,000	\$1,321,650	\$1,321,650	\$1,321,650	\$1,321,650	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400614058	Pavimentación Con Concreto Hidráulico; Calle Esmeralda, Lomas de Santiago, Santiago	2015-035	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$862,987	\$862,987	\$862,987	\$862,987	97.84	\$0	Metros	0	0.00	97.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400614089	Pavimentación Con Concreto Hidráulico; Calle Juan Alvarez, Francisco Villa, Santiago	2015-036	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400614180	2015-038 Sendero Pedestre Y Ciclovía; Unidad Deportiva El Colono, El Colono	2015-038	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$959,900	\$959,900	\$959,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400614233	2015-039 Construcción De Aula Didáctica, Profr. Ignacio Zaragoza, Universidad De Colima Campus El Colono, Noriega Pizano, El Colono	2015-039	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,174,800	\$1,174,800	\$1,174,800	\$1,174,800	99.90	\$0	Lote	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400614382	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Varias Calles	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán (COMAFAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$606,254	\$151,564	\$151,564	\$151,564	\$151,564	\$151,564	\$151,564	100.00	\$0	Vivienda	132	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada. Esta obra no estaba contemplada en el Anexo de Ejecución Inicial - Obra terminada. No estaba incluida en el Anexo de Ejecución Inicial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400614455	Rehabilitación De Subcolector Sanitario De 10 De Dím. Para Las Colonias Tabachines Y Rancho Blanco	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y V. de Álvarez (CIAPACOV)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$729,523	\$183,545	\$183,545	\$183,545	\$183,545	\$183,545	\$183,545	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada. Esta obra no estaba considerada en Anexo de Ejecución Inicial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400614466	Segunda Etapa Del Equipamiento Y Construcción Del Centro De Manejo Integral De Residuos	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federativas	Convenios	U012 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,646,000	\$9,646,000	\$9,646,000	\$9,621,880	\$9,621,880	\$9,621,880	\$9,621,880	99.75	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400614559	Segunda Etapa Del Equipamiento Y Construcción Del Centro De Manejo Integral De Residuos	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federativas	Convenios	U012 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,789,000	\$12,789,000	\$12,789,000	\$12,773,760	\$12,773,760	\$12,773,760	\$12,773,760	99.88	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400614654	Ampliación Del Relleno Sanitario Metropolitano De Colima Tercera Etapa	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federativas	Convenios	U012 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,045,000	\$3,045,000	\$3,045,000	\$3,042,323	\$3,042,323	\$3,042,323	\$3,042,323	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.91	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615072	2015-037 Rehabilitación De Techumbre Y Mantenimiento De Aulas Escuela Ismael Aguayo Figueroa; Salahua	2015-037	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615151	2015-112 Gastos Indirectos Auditoría Externa	2015-112	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$398,534	\$398,534	\$398,534	\$398,534	99.14	\$0	Metros	0	0.00	99.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615590	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$315,237	\$315,237	\$315,237	\$315,237	\$315,237	\$315,237	\$315,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615644	Equipamiento, Electrificación Línea De Conducción Y Caseta De Cloración	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$416,129	\$416,129	\$416,129	\$416,129	\$416,129	\$416,129	\$416,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615681	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad Del Naranjal	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615745	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Boca De Pascuales	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$454,515	\$454,515	\$454,515	\$454,515	\$454,515	\$454,515	\$454,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,435	\$1,367,435	\$1,367,435	\$1,367,435	\$1,367,435	\$297,682	\$297,682	21.77	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615814	Ampliación De La Red De Agua Potable Tanque De Almacenamiento Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Callejones	-	Colima	Tecomán	Callejones Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$382,750	\$382,750	\$382,750	\$382,750	\$382,750	\$382,750	\$382,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15150400615863	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Cofradia De Morelos	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,821	\$273,821	\$273,821	\$273,821	\$273,821	\$273,821	\$273,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615905	Ampliación De La Red De Agua Potable Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En San Miguel	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$772,541	\$772,541	\$772,541	\$772,541	\$772,541	\$772,541	\$772,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,723	\$2,756,723	\$2,756,723	\$2,756,723	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615967	Parque Santa Gertrudis Etapa II Fraccionamiento Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980,947	\$980,947	\$980,947	\$980,947	\$277,354	\$277,354	\$277,354	28.27	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615970	Ampliación De La Red De Drenaje Descargas Emisor Y Par En El Saucito	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$611,400	\$611,400	\$611,400	\$611,400	\$611,400	\$611,400	\$611,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616008	Construcción De Planta De Tratamiento Y 2da Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616010	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Jose María Morelos	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	98.18	\$0	Metros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616031	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario 1er Etapa	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$489,277	\$489,277	\$489,277	\$489,277	\$489,277	\$489,277	\$489,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616054	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Platanar	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616115	Terminación De Parque Ecorurístico Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,061,862	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616150	Rehabilitación Del Parque Piedra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,117	\$253,117	\$253,117	\$253,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616199	Construcción De La Segunda Etapa De La Vialidad Linceo De Varones De Belisario Dominguez Al Instituto De Oncología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,259,459	\$5,934,618	\$5,934,618	\$5,934,618	81.75	\$0	Metros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616226	Rehabilitación Puente Vehicular En Av. Diamante	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$851,241	\$851,241	\$851,241	\$851,241	\$368,255	\$368,255	\$368,255	43.26	\$0	Metros	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616267	Rehabilitación De La Vialidad Av. Merced Cabrera.	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	97.50	\$0	Metros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616299	Adquisición Y Colocaciones De Alumbrado En Camelon Paso Las Parotas Carretera Villa De Alvarez-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,906,280	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$1,140,397	\$1,140,397	\$1,140,397	29.19	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616340	Modernización A Base De Concreto Hidráulico Y Adoquín De La Calle Constitución	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$1,140,397	\$1,140,397	\$1,140,397	29.19	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616379	Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616425	Rehabilitación Del Centro Interactivo De Cultura Ambiental	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,730,116	\$1,730,116	\$1,730,116	\$1,730,116	38.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	38.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616426	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Quisería.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$108,160	\$108,160	\$108,160	27.89	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616463	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258,657	\$258,657	\$258,657	\$258,657	\$77,597	\$77,597	\$77,597	30.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616498	Construcción De Auditorio Cultural En Unidad Deportiva 5 De Mayo	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$877,942	\$877,942	\$877,942	\$877,942	31.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.36	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616501	Construcción De Línea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Aicaraces.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$189,482	\$189,482	\$189,482	29.32	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 629

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL15150400616536	Rehabilitación Jardín De Arte Juan De Arrue	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$597,000	\$597,000	\$597,000	\$597,000	29.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616563	Rehabilitación De Salon De Danza En Casa De La Cultura	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,608	\$98,608	\$98,608	\$98,608	98.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616615	Poliforum Cultural Corregidora	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,984,600	\$5,984,600	\$5,984,600	\$2,227,979	\$2,227,979	\$2,227,979	\$2,227,979	37.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400617973	2015-115 Prestamo Anticipo Pais 2015	2015-115	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,455,486	\$3,445,486	\$3,445,486	\$3,331,714	\$3,331,714	\$3,331,714	\$3,331,714	96.70	\$0	Metros	0	0.00	96.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400618001	2015-093 Construccion De Aula Tipo Usae En La Escuela Susana Ortiz Silva: Campos	2015-093	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Educación	En Ejecución	2015	\$395,263	\$395,263	\$395,263	\$395,263	\$365,263	\$365,263	\$365,263	92.41	\$0	Metros lineales	0	0.00	92.41	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400618015	2015-084 Reencarpetamiento De Concreto Asfáltico; Varias Calles, Nuevo Cuyutlan	2015-084	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$514,619	\$514,619	\$514,619	\$514,619	98.97	\$0	Metros	0	0.00	98.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400618039	2015-085 Pavimentacion Con Concreto Asfáltico; Varias Calles, La Central	2015-085	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$852,667	\$852,667	\$852,667	\$852,667	99.15	\$0	Metros	0	0.00	99.15	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400618060	2015-086 Pavimentacion Con Concreto Asfáltico; Varias Calles, El Naranjo	2015-086	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$536,773	\$536,773	\$536,773	\$536,773	99.59	\$0	Metros	0	0.00	99.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400618079	2015-112 Gastos Indirectos Auditoria Externa	2015-112	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$269,894	\$269,894	\$269,894	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	96.33	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	96.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400618095	2015-113 Gastos Indirectos Supervision Externa	2015-113	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$179,929	\$179,929	\$179,929	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	95.59	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400618107	2015-114 Gastos Indirectos Renta De Automoviles	2015-114	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$57,360	\$57,360	\$57,360	\$57,360	47.80	\$0	Metros lineales	0	0.00	47.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400618233	Programa De Pagos Prestamo Banobras 1	2015- 1	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$123,772	\$123,772	\$123,772	\$123,772	\$123,772	\$123,772	\$123,772	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400618712	Colector Pluvial Colonia Linda Vista Etapa 1	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$24,046,547	\$24,046,547	\$24,046,547	\$23,896,726	\$23,896,726	\$23,896,726	\$0	99.38	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.