

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL14140100284993	Inversión Pública Iecs	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100285062	Inversión Pública Hbrca	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100285085	Servicios Generales Ajm	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100285666	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Ajm	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,975,121	\$1,562,916	\$1,562,916	\$1,562,916	\$1,562,916	\$1,562,916	\$1,562,916	100.00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100285690	Inversión Pública. Ajm	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,594	\$399,594	\$399,594	\$399,594	\$399,594	\$399,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100285734	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Nsjp	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,408,547	\$4,408,547	\$4,408,547	\$4,408,547	\$4,408,547	\$4,408,547	100.00	\$0	Licencia	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100285791	Materiales Y Suministros. Fchspn	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,876,000	\$2,849,402	\$2,849,402	\$2,849,402	\$2,849,402	\$2,849,402	\$2,849,402	100.00	\$0	Pieza, Juego, Servicio.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100286288	Servicios Generales. Sileda	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,835,709	\$6,756,548	\$6,756,548	\$6,756,548	\$6,756,548	\$6,756,548	\$6,756,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100286552	Servicios Generales. Edpa	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. Gf	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,057,784	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,020,372	\$6,020,372	\$6,020,372	\$6,020,372	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100286622	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Gf	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$827,799	\$827,739	\$827,739	\$827,739	\$827,739	\$827,739	\$827,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100286652	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Fpispj	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,599,764	\$2,705,728	\$2,705,728	\$2,705,728	\$2,705,728	\$2,705,728	\$2,705,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298338	Inversión Pública. Feccc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,160,000	\$1,143,007	\$1,143,007	\$1,143,007	\$1,143,007	\$1,143,007	\$1,143,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298351	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Iecs	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,604,613	\$5,500,807	\$5,500,807	\$5,500,807	\$5,500,807	\$5,500,807	\$5,500,807	100.00	\$0	Pieza, Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298358	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Hbrca	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$13,985,068	\$13,985,068	\$13,985,068	\$13,985,068	\$13,985,068	\$13,985,068	100.00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298362	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Fchspn	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,922,300	\$4,722,628	\$4,722,628	\$4,722,628	\$4,722,628	\$4,722,628	\$4,722,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298369	Materiales Y Suministros. Rnt	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$548,036	\$548,036	\$548,036	\$548,036	\$548,036	\$548,036	\$548,036	100.00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Sileda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,935,100	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	100.00	\$0	Pieza, Equipo.	0	100.00	82.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298380	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Repuve	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,523,600	\$6,509,356	\$6,509,356	\$6,509,356	\$6,509,356	\$6,509,356	\$6,509,356	100.00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,297,565	\$26,315,861	\$26,315,861	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,064,051	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,087,611	\$2,087,611	\$2,087,611	\$2,087,611	98.03	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298626	Servicios Generales. Sni	26	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298638	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Sni	27	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,989,000	\$1,177,267	\$1,177,267	\$1,177,267	\$1,177,267	\$1,177,267	\$1,177,267	100.00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298717	Servicios Generales. Fchspn	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO11 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,705,866	\$3,705,866	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140200337119	Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	E040 Servicios de asistencia social integral			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución	2014	\$65,033,074	\$65,033,074	\$65,033,074	\$64,682,449	\$64,682,449	\$64,682,449	\$64,682,449	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.46	Financiera: / Física: / Registro: EL RENDIMIENTO TOTAL AL MES SON DE 220,435.48, SE GASTARON EN LA PARTIDA 253.- 205.05, EN LA PARTIDA 354.- 88,598.59 Y EN LA PARTIDA 622.- 42,788.93 QUEDANDO DE SALDO \$ 88,842.46, mas 400.38 de rendimientos bancarios del mes de enero y febrero 2016
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Num 19.- (Cerro De Ortega Mpio. Tecoman) Construcción De Biblioteca	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,988,503	\$2,988,503	\$1,494,252	\$1,338,017	\$975,814	\$975,814	\$975,814	32.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. / Registro: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL14140400447075	Bachillerato Técnico Num 14.- (El Colomo Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cercado Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237,593	\$237,593	\$118,796	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	44.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: estan ejecutados los trabajos contratados, de los recursos ministrados / Física: Ejecutados los trabajos contratados, de los recursos ministrados / Registro: SE ENCUENTRAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447328	Bachillerato Técnico Num 18.- (Mpio. Coquimatlan) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473,009	\$473,009	\$236,505	\$230,955	\$230,955	\$230,955	\$230,955	48.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. / Física: SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. / Registro: SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447441	Bachillerato Técnico Num 32.- (Suchitlan, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105,353	\$105,353	\$52,676	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO. / Física: EL AVANCE ES EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL TOTAL DE LA OBRA. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447603	Bachillerato Técnico Num 15.- (La Albarrada, Mpio. Colima) Const. De Aula, Sala De Prof., 2 Cubículos Para Orientadores, Mas Obra Exterior Y Dotación De Servicios.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,780,081	\$2,780,081	\$1,390,041	\$1,298,741	\$389,622	\$389,622	\$389,622	14.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: EN EJECUCIÓN TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. / Física: EN EJECUCIÓN TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448298	Bachillerato Técnico Num 22.- (Quesseria, Mpio. Cuauhtémoc) Edificio C. - Admon., Edificio D.- C.Computo Y 1 Aula, Edificio E.-2aulas, Obra Exterior.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$4,814,746	\$4,814,746	\$4,814,746	81.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448597	Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para: Admon., C.Computo, Lab., 12 Aulas, Sanitarios, Cafeteria.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$17,958,364	\$15,248,541	\$15,248,541	\$15,248,541	76.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448894	Bachillerato Tec. Num 13.- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Admon., Const. Edif. C. Biblioteca, Sala De Prof., Cubículos De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,056,320	\$6,056,320	\$3,028,160	\$2,964,453	\$2,964,453	\$2,964,453	\$2,964,453	48.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se han ejecutado los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se han ejecutado los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. - SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14150100483114	Centro Universitario De Investigaciones Biomédicas.- Segunda Etapa De Construcción De La Unidad De Investigación Para El Instituto De Ciencias De La Vida.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FPM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$34,095,847	\$34,095,847	\$34,095,847	\$31,401,683	\$26,411,807	\$26,411,807	\$26,411,807	77.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada en proceso de finiquitar / Física: Obra terminada en proceso de finiquitar / Registro: Obra terminada en proceso de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14150400608605	Adquisición De Terreno Para La Construcción Del Parque Metropolitano De Tecoman	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios		U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2014	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100484858	Construcción De Techumbre Del Patio Civico De La Secundaria Técnica No.5, Comala, Col.	FFPM-001-2015	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	100.00	\$0	Equipamiento	458	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100484908	Universidad De Colima, Bachillerato Técnico No.17 Clave: 06uct0025a Y Bachillerato Técnico No. 25 Clave: 06uct0017a.- Construcción De Aula Didáctica.	FFPM-002-2015	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,108,100	100.00	\$0	Equipamiento	520	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL15150100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15,859,000	\$15,859,000	\$15,859,000	\$13,986,126	\$13,986,126	\$13,986,126	\$11,569,621	88.19	\$0	Equipamiento	0	0.00	57.40	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,511,900	\$6,511,900	\$6,511,900	\$2,334,900	\$1,992,900	\$1,992,900	\$1,962,900	30.60	\$0	Lote	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,035,496	\$12,035,496	\$12,035,496	\$11,583,900	\$11,035,205	\$11,035,205	\$10,669,408	91.69	\$0	Equipamiento	0	0.00	8.70	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$751,440	\$500,000	\$500,000	\$500,000	58.82	\$0	Piezas	0	0.00	11.10	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,117,325	\$18,117,325	\$18,117,325	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	68.42	\$0	Equipamiento	0	0.00	68.07	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,278,500	\$11,278,500	\$11,278,500	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,153,003	99.13	\$0	Equipamiento	0	0.00	85.60	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,291,404	\$24,904,724	\$24,904,724	\$24,900,453	\$23,650,638	\$23,233,972	\$22,795,590	93.29	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486419	Sistema Estatal De Información (Base De Datos)	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,402,340	\$8,799,740	\$8,799,740	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,051,501	\$13,040,781	\$13,040,781	\$12,238,665	\$11,538,675	\$11,538,675	\$11,538,675	88.48	\$0	Equipamiento	0	0.00	85.98	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Reguave	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,339,000	\$7,339,000	\$7,339,000	\$7,170,720	\$7,170,720	\$7,170,720	\$7,170,720	97.71	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807,041	\$807,041	\$807,041	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$479,544	99.03	\$0	Lote	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,763,496	\$7,763,496	\$7,763,496	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	99.87	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,558,955	\$6,558,955	\$6,558,955	\$6,126,431	\$6,126,431	\$6,126,431	\$6,126,431	93.41	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100489142	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha En La Comunidad De La Becerrera.	FID-01-2015	Colima	Comala	La Becerrera Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura a Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,689,179	\$1,689,179	\$1,689,179	\$1,689,179	\$1,689,179	\$1,689,179	\$1,339,084	100.00	\$0	Equipamiento	283	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100489335	Rehabilitación Cancha, Comunidad Zacualpan	FID-02-2015	Colima	Comala	Zacualpan Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura a Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	100.00	\$0	Equipamiento	1,905	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100489373	Unidad Deportiva Mary Villa Comala	FID-04-2015	Colima	Comala	Comala Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura a Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	100.00	\$0	Equipamiento	9,442	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100489401	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha En El Barrio San Juan, Zacualpan	FID-03-2015	Colima	Comala	Zacualpan Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura a Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Equipamiento	1,905	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200499942	Escuela De Turismo Y Gastronomía. - La Etapa Construcción De Edificio Para Centro De Cómputo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Ptc, Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150200499960	Facultad De Pedagogía.- Ampliación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula De Posgrado.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,361,131	\$1,167,547	\$1,167,547	\$1,167,547	60.23	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150200499976	Facultad De Ingeniería Civil.- 2a Et. Aulas Múltip. Y Ampliación Edificio Para Cubículos De 10 Ptc Y Aula, Alim. Ext. De Voz Y Datos De Los Edificios Del Plantel.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,165,298	\$1,551,245	\$1,551,245	\$1,551,245	24.70	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	15.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: Obra en proceso de ejecución. / Registro: Obra en proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150200499984	Facultad De Ciencias Políticas.- 1a Etapa. Construcción De Edificio De Posgrado En Ciencias Políticas, 4 5 Aulas, 10 Cubículos Ptc, Administración, Aula De Uso Múltiple Y Áreas Comunes	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$11,507,782	\$11,507,782	\$11,507,782	\$10,497,481	\$3,149,244	\$3,149,244	\$3,149,244	27.37	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	32.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: Obra en proceso de ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL15150300550383	Construcción Del Parque Ecologico Metropolitano De Tecoman, Colima	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios		U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,621,586	\$180,621,586	\$81,357,706	\$81,357,706	\$81,357,706	\$81,357,706	\$81,357,706	45.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300572836	Construcción Del Hospital Materno Infantil De Villa De Alvarez	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución	2015	\$120,000,000	\$120,000,000	\$107,250,527	\$107,250,527	\$107,250,527	\$107,250,527	\$107,250,527	89.38	\$0	Metros	105,653	0.00	89.38	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL15150400593787	Const. Cub. Lam. Con Estruct. Met. 27.95x34.10 M. En Patio Civico. Folio=2173-15	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,617,771	\$1,617,771	\$1,617,771	\$1,617,771	\$1,604,887	\$1,604,887	\$1,604,887	99.20	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: RECURSO 2015. / Fisica: / Registro:
COL15150400593788	Const. De Muro De Contención Y Sum. De Material Inerte. Folio=2174-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$93,529	\$93,529	\$93,529	\$93,529	\$93,529	\$93,529	\$93,529	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: RECURSO 2015. / Fisica: / Registro:
COL15150400593790	Const. Cub. De Lamina Y Estructura Metalica 18x30 M. Folio=2176-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$976,252	\$976,252	\$976,252	\$976,252	\$942,726	\$942,726	\$942,726	96.57	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: RECURSO 2015. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400593792	Const. Cub. Lam. Con Estructura Met. De 18x18 M. Folio=2239-15	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: RECURSO 2015. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400593796	Construcción De Portico De Ingreso. Folio=2240-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$464,392	\$464,392	\$464,392	\$464,392	\$207,359	\$207,359	\$207,359	44.65	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: RECURSO 2015. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400593799	Const. La. Etna Cubierta Lam. R101, Estruct. Met. De 12x18 M. Folio=2255-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$279,935	\$314,576	\$314,576	\$314,576	\$314,576	\$314,576	\$314,576	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: RECURSO 2015. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400601745	Materiales Y Suministros	1	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,917,532	\$1,061,292	\$1,061,292	\$290,412	\$290,412	\$268,278	\$268,278	25.28	\$0	Mobiliario y equipo	125	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: NO SE HA EJERCIDO RECURSO. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400601980	Deuda Publica	2	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,547,102	\$672,228	\$672,228	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	3,568	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400602142	Programa De Mejoramiento De Seguridad Publica Y 3 Vialidad, Proteccion Civil	3	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,917,532	\$2,089,586	\$2,089,586	\$2,042,908	\$2,042,908	\$2,042,177	\$2,040,377	97.73	\$0	Equipo de seguridad	27,107	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400602194	Equipamiento	4	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$52,338	\$13,813	\$13,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	365	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604626	Bachillerato Num 3. (Mpio. Cuahtémoc) Construcción De Edificio G De 3 Aulas Edificio H De 3 Aulas Obra Exterior: Pta.Tratamiento, Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	0.00	Financiera: Trabajos en proceso de licitación. / Fisica: Trabajos en proceso de licitación. / Registro: Trabajos en proceso de licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604676	Bachillerato Técnico Num 6.- (Mpio. Tecoman) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" Con 3 Aulas Y Servicios Sanitarios Obra Exterior: Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior		11-Educación Pública	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Fisica: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604793	Bachillerato Técnico Núm. 8.- (Mpio. Manzanillo) Adecuación De Biblioteca, Adecuación De Archivo Y Rack, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Adecuación De Puertas Y Pasillos.	3	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,548,214	\$5,548,214	\$2,774,107	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Fisica: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604882	Bachillerato Técnico Num 14.- (El Colono Mpio. Manzanillo) Adecuación De Laboratorio Y 2 Cubiculos	4	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,118,184	\$5,118,184	\$2,559,092	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Fisica: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604939	Bachillerato Técnico Núm. 17.- (Mpio. Cosala) Construcción De Cubiculos Para Tutorias, Remodelación De Laboratorio, Ampliación Para Sanitarios Y Sala De Maestros.	5	Colima	Cosala	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$514,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Fisica: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15150400604979	Bachillerato Técnico Núm. 20.- (Mpio. Tecoman) Ampliación De Módulo De Sanitarios, Adecuación Para 4 Cubículos De Tutorías, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,423,422	\$1,423,422	\$711,711	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	888	0.00	0.00	Financiera: / Física: Proyecto ejecutivo en ejecución. / Registro: Proyecto ejecutivo en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605022	Bachillerato Técnico Núm. 21 (Mpio. Armeria) Construcción De 2 Aulas, Adecuación Para Biblioteca Y 4 Cubículos De Tutorías Y Orientación.	7	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,905,105	\$6,905,105	\$6,905,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605056	Bachillerato Técnico Num 22.- (Quesseria, Mpio. Cuauhtémoc) Adecuación Para Cubículos, Rack Mobiliario Y Equipo Para Admón., C.De Computo Y Aulas, Complemento Para Obra Exterior De La 1a Etapa.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,118,042	\$3,118,042	\$1,559,021	\$951,846	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400608056	Colocación De Luminarias En Camellón En La Localidad De Comala Colonias La Cañada Y Campestre Comala	FC-0012015	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$816,496	\$816,496	\$816,496	\$816,496	81.65	\$0	Luminaria	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150400615781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,435	\$1,367,435	\$1,367,435	\$566,727	\$566,727	\$566,727	\$566,727	41.44	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,723	\$2,756,723	\$2,756,723	\$791,252	\$791,252	\$791,252	\$791,252	28.70	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615967	Parque Santa Gertrudis Etapa Ii Fraccionamiento Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980,947	\$980,947	\$980,947	\$277,354	\$277,354	\$277,354	\$277,354	28.27	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616010	Rehabilitación De La Unidad Deportiva - Jose Maria Morelos	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	98.18	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616115	Terminación De Parque Ecoturístico - Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	95.95	\$0	Equipamiento	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616150	Rehabilitación Del Parque Piedra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,117	\$253,117	\$253,117	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	98.18	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616199	Construcción De La Segunda Etapa De La Vialidad Liceo De Varones De Belisario Domínguez Al Instituto De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	97.79	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616226	Rehabilitación Puente Vehicular En Av. Diamante	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$851,241	\$851,241	\$851,241	\$752,209	\$752,209	\$752,209	\$752,209	88.37	\$0	Metros	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616267	Rehabilitación De La Vialidad Av. Merced Cabrera.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,256,666	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	93.44	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616299	Adquisición Y Colocaciones De Alumbrado En Camellones Paseo Las Parotas Carretera Villa De Alvarez-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,906,280	\$2,256,407	\$2,256,407	\$2,256,407	\$2,256,407	57.76	\$0	Metros	0	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616340	Modernización A Base De Concreto Hidráulico Y Adoquín De La Calle Constitución	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	97.29	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616379	Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Cabeceza Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	96.23	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616426	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Quesseria.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	92.97	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616463	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabeceza Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258,657	\$258,657	\$258,657	\$121,784	\$121,784	\$121,784	\$121,784	47.08	\$0	Metros	0	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616501	Construcción De Línea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaraces.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$600,634	\$600,634	\$600,634	\$600,634	92.93	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616556	Rehabilitación Del Centro Estatal De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,178,651	\$2,178,651	\$2,178,651	\$640,686	\$640,686	\$640,686	\$640,686	29.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15160100627158	Retiro De Estructura Metalica Y Lona Dañada. Folio=2276-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$102,280	\$102,280	\$102,280	\$102,280	\$102,280	\$102,280	\$102,280	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: RECURSOS 2015 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100627179	Desmontaje Y Retiro De Estructura Metalica Y Lam. Galvanizada. Folio=2277-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$17,398	\$17,398	\$17,398	\$17,398	\$17,398	\$17,398	\$17,398	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: RECURSOS 2015 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636098	Rehabilitacion De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142,173	\$142,173	\$142,173	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636140	Construccion De Jardin En La Colonia La Estacion	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$581,216	\$581,216	\$581,216	\$398,991	\$398,991	\$398,991	\$398,991	68.65	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636198	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples Ira. Etapa En La Colonia El Yaqui	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636205	Construccion De Avenida Leonardo Bravo Calle Union A 2 Avenida Griselda Alvarez	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,683,332	\$4,683,332	\$4,683,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	890	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636214	Pavimentacion De Vialidades Con Concreto Hidraulico De La Col. Pimentel Llerenas	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,213	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636245	Construccion Parque Morelos (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$878,332	\$878,332	\$878,332	\$878,332	57.35	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636257	Construccion De Jardin Cofradia De Morelos.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,805	\$439,805	\$439,805	\$148,429	\$148,429	\$148,429	\$148,429	33.75	\$0	Metros	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636266	Pavimentacion Calle Oyamel	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,896	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/U - S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636272	Adquisicion Y Colocacion De Gimnasios Al Aire Libre En Diferentes Puntos De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	96.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636286	Modernizacion De La Av. Prol. Gomez Farías (Primera Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,105,105	\$5,105,105	\$5,105,105	\$2,842,467	\$2,842,467	\$2,842,467	\$2,842,467	55.68	\$0	Metros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636314	Fantecón Municipal Del Municipio De Tecman (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,594,595	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636342	Rehabilitacion Del Libramiento Arco Norte.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,042,042	\$2,042,042	\$2,042,042	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	97.63	\$0	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636367	Adquisicion De Una Grua Con Canastilla Hidraulica Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966,907	\$966,907	\$966,907	\$939,946	\$939,946	\$939,946	\$939,946	97.21	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636404	Adquisicion De Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918,919	\$918,919	\$918,919	\$779,984	\$779,984	\$779,984	\$779,984	84.88	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636466	Rehabilitacion Del Lienzo Charro En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,559	\$203,559	\$203,559	\$199,368	\$199,368	\$199,368	\$199,368	97.94	\$0	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636507	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Remodelacion De Los Portales Del Centro Historico De Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,749	\$459,749	\$459,749	\$225,142	\$225,142	\$225,142	\$225,142	48.97	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636560	Modernizacion Del Centro Estatal De Hemodialisis.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,476,911	\$1,476,911	\$1,476,911	\$425,300	\$425,300	\$425,300	\$425,300	28.80	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636606	Terminacion Del Complejo De Asistencia Social.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,900,131	\$1,900,131	\$1,900,131	\$559,425	\$559,425	\$559,425	\$559,425	29.44	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636616	Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,779,784	\$1,109,165	\$1,109,165	\$1,109,165	\$1,109,165	29.34	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636640	Modernizacion De Alumbrado Publico Y Acceso A La Ciudad De Tecman.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$255,255	\$255,255	\$255,255	\$74,726	\$74,726	\$74,726	\$74,726	29.28	\$0	Luminaria	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636684	Suministro E Instalacion De Semaforos En Diferentes Calles.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636739	Fantecón Municipal De Armeria (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	91.00	\$0	Lote	0	0.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636774	Construccion Circuito Vial Col. Lazaro Cardena (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	97.65	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636786	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero Y Benjamin Gil En Col. Independencia.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$598,951	\$598,951	\$598,951	\$598,951	97.77	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636801	Modrnizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Revolucion En Col. Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	96.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL1516010063627	Modernización A Base De Concreto Hidraulico En Calle - Caxaca En Col. Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	96.57	\$0	Kilometro lineal	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636910	Colocacion De Nomenclatura En Calles En Zona Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,447	\$431,447	\$431,447	\$417,595	\$417,595	\$417,595	\$417,595	96.79	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636933	Red De Escaleras En Zonas Cerriles De La Cabecera Municipal (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$599,567	\$599,567	\$599,567	\$599,567	97.87	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636953	Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Zona Urbana De Armeria	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,300	\$772,300	\$772,300	\$754,227	\$754,227	\$754,227	\$754,227	97.66	\$0	Vivienda	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636968	Rehabilitacion Base De Pavimento De Glorieta Limoner.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,026	\$693,026	\$693,026	\$674,200	\$674,200	\$674,200	\$674,200	97.28	\$0	Kilometro	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636991	Terminacion De Emisor Sanitario De 12 En La Localidad De Coalatilla.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$273,425	\$273,425	\$273,425	\$273,425	44.63	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100637005	Modernización De Av. Profr. Gomez Farias (Segunda Etapa).	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,521,289	\$998,922	\$998,922	\$998,922	\$998,922	28.37	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100637025	Estudio Geofisico Para La Peroracion De Pozo Profundo Y Proyecto En Tanque Elevado En Parte Metropolitana Tecoman.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,505	\$24,505	\$24,505	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627381	Edif B Constr. Dos Aulas Did. 2ee Cub. Concreto, Estruct. Reg. 6x8 M. De. Folio=229-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$685,338	\$685,338	\$685,338	\$685,338	\$205,601	\$205,601	\$205,601	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627389	Edif B. Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 6x8 M. De. Folio=229-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$360,372	\$360,372	\$360,372	\$360,372	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627398	Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Con. Estruct. Reg. 6x8 Mt. Folio=2291-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$410,385	\$410,385	\$410,385	\$410,385	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627400	Edif D. Const. Aula Did. 2.see, Cub. Con. Estruct. UI-C 3.24x8.0 Mt. De. Folio=229-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$624,419	\$624,419	\$624,419	\$624,419	\$220,517	\$220,517	\$220,517	35.32	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627426	Edif E Const. Aula Did. 3ee Aislada Cub. Concreto Estruct. UI-C, De. Folio=229-16	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$735,387	\$735,387	\$735,387	\$735,387	\$350,852	\$350,852	\$350,852	47.71	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627427	Edif B Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Concto, Estruct. Reg. 5.30x6 Mt. De. Folio=229-16	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$281,084	\$281,084	\$281,084	\$281,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627428	Edif F Const. Aula Did. 2ee Aislad, Cub. Concreto, Estruct. Reg. 6x8 Mt. De. Folio=2295-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$402,584	\$402,584	\$402,584	\$402,584	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627430	Edif D Constr. Aula Did. 2ee Ais. Cub. Con. Estruct. Reg. 6x8 Mt. De. Folio=2296-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$485,928	\$485,928	\$485,928	\$485,928	\$145,778	\$145,778	\$145,778	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627432	Edif D Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Con. Estruct. Reg. 6x8 Mt. Folio=2297-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$355,528	\$355,528	\$355,528	\$355,528	\$106,658	\$106,658	\$106,658	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100628481	Const. Edif C, Cuatro Aulas Did. 2ee, Cub. Con. Estruct. Reg. 6x8 M. De. Folio=2298-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,385,035	\$1,385,035	\$1,385,035	\$1,385,035	\$415,511	\$415,511	\$415,511	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100628507	Terminacion Del Boulevard Miguel De La Madrid Hurtado Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$25,388,045	\$25,388,045	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100628515	Andador Turistico Paseo De Las Parotas, Comala	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$11,259,079	\$11,259,079	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO al SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100628518	Edif B. Const. Aula Did. Ados. Cub. Con. Estruct. Reg. 6x8 M. De. Folio=229-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$362,731	\$362,731	\$362,731	\$362,731	\$108,819	\$108,819	\$108,819	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100628642	Const. Edif D, Cuatro Aulas Did. 2.5 Ee Cub. Con. Estruct. UI-C, De Folio=2301-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución	2016	\$2,133,255	\$2,133,255	\$2,133,255	\$2,133,255	\$639,976	\$639,976	\$639,976	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100628666	Edif B. Const. Aula Did. Ados. Cub. Con. Estruct. Reg. 6x8 M. Folio=2302-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$325,255	\$325,255	\$325,255	\$325,255	\$97,577	\$97,577	\$97,577	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100628675	Edif B. Constr Aula Did. 2ee, Cub. Con. Estruct. Reg. 6x8 M. De. Folio=2303-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$360,903	\$360,903	\$360,903	\$360,903	\$108,271	\$108,271	\$108,271	30.00	\$0	Metros	100	0.00	39.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100628687	Edif D. Constr. Aula Did. 2ee, Cub. Con. Estruct. Reg. 6x8 M. Folio=2304-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura a Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$340,580	\$340,580	\$340,580	\$340,580	\$102,174	\$102,174	\$102,174	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160100632072	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para La Comunidad Gregorio Torres Quintero En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,022,913	\$3,022,913	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Física: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100634786	Universidad De Colima.-Escuela De Turismo Y Gastronomía.-2a Etapa.- Construcción De Edificio Para Cómputo, 11 Aulas, 6 Cub.P.T.C.,S.Sanitarios, Almacén.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$26,355,615	\$26,355,615	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Física: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100635613	Subsidio Federal Ordinario Para La Universidad De Colima	G164A01	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,365,049,262	\$1,365,049,261	\$383,917,500	\$383,917,500	\$383,917,500	\$383,917,500	\$308,617,421	28.12	\$0	Otros	30,000	0.00	28.00	Financiera: \$182,108.49 intereses generados de enero a marzo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100635929	Construcción De Nueva Línea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De La Culebra, Mpio. De Manzanillo, Colima.	-	Colima	Manzanillo	La Culebra (Colimilla)	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION LOCAL CONAGUA, COLIMA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,157,506	\$3,157,506	\$3,157,506	\$3,110,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	229	0.00	0.00	Financiera: CONTRATO ADJUDICADO / Física: LA OBRA INICIA EL 1 DE ABRIL / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100635938	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Emiliano Zapata	-	Colima	Manzanillo	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,619,950	\$2,030,461	\$1,842,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Lote	351	0.00	0.00	Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100635944	Colocación De Biodigestores En La Localidad De Cruz De Piedra	-	Colima	Coquimatlán	Cruz de Piedra	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,344,536	\$1,992,855	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Vivienda	101	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100635957	Sustitución De 1,200 Metros De Línea De Conducción De 4 Pulg. Y Construcción De Tanque De Almacenamiento De 100 M3, En El Cobano	-	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPAMC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,220,275	\$1,887,234	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Lote	218	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100635961	Estudio De Diagnóstico Y Planeación Integral De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,294,949	\$32,196,053	\$32,196,053	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	630,000	0.00	0.00	Financiera: No se ha iniciado / Física: Sin iniciar / Registro: No se ha iniciado - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100635977	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, Tanque De Almacenamiento Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De El Convento	-	Colima	Minatitlán	El Convento	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPAMI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$648,027	\$502,221	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Lote	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100636056	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Unidad, En La Colonia Valle Del Sol De La Cabecera Municipal De Armeria.	-	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable, y Alcantarillado del Municipio de Armeria (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,820,321	\$946,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Otros	4,500	0.00	0.00	Financiera: Obra sin iniciar / Física: Sin iniciar / Registro: Obra sin iniciar - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100636062	Actualización Del Padrón De Usuarios De Las Comunidades De Cofradía De Juárez Y La Cabecera Municipal De Armeria	-	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armeria (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$2,590,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: Obra sin iniciar / Física: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100636070	Rehabilitación De Línea De Drenaje A Base De Tubería De Pad Corrugada De 12 Pulg. En Calle Revolución De La Colonia Valle Del Sol, En Armeria, Mpio. Armeria	-	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armeria (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,011,788	\$526,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: Obra sin iniciar / Física: No iniciada / Registro: Obra no iniciada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100636117	Equipamiento, Electrificación, Caseta De Cloración. Línea De Conducción Y Tanque Elevado Para Pozo Profundo De La Colonia Gregorio Torres Quintero.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,947,546	\$3,806,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Otros	2,000	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Física: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100636144	Suministro Y Colocación De 2500 Medidores De Media Pulg. En Mpio. De Colima	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,508,891	\$2,386,046	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: Obra sin iniciar / Física: Obra sin iniciar / Registro: Obra sin iniciar - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100636197	Reubicación De Un Tramo Del Colector Peryera Al Sur De La Ciudad De Colima	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,625,654	\$6,975,392	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Otros	25,000	0.00	0.00	Financiera: Obra sin iniciar / Física: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100636203	Suministro E Instalación De 12 Macromedidores Para El Mejoramiento De La Eficiencia Comercial En El Mpio. De Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,550,489	\$1,054,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Física: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL16160100636219	Obras De Protección, Electrificación, Caseta De Cloración Y Tanque Elevado Para Pozo Puerta De Rolón	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y desarrollo urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,464,492	\$2,217,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: Obra sin iniciar / Física: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16100636284	Suministro de Motor Para Equipo De Bombeo Tacuapán, Para El Uso Eficiente De La Energía En El Mpio. De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,685,805	\$1,011,483	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636308	Suministro y Colocación De 2500 Medidores De Media Pulg. En El Mpio. De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,508,891	\$2,386,046	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636323	Substitución De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Para La Eliminación De Fugas En La Zona Conurbada Colima-V. De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,240,004	\$3,244,802	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636343	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3 Y Línea De Conducción En El Pozo El Llano	-	Colima	Comala	Comala	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,580,898	\$1,961,482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,657	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636370	Ampliación De Tanque De Regulación, Construcción De Tanque Elevado De 100 M3, Caseta De Cloración Y Mejoramiento De Uso Eficiente De Energía Eléctrica En Bomba Y Equipo Eléctrico De Pozo Profundo Los Za	-	Colima	Comala	Comala	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,348,750	\$1,741,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,657	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636400	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Nueva Fuente De Abastecimiento	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$816,120	\$685,541	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,500	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636446	Mejoramiento Del Proceso De Lectura, Facturación Y Cobro De La Capaco	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,951,340	\$1,483,019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,500	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636467	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Determinar Nueva Fuente De Abastecimiento En La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$595,173	\$499,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,500	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636489	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	-	Colima	Cuahtémoc	Queseria	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuahtémoc (CAPAMC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$352,595	\$267,972	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636506	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Cruz En La Colonia Lomas Santa Cruz De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuahtémoc (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$325,291	\$169,151	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,200	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636540	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Manguera, En La Colonia La Presa De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuahtémoc (CAPAMC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$311,222	\$161,836	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,300	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar
COL16100636570	Catastro Técnico De Las Red De Agua Potable En Las Localidades De Cuahtémoc, Queseria Y El Trapiche	-	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuahtémoc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,222,962	\$3,209,452	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636595	Suministro y Colocación De 1200 Medidores De Media Pulgada En La Cabecera Municipal	-	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,740,000	\$1,322,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,717	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636634	Construcción De Dren Pluvial A Cielo Abierto Y Subterráneo En La Avenida Balcones Del Barrio VI	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje del Municipio de Manzanillo (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$937,566	\$600,042	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636665	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento La Loma, Reposición De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable, Desde La Localidad De La Loma A La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13,454,986	\$6,996,593	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,500	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar / Físico: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636769	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega	-	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecmán (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,280,000	\$2,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	383	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada / Físico: No iniciada / Registro: Obra no iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100636783	Catastro Técnico De Redes De Agua Potable En Las Comunidades De Cerro De Ortega Y Madrid	-	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecmán (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$2,660,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9,000	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada / Físico: No iniciada / Registro: Obra no iniciada
COL16100637638	Formación Y Capacitación Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,475,900	\$4,475,900	\$1,342,770	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160100637820	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,009,300	\$14,009,300	\$4,202,790	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637824	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,469,345	\$25,469,345	\$7,640,804	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637847	Sistemas De Video Vigilancia	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$17,084,588	\$17,084,588	\$5,125,378	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637865	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$19,562,696	\$19,562,696	\$5,868,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637874	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$457,100	\$457,100	\$137,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637882	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,838,000	\$3,838,000	\$1,151,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637901	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,520,194	\$8,520,194	\$2,556,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637912	Sistema Nacional De Información	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,838,090	\$7,838,090	\$2,351,427	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637935	Registro Público Vehicular	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,591,000	\$5,591,000	\$1,677,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637956	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,779,000	\$15,779,000	\$4,733,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637967	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,630,592	\$11,630,592	\$3,489,178	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637978	Evaluación De Los Distintos Programas	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100637999	Facultad De Ciencias Políticas.- 2a Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado.- 5 Aulas, 2 10 Cub. Pte, Administración, Aula De Uso Múltiple, Áreas Comunes.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,857,575	\$16,857,575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Física: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100639812	Facultad De Contabilidad Y Administración Tacoman.- Ampliación De 2 Salas De Cómputo Y Oficina De Centro De Cómputo.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$721,215	\$721,215	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Física: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.