

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL13130100125437	Materiales Y Suministros Foco	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$823,000	\$1,075,719	\$1,075,719	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	99.96	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	87.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL13130100125554	Servicios Generales Foco	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11,516,830	\$8,046,910	\$8,046,910	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	99.98	\$0	Metros Cuadrados	3,158	100.00	97.70	Financiera: / Físico: / Registra:
COL13130100125667	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Foco	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,278,000	\$2,651,706	\$2,651,706	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	99.83	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL13130100125735	Obra Pública Foco	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,384,336	\$5,695,868	\$5,695,868	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	99.47	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL13130100125862	Obra Pública Dev S	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	98.97	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL13130100126301	Servicios Generales O66 Y O69	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,270,505	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL13130100127015	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles O66 Y O69	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,095,613	\$7,225,140	\$7,225,140	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	99.98	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL14140100284667	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Foco	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,286,432	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	100.00	\$0	Financ. Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL14140100286573	Materiales Y Suministros O7	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,057,784	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,611	\$6,021,611	\$6,021,611	\$6,021,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL14140100289375	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. sileda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,935,100	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	100.00	\$0	Financ. Equip.	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL14140100293981	Servicios Generales. Rent	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,297,365	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL14140100295996	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Rent	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,064,051	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,104,685	\$2,104,685	\$2,104,685	\$2,104,685	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL14140100298717	Servicios Generales. Pabellón	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Num 13.- (Otro de Origen. Mpio. Tecoman) Construcción De Biblioteca	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	0226	Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,988,503	\$2,988,503	\$1,494,252	\$1,338,017	\$1,298,602	\$1,298,602	\$1,298,602	43.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registra: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL14140400449375	Bachillerato Tecnico Num 14.- (El Colono Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Disapacitados Y Cerdo Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	0226	Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237,593	\$237,593	\$118,796	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	44.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registra: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL14140400444328	Bachillerato Tecnico Num 13.- (Mpio. Copaculcan) Construcción De Servicio Sanitario	5	Colima	Copaculcan	Cobertura municipal	Convenios	0226	Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473,009	\$473,009	\$236,505	\$230,955	\$230,955	\$230,955	\$230,955	48.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registra: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL14140400444441	Bachillerato Tecnico Num 32.- (Substación. Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Disapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	0226	Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105,353	\$105,353	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registra: Se ejecutaron los trabajos del recurso ministrado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL14140400444603	Bachillerato Tecnico Num 23.- (La Albarraza, Mpio. Colima) Constr. De Aula, Sala De Prof., 2 Coberturas, 2 Mesas Orientaciones, Mes Obra Exterior Y Dotación De Servicios.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	0226	Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,780,081	\$2,780,081	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,040	\$1,390,040	\$1,390,040	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registra: Se ejecutaron los trabajos del recurso ministrado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL14140400448298	Bachillerato Tecnico Num 27.- (Omnibus, Mpio. Cuauhtémoc) Edificio C.- Aulas, Edificio D.- C.Computo Y 1 Aula, Edificio E.-Aulas, Obra Exterior.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	0226	Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$6,326,025	\$5,900,000	\$6,326,025	\$6,291,594	\$6,291,594	\$6,291,594	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Físico: Obra terminada. / Registra: Obra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL14140400448597	Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para Adm., C.Computo, Lab., 12 Aulas, Servicios, Cafetería.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	0226	Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,174,580	\$20,000,000	\$20,174,580	\$20,133,276	\$20,133,276	\$20,133,276	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Físico: Obra terminada. / Registra: Obra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL14140400448994	Bachillerato Tec. Num 13.- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Adm., Cont., Edif C) Biblioteca, Sala De Prof., Coberturas De Deportes, Servicios, Mes Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	0226	Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,056,320	\$6,056,320	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registra: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL14604804112	Optimización de Almacén Público Col. Bencito Juárez, Tecuán, Col.	-	Colima	Tecuán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$290,562	\$290,562	\$290,562	\$290,562	\$290,562	\$290,562	\$290,562	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL1510010485919	Fortalecimiento de las Capacidades de Formación en Control de Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15,859,000	\$14,846,707	\$14,846,707	\$14,690,981	\$14,690,981	\$14,690,981	\$14,685,565	98.95	\$0	Equipo	0	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010485967	Profesionalizar a los Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,511,900	\$2,434,900	\$2,434,900	\$2,434,900	\$1,962,900	\$1,962,900	\$1,962,900	80.62	\$0	Lote	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010486009	Unidades Especializadas en el Combate Al Delito Del Suroeste	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Suroeste (HCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,035,496	\$12,035,496	\$12,035,496	\$11,512,801	\$11,512,801	\$11,512,801	\$11,512,801	95.66	\$0	Equipo	0	0.00	91.40	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010486036	Equippamiento Del Centro Estatal de Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$751,440	\$751,440	\$751,440	\$751,440	88.40	\$0	Placas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010486077	Reconstrucción de Justicia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,117,325	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010486301	Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas Del Sistema Neotropical en El Estado de Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,278,500	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010486366	Fortalecimiento de la Red Estatal de Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,291,404	\$24,903,159	\$24,903,159	\$24,900,757	\$24,898,471	\$24,898,471	\$24,898,471	99.98	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010486461	Atención de Llamadas de Emergencia Y De Demanda Asistida	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,051,301	\$12,398,665	\$12,398,665	\$12,398,665	\$12,398,665	\$12,398,665	\$12,398,665	98.79	\$0	Equipo	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010486511	Conclusión de la Instalación Del Centro de Construcción de Inscripción Regure	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,339,000	\$10,761,317	\$10,761,317	\$7,170,720	\$7,170,720	\$7,170,720	\$7,170,720	66.63	\$0	Equipo	0	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010486602	Realización de Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807,041	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,763,496	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510010486710	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,558,955	\$14,717,384	\$14,717,384	\$6,126,431	\$6,126,431	\$6,126,431	\$6,126,431	41.63	\$0	Equipo	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510020049942	Escuela de Turismo y Gastronomía - la Etapa Construcción de Edificio Para Construcción de 10 Aulas e 6 Cubículos Para Doc. Alumnos Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN	Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$22,137,489	\$22,137,489	\$22,137,489	94.87	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	92.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL1510020049984	Facultad de Ciencias Políticas - la Etapa - Construcción de Edificio de Pasadizo de Ciencias Políticas, 5 Aulas, 10 Cubículos Pto. Administración, Aula de Uso Múltiple Y Areas Comunes	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN	Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,507,782	\$1,507,782	\$1,507,782	\$1,125,486	\$1,002,044	\$1,002,044	\$1,002,044	93.87	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL1510030050383	Construcción Del Parque Biológico del Espiritismo De Tecuán, Colima	-	Colima	Tecuán	Cobertura municipal	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,421,586	\$200,029,180	\$200,029,180	\$200,029,180	\$200,029,180	\$200,029,180	\$200,029,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL1510040060426	Bachillerato Num 3. (Obj. Cuahuilteco) Construcción De Edificio De 3 Aulas Edificio H De 3 Aulas Obra Exterior: Pta Tratamiento, Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cuahuilteco	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo	conocorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,808,962	\$9,808,962	\$9,808,962	\$9,808,962	98.09	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	100.00	Financiera: Obra contratada. / Física: Obra contratada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL1510040060476	Bachillerato Tecnico Num 6. (Obj. Tecuán) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" 3 Aulas Y Servicio Sanitario Obra Exterior: Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecuán	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo	conocorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,795,107	\$3,063,769	\$3,063,769	\$3,063,769	30.64	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	48.00	Financiera: Obra en ejecución. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL15100400604783	Bachillerato Tecnico Num. 8. (Obj. Mexanillo) Ampliación Y Admisión De Bibliotecas, Admisión De Edificio Y Bancos, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Admisión De Puertas Y Pasillo	3	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo	conocorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,348,214	\$5,348,214	\$2,774,107	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	0.00	Financiera: Obra listada, en contratación el recurso ministrado. / Física: Obra listada, en contratación el recurso ministrado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL15100400604882	Bachillerato Tecnico Num 14. (El Colono Mpio. Mexanillo) Admisión de Laboratorio Y 2 Aulas, Construcción De 3 Aulas, Sanitarios, Rehabilitación De Luminarias En Exteriores.	4	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo	conocorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,118,184	\$5,118,184	\$2,559,092	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	0.00	Financiera: Obra listada, en contratación el recurso ministrado. / Física: Obra listada, en contratación el recurso ministrado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL15100400604939	Bachillerato Tecnico Num. 17. (Obj. Comala) Construcción De Cubículos Para Tutorías, Remodelación De Laboratorio, Ampliación Para Sanitarios Y Sala De Maestros.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo	conocorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$514,500	\$514,500	\$154,350	\$154,350	\$154,350	15.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	50.00	Financiera: Terminados, los trabajos contratados, pendiente finalizar. / Física: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL15100400604979	Bachillerato Tecnico Num. 20. (Obj. Tecuán) Ampliación De Módulo Sanitarios, Admisión Para 4 Cubículos, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecuán	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo	conocorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,423,422	\$1,423,422	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	50.00	\$0	Metros Cuadrados	888	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CO1151040060022	Escuela Técnica Num. 21 (Opón Armería) Construcción de 2 Salas de Lectura, Biblioteca y 4 Cabinas de Tutorías y Orientación.	7	Colima	Armería	Cobertura municipal	Corrección	0026 Fondo concursal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,905,105	\$6,905,105	\$6,905,105	\$5,944,916	\$2,705,677	\$2,705,677	\$2,705,677	39.18	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	50.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registros: Obra en ejecución. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1151040060056	Escuela Técnica Num. 22 (General, Nido Cuauhtémoc) Admisión para Cobertura de Mobiliario y Equipo para Abono. C. C. Computo y Aula. Complemento para Obra Exterior de La Etapa.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Corrección	0026 Fondo concursal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,118,042	\$3,118,042	\$1,559,021	\$869,197	\$869,197	\$869,197	\$869,197	31.72	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	32.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registros: Obra en ejecución. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400615781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,435	\$1,367,435	\$1,367,435	\$566,727	\$566,727	\$566,727	\$566,727	\$566,727	41.44	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400615908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,723	\$2,756,723	\$2,756,723	\$1,252,815	\$1,252,815	\$1,252,815	\$1,252,815	\$1,252,815	45.45	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400615947	Parque Santa Gertrudis Etapa II Fomento de Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980,947	\$980,947	\$980,947	\$277,354	\$277,354	\$277,354	\$277,354	\$277,354	28.27	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616010	Rehabilitación de la Unidad Deportiva José María Morán	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	98.18	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616115	Terminación De Parque Rotorización Cerro La Cruz	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	95.95	\$0	Equipamiento	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616150	Rehabilitación Del Parque Piedra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,117	\$253,117	\$253,117	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	98.18	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616199	Construcción De La Segunda Etapa De La Vialidad Línea De Veracruz De Belisario Domínguez Al Estación De Oncología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	97.79	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616267	Rehabilitación De La Vialidad Av. Heróico Cabere.	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,256,666	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	93.44	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616299	Adquisición Y Colocación De Alumbrado En Camellones Paseo Las Palmas Carretera Villa De Alvarez-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	95.82	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616340	Modernización A Base De Concreto Hidráulico Y Adopce De La Calle Constitución	-	Colima	Coyameatlan	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COYAMEATAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	97.29	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616379	Construcción De Parque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	96.23	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616426	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Desagües Domésticos En Diferentes Calles De La Localidad De Cometa.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	92.97	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616463	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Desagües Domésticos En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258,657	\$258,657	\$258,657	\$253,328	\$253,328	\$253,328	\$253,328	\$253,328	97.94	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616501	Construcción De Línea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcarancas.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$600,631	\$600,631	\$600,631	\$600,631	\$600,631	92.93	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO11510400616566	Rehabilitación Del Centro Estatal De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,178,651	\$2,178,651	\$2,178,651	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100631738	Ampliación De La infraestructura Educativa V. Vill. Ep2262	SM	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 PMA	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$97,602	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636098	Rehabilitación De Las Mercedas Francisco Villa Y Obregon	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142,173	\$142,173	\$142,173	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636140	Construcción De Jardín En La Colonia La Estación	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$981,216	\$981,216	\$981,216	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	97.74	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636245	Construcción Parque Morales (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	92.44	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636257	Construcción De Jardín Coahuila De Berlim.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,805	\$439,805	\$439,805	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	96.69	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636272	Adquisición Y Colocación De Cinescopio Al Aire Libre En Diferentes Partes De La Zona Urbana De Armería.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	96.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636286	Modernización De La Av. Prof. Gomez Parias (Primer Etapa)	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,105,105	\$5,105,105	\$5,105,105	\$2,620,097	\$2,620,097	\$2,620,097	\$2,620,097	\$2,620,097	51.32	\$0	Metros	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636314	Parque Municipal Del Municipio De Tecoman (Segunda Etapa)	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	97.94	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636342	Rehabilitación Del Libramiento Acop Norte.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,042,042	\$2,042,042	\$2,042,042	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	97.63	\$0	Kilómetro	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636367	Adquisición De Una Grúa Con Capacidad Hidráulica Para El Municipio De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966,907	\$966,907	\$966,907	\$939,946	\$939,946	\$939,946	\$939,946	\$939,946	97.21	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636404	Adquisición De Una Amoblada Equipada Para El Municipio De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918,919	\$918,919	\$918,919	\$779,984	\$779,984	\$779,984	\$779,984	\$779,984	84.88	\$0	Mueblaria y equipo	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO115160100636466	Rehabilitación Del Lienzo Charro En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,559	\$203,559	\$203,559	\$199,368	\$199,368	\$199,368	\$199,368	\$199,368	97.94	\$0	Kilómetro	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1474

Table with 25 columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Seguro, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Ramo, Institucion Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo Seguro, Presupuesto Modificado, Recaudos (Ministrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Poblacion, Avance Anual, % Avance Acumulado, Observaciones.

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Fisico						
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministral)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
COL1614010063243	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V, VI, VII Y VIII. No=2268	SN	Colima	Cuautémec	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
COL1614010063247	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V, VI, VII Y VIII. No=2269	SN	Colima	Cuautémec	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,020,898	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
COL1614010063238	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V, VI, VII Y VIII. No=2270	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,183,861	\$1,254,549	\$1,254,549	\$1,254,549	\$1,253,382	\$1,253,382	\$1,253,382	99.91	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063246	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V, VI, VII Y VIII. No=2271	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$928,897	\$1,153,915	\$1,153,915	\$1,153,915	\$908,803	\$908,803	\$908,803	78.76	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063245	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V, VI Y VIII. No=2272	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,160,514	\$1,160,514	\$1,160,514	99.94	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063239	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V, VI Y VIII. No=2273	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
COL1614010063236	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11 Y V. No=2274	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$851,953	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
COL1614010063241	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V Y VI. No=2275	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
COL1614010063251	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V. No=2276	SN	Colima	Teocman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,186,547	\$1,186,547	\$1,186,547	97.27	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063231	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V. No=2279	SN	Colima	Teocman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,149,857	\$1,277,735	\$1,277,735	\$1,277,735	\$1,151,631	\$1,151,631	\$1,151,631	90.13	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063244	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V. No=2281	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,042,618	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,013,979	\$1,013,979	\$1,013,979	75.32	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063255	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11 Y VIII. No=2282	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,104,000	\$1,429,783	\$1,429,783	\$1,429,783	\$1,103,831	\$1,103,831	\$1,103,831	77.20	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063276	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, V, VI Y VIII. No=2283	SN	Colima	Teocman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$982,625	\$982,625	\$982,625	89.10	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063293	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V. No=2284	SN	Colima	Teocman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,019,235	\$1,019,235	\$1,019,235	93.28	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063282	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V, VI Y VIII. No=2285	SN	Colima	Teocman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
COL1614010063246	Mejoramiento De La Infra-Compuentes 7, 11, 11, V, VI Y VIII. No=2286	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,833,289	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063476	Universidad de Colima.- Escuela de Turismo Gastronomico -2a Etapa.- Construcción De Edificio Para C.Computo, 11 Aulas, 4 Cob., P.T.C., S.Sanitarios, Almacenes	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$26,355,615	\$17,228,189	\$17,228,189	\$7,771,812	\$2,331,544	\$2,331,544	\$2,331,544	13.53	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	8.00	Financiera: / Fisica: Obra en ejecución. / Fisica: Obra en ejecución. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063738	Formación Y Capacitación Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,475,900	\$4,475,900	\$4,475,900	\$4,433,580	\$2,096,100	\$2,096,100	\$2,096,100	46.83	\$0	Otros	0	0.00	46.40	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL1614010063730	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evacuación En Control De Confianza	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,009,300	\$14,009,300	\$14,009,300	\$6,171,757	\$4,158,024	\$4,121,283	\$4,121,283	29.42	\$0	Otros	0	0.00	48.94	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637824	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,469,345	\$25,469,345	\$25,469,345	\$11,439,245	\$11,439,245	\$11,301,700	\$7,812,300	44.37	\$0	Otros	0	0.00	3.09	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637847	Sistema De Video Vigilancia	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$17,084,588	\$17,084,588	\$17,084,588	\$5,174,994	\$5,174,994	\$4,809,700	\$4,809,700	28.15	\$0	Otros	0	0.00	0.73	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637865	Fortalecimiento De Programa Prioritarios Sociales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Inspección De Justicia	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,674,066	\$16,674,066	\$16,674,066	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	41.80	\$0	Piezas	0	0.00	58.16	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637874	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Atención Comunitaria	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,504,393	\$5,504,393	\$5,504,393	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	67.58	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637882	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Estatal Y De Medidas De Justicia	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,838,000	\$3,838,000	\$3,838,000	\$3,469,784	\$3,051,020	\$1,835,958	\$1,835,958	47.84	\$0	Piezas	0	0.00	99.93	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637901	Equipoamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$12,776,285	\$12,776,285	\$12,776,285	\$7,421,747	\$823,955	\$823,955	\$823,955	6.45	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637912	Sistema Nacional De Información	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,838,090	\$7,838,090	\$7,838,090	\$989,932	\$989,932	\$989,932	\$989,932	12.62	\$0	Otros	0	0.00	44.38	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637935	Registro Público Vehicular	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$543,707	\$543,707	\$543,707	\$34,922	\$379,088	\$379,088	\$379,088	69.72	\$0	Piezas	0	0.00	69.23	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637956	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,779,000	\$15,779,000	\$15,779,000	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,409,215	\$11,409,215	72.31	\$0	Otros	0	0.00	2.94	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637967	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,263,120	\$10,263,120	\$10,263,120	\$9,053,654	\$3,705,718	\$241,053	\$241,053	2.35	\$0	Otros	0	0.00	28.66	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100637978	Evaluación De Sus Distintos Programas	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$808,800	\$808,800	\$808,800	\$760,000	95.15	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: Para al siguiente nivel.	
COL16140100639799	Facilidad De Climatizadores. -2a Etapa.- Construcción De Edificio De Pasadizo. - 5 Aulas, 10 Cob., Pto. Administrativo, Aula De Uso Múltiple, Área Común.	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructurador a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,857,575	\$11,174,667	\$11,174,667	\$4,796,220	\$3,872,818	\$3,872,818	\$3,872,818	34.66	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: Obra en ejecución. / Fisica: Obra en ejecución. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población
CO1616020069912	Unidad de Contabilidad y Administración Telemática - Ampliación De 2 Salas De 3 Computo Y Oficina De Centro De Computo.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$721,215	\$721,215	\$721,215	\$603,166	\$603,166	\$603,166	\$603,166	83.63	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: La obra contratada, correspondiente a la primera etapa esta terminada. / Física: La obra contratada correspondiente a la primera etapa esta terminada. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020066514	Reg. Cobertura De Laminas Para Brindar Filtros/limpaciones. Polio=2351-16	SN	Colima	América	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$51,630	\$41,099	\$41,099	\$41,099	\$41,099	\$41,099	\$41,099	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020066516	Manten. Y Rehabilitación Redonda. Limpieza Y Reg. Sanitarias. Polio=2332-16	SN	Colima	Tecamán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$106,970	\$115,738	\$115,738	\$115,738	\$114,349	\$114,349	\$114,349	98.80	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020066510	SEGE 7. Cuentas Modelo Sev. Sanitarios. Cub. Convento. Extr. Reg. Fed M. Acord. Cuentas. On Polio=2361-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$797,817	\$812,588	\$812,588	\$812,588	\$812,588	\$812,588	\$812,588	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069736	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2354	SN	Colima	América	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$883,585	\$883,585	\$883,585	\$883,585	\$343,107	\$343,107	\$343,107	38.83	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069736	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2355	SN	América	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,012,446	\$1,012,446	\$1,012,446	\$1,012,446	\$562,158	\$562,158	\$562,158	55.52	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CO1616020069743	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2357	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$948,689	\$1,339,851	\$1,339,851	\$1,339,851	\$797,427	\$797,427	\$797,427	59.52	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020064953	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2358	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,041,037	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,071,584	\$1,071,584	\$1,071,584	99.59	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069769	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2359	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,028,153	\$1,082,965	\$1,082,965	\$1,082,965	\$1,064,248	\$1,064,248	\$1,064,248	98.27	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069784	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, V, VI, VII, VIII. Eo=2362	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,051,851	\$1,051,851	\$1,051,851	\$1,051,851	\$1,004,796	\$1,004,796	\$1,004,796	95.53	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020064952	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2363	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879,678	\$879,678	\$879,678	\$879,678	\$878,474	\$878,474	\$878,474	99.86	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069816	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2364	SN	Colima	Cuautémec	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$702,281	\$702,281	\$702,281	\$702,281	\$461,534	\$461,534	\$461,534	65.72	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069829	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2365	SN	Colima	Cuautémec	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$637,452	\$637,452	\$637,452	\$637,452	\$191,236	\$191,236	\$191,236	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020064984	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2366	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$577,637	\$577,637	\$577,637	53.52	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069863	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2367	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$484,109	\$484,109	\$484,109	48.21	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069876	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, Eo=2369	SN	Colima	América	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$949,265	\$1,300,374	\$1,300,374	\$1,300,374	\$913,419	\$913,419	\$913,419	70.24	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069882	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2370	SN	Colima	América	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$771,751	\$958,477	\$958,477	\$958,477	\$613,703	\$613,703	\$613,703	64.03	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069888	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, Eo=2371	SN	Colima	América	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,074,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,049,718	\$1,049,718	\$1,049,718	78.05	\$0	Metros	100	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020069892	Mejoramiento De La Infra-Comunidades I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2372	SN	Colima	América	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$984,397	\$1,184,392	\$1,184,392	\$1,184,392	\$782,491	\$782,491	\$782,491	66.07	\$0	Metros	100	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO1616020047079	Contrucción Del Sistema De Alimentación Sanitaria Y Saneamiento Lineales A La Local. D Ele Regulaen En El Ngio De Comala, Col.)	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura a Indigena	6-Miende y Crédito Publico	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,780,023	\$2,645,104	\$2,645,104	\$2,645,104	\$2,645,103	\$2,645,103	\$2,645,103	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO16160200671004	Ampliación del sistema de Agua Potable Para Rompicias A La Localidad De Aguilas Jordan (Temiia). En El Municipio De Intalimacón, Col.	-	Colima	Intalimacón	Cobertura municipal	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura a Indigena	6-Miende y Crédito Publico	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,983,217	\$1,983,217	\$1,983,217	\$1,983,217	\$1,983,217	\$1,983,217	\$1,983,217	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO16160200671051	Ampliación del sistema de Agua Potable Para Rompicias A La Localidad De Las Coahuas, En El Municipio De Intalimacón, Col.	-	Colima	Intalimacón	Cobertura municipal	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura a Indigena	6-Miende y Crédito Publico	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$883,429	\$883,429	\$883,429	\$883,429	\$883,429	\$883,429	\$765,269	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO16160200671174	Unidad Deportiva Quinta El Trébol (2da Etapa) Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO16160200671218	Mantenimiento Y Conservación Electrónica De Las Oficinas De La Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO16160200671370	Talleres de Rehabilitación Y Mantenimiento En General En Las Instalaciones Del Parque Regional Metropolitano Guadalupe Alvarez Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,406,842	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO16160200671489	Contrucción Y Equipamiento Del Módulo De Defensa Pública Para El Primer Partido Judicial En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CO16160200671525	Suministros Y Aplicación De Pintura Vitálitec En Caso De Sísbeno	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Pedanteo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL16160200671546	Reconstrucción Total Del Puente Metálico Interoceánico En Calle Jose Antonio Niaz Sobre El Río Colima Con Una Longitud De 30mts.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1012 INFRAE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160200476083	Elaboración De Estudio Integral De Necesidades De Saneamiento Y Subestación Turística.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		21-Turismo	SEIDM	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$625,150	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$343,038	\$343,038	\$343,038	45.74	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160200677558	Rehabilitación No. 4 (Censales) Construcción De Primeras Etapas Del Área Administrativa.	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1008 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,477,281	\$647,014	\$647,014	\$666,995	\$200,099	\$200,099	\$200,099	30.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	95.00	Financiera: Obra en Ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registros: Obra en ejecución. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160200728854	En Edif A Constr. Ania (Censal, Cob. Conc. Extrac. Pag. 3.2588 M. Edif C Personal Cocina Y Bodega. Folio-2380-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$444,451	\$444,451	\$444,451	93.45	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160200728858	Rep. Techumbre Cocina Y Dep. Lona En Bodea Dependientes. Folio-2403-16	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$88,781	\$88,781	\$88,781	\$88,781	\$70,215	\$70,215	\$70,215	79.09	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160200728872	En Edif A Constr. Bodega Alq. 463 M. Cob. Conc. Dependientes. Bodega. Red Eléctrica Ext. Folio-2477-16	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$751,016	\$847,747	\$847,747	\$847,747	\$847,747	\$847,747	\$847,747	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160200728885	Edif C Constr. Bodega. Estado. Alpisca De 445 M. Cob. Conc. Dependientes. Folio-2477-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$209,762	\$209,762	\$209,762	\$209,762	\$203,608	\$203,608	\$203,608	97.07	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160200728887	En Edif B Constr. Dos Bodegas Adm. Cob. Conc. Dependientes. Red Eléctrica. Pasa Civica. Folio-2469-16	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$310,700	\$310,700	\$310,700	\$310,700	\$296,012	\$296,012	\$296,012	95.27	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160200728909	Construc. Rampas Y Pasamanos. Piso Concreto En Accesos. Pag. Aplanados. Folio-2517-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$70,955	\$70,955	\$70,955	\$70,955	\$62,006	\$62,006	\$62,006	87.39	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300729038	Modulo De Saneamiento. Folio-2374-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$122,446	\$239,742	\$239,742	\$239,742	\$220,726	\$220,726	\$220,726	92.07	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300729105	Reparación De Banda Perimetral. Folio-2537-16	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$41,223	\$41,223	\$41,223	\$41,223	\$41,223	\$41,223	\$41,223	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300729108	Construc. Cocina Tipo Sep Alpisca De 445 M. Cob. Conc. Dependientes. Folio-2538-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$219,048	\$219,048	\$219,048	\$219,048	\$219,048	\$219,048	\$219,048	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731320	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2373	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,099,816	\$1,099,816	\$1,099,816	\$1,099,816	\$816,573	\$816,573	\$816,573	74.25	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731325	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2374	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,428,650	\$1,428,650	\$1,428,650	\$1,428,650	\$1,341,249	\$1,341,249	\$1,341,249	93.88	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731326	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2375	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$730,717	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$813,052	\$813,052	\$813,052	99.96	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731327	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2376	SN	Colima	Cuautlan	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,536	\$1,214,820	\$1,214,820	\$1,214,820	\$965,700	\$965,700	\$965,700	79.49	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731328	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2378	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$589,303	\$589,303	\$589,303	\$589,303	\$522,873	\$522,873	\$522,873	88.73	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731329	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2379	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$866,232	\$866,232	\$866,232	\$866,232	\$866,232	\$866,232	\$866,232	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731330	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2381	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,486,611	\$1,486,611	\$1,486,611	\$1,486,611	\$1,127,451	\$1,127,451	\$1,127,451	75.84	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731332	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2382	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$805,187	\$805,187	\$805,187	\$805,187	\$241,556	\$241,556	\$241,556	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731333	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2383	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$641,537	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$641,537	\$641,537	\$641,537	70.23	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731335	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2384	SN	Colima	Cuicatlan	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,158,563	\$1,586,539	\$1,586,539	\$1,586,539	\$1,158,563	\$1,158,563	\$1,158,563	73.02	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731336	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2385	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,029,423	\$1,029,423	\$1,029,423	\$1,029,423	\$723,310	\$723,310	\$723,310	70.26	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731337	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2386	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,136,401	\$1,136,401	\$1,136,401	\$1,136,401	\$836,101	\$836,101	\$836,101	73.57	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731338	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2387	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$966,696	\$1,115,270	\$1,115,270	\$1,115,270	\$966,696	\$966,696	\$966,696	86.48	\$0	Metros	100	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731339	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2388	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$946,787	\$1,183,484	\$1,183,484	\$1,183,484	\$946,787	\$946,787	\$946,787	80.00	\$0	Metros	100	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731340	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2389	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$887,562	\$1,011,417	\$1,011,417	\$1,011,417	\$887,562	\$887,562	\$887,562	87.75	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731341	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2390	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$785,633	\$851,225	\$851,225	\$851,225	\$767,287	\$767,287	\$767,287	90.14	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731342	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2391	SN	Colima	America	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$793,746	\$793,746	\$793,746	\$793,746	\$239,924	\$239,924	\$239,924	30.00	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731343	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2392	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,098,621	\$1,098,621	\$1,098,621	\$1,098,621	\$329,586	\$329,586	\$329,586	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731344	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Eo-2393	SN	Colima	Mesquillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	Federales	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,439	\$980,439	\$980,439	\$980,439	\$294,132	\$294,132	\$294,132	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.







Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto								Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160300738296	Mejoramiento De La Infra-Comunidades T. El V. V. Vi. Vill. - Eo=2513	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$428,334	\$428,334	\$428,334	51.90	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300738301	Mejoramiento De La Infra-Comunidades T. El V. V. Vi. Vill. - Eo=2514	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$240,392	\$240,392	\$240,392	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300738370	Mejoramiento De La Infra-Comunidades T. El V. V. Vi. Vill. - Eo=2515	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,987	\$1,048,987	\$1,048,987	\$1,048,987	\$585,519	\$585,519	\$585,519	55.82	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300738373	Mejoramiento De La Infra-Comunidades T. El V. V. Vi. Vill. - Eo=2516	SN	Colima	Teoman	Cobertura municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$634,375	\$634,375	\$634,375	\$634,375	\$190,313	\$190,313	\$190,313	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300738375	Mejoramiento De La Infra-Comunidades T. El V. V. Vi. Vill. - Eo=2516	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$753,289	\$753,289	\$753,289	\$753,289	\$753,289	\$753,289	\$753,289	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300738380	Mejoramiento De La Infra-Comunidades T. El V. V. Vi. Vill. - Eo=2542	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$935,942	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$935,942	\$935,942	\$935,942	84.64	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300738383	Mejoramiento De La Infra-Comunidades T. El V. V. Vi. Vill. - Eo=2543	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901,499	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$900,841	\$900,841	\$900,841	83.81	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300739415	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia El Llano En El Municipio De Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300739817	Desarrolve Y Limpieza De Canal En Comunidad De Madrid, En Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$432,236	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300739902	Desarrolve Y Limpieza De Canal En Comunidad De Madrid, En Tecoman, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300739911	Desarrolve Y Conformación De Bordo En Arroyo De Las Compuetas, (Tramo Col. Pista De Occidente Al Fraccionamiento Terraplana), En Santiago, Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849,060	\$849,060	\$849,060	\$849,060	\$849,060	\$849,060	\$849,060	\$849,060	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300739919	Desarrolve Y Conformación De Bordo En Arroyo Cerro Del Aguila, (Tramo Población De Río Manzanillo-100 M. Aguas Arriba) Manzanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300739993	Desarrolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Vado-Aguas Abajo Nacimiento Comunidad) En 0 000 Al 0 500 En La Recreera, Mpio. De Comala, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740004	Desarrolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Vado-Aguas Abajo Nacimiento Comunidad) En 0 500 Al 1 000 En La Recreera, Mpio. De Comala, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740015	Desarrolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Puente Carreteras A San José Del Carmen-Aguas Abajo) En 0 500 Al 1 000, En La Recreera, Mpio. De Comala, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740030	Desarrolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Eazo (Tramo Puente De La Carretera A La Recreera-Vado De La Recreera) En La Recreera, Mpio. De Comala, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740037	Desarrolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Cordobán (Tramo Puente De La Carretera A La Recreera-Vado De La Recreera) En La Recreera, Mpio. De Comala, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740041	Desarrolve Del Arroyo San Juan, (Tramo De Pueblo Juárez) En Pueblo Juárez, Mpio. De Coquiatlán, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740049	Desarrolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Puente Carreteras A San José Del Carmen-Aguas Abajo) En 0 500 Al 1 000, En La Recreera, Mpio. De Comala, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740064	Desarrolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Caja (Tramo Puente Carreteras A La Recreera) En La Recreera, Mpio. De Comala, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740088	Desarrolve Del Arroyo Las Grullas, (Tramo De La Comunidad En El Trapique) Mpio. De Coquiatlán, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740103	Desarrolve Y Conformación De Bordo Del Río El Chino, (Tramo De La Comunidad Rincón De López), En Rincón De López, Mpio. De Armeria, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740111	Desarrolve Y Conformación De Bordo En Canal De La Comunidad De La Central, Mpio. De Manzanillo, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$455,381	\$455,381	\$455,381	\$455,381	\$455,381	\$455,381	\$455,381	\$455,381	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300740151	Desarrolve De Canal De La Comunidad De La Central (Tramo Carretera Federal-Cerro Del Toro) En La Central, Mpio. De Manzanillo, Col.	0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$456,017	\$456,017	\$456,017	\$456,017	\$456,017	\$456,017	\$456,017	\$456,017	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CO1160300740159	Desarrolva Y Conformación De Arroyo El Chasco, (Tramo En Cruce De Camino De Amoneseo El Chasco, Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740173	Desarrolva Del Canal Fluvial Col. San José, (Tramo 2 Km. Aguas Abajo) Tecoma, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740181	Desarrolva Y Conformación De Bordo Del Arroyo El Salto, (Tramo De La Comunidad Los Reyes) En Los Reyes, Mpio. De Amecua, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849,040	\$849,040	\$849,040	\$849,040	\$849,040	\$849,040	\$849,040	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740208	Desarrolva Del Arroyo Tegama (Tramo Colindante Con La Comunidad En Tegama, Mpio. De Colima)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$848,294	\$848,294	\$848,294	\$848,294	\$848,294	\$848,294	\$848,294	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740215	Desarrolva Del Arroyo El Neolotón (Tramo Blvd. Carlos De Madrid-Col. Juan De Adalberto) En Colima, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740261	Desarrolva Y Conformación De Bordo En Arroyo El Hualto, (Tramo De La Comunidad La Tumbita-200 M. Aguas Arriba) En La Tumbita, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,573	\$997,573	\$997,573	\$997,573	\$997,573	\$997,573	\$997,573	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740274	Desarrolva Y Conformación De Bordo En Rio Salado, (Las Travesas) En Las Travesas, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,247,954	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740488	Desarrolva Y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Maravillos (Tramo Que Cruza La Quebrada, Quebrada) En Quaxeria, Mpio. De Cuicatlan, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740500	Desarrolva Y Conformación De Bordo En Rio Salado, (El Tramo Que Cruza Mpio. De Ixtlahuacán, Col.)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740508	Desarrolva Y Conformación De Bordo En Arroyo Bado, (Tramo Parte Norte Dela Cabecera Municipal) En Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740518	Desarrolva Y Conformación De Bordo En Puente De La Cruz (Tramo 500 M. Aguas Abajo, 500 M. Aguas Arriba) En Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740526	Desarrolva Y Conformación De Bordo En Arroyo El Vuici, (Tramo De La Cabecera Municipal-200 M. Aguas Arriba) Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$998,014	\$998,014	\$998,014	\$998,014	\$998,014	\$998,014	\$998,014	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740530	Desarrolva Y Conformación De Bordo En Arroyo Tamala, (Tramo De La Comunidad Tamala-200 M. Aguas Arriba) En Tamala, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300740535	Desarrolva Y Conformación De Bordo En Rio Salado, (El Capote) En El Capote, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741017	Desarrolva Del Arroyo Col. La Cabecera En La Cabecera Municipal De Tecoma, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741071	Desarrolva Y Conformación De Bordo Del Arroyo Seco, (Tramo De La Comunidad De Chantallá) Y Tramo Junto A La Carretera De Amoseo	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741090	Desarrolva Y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Limones, (Fronterolongo Niños Reyes-Carretera Copalimatlán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$990,903	\$990,903	\$990,903	\$990,903	\$990,903	\$990,903	\$990,903	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741103	Desarrolva Y Limpieza En Arroyo Reyes, (Tramo Av. Ramón Sarrea-Vías F.F.C.C.)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741129	Desarrolva Del Arroyo Algodonal-Aguas Tercas	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741146	Desarrolva De Canal Fluvial Col. Palas Real, (Tramo 500m Aguas Abajo)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$349,285	\$349,285	\$349,285	\$349,285	\$349,285	\$349,285	\$349,285	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741847	Desarrolva Y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Canchis, (Tramo Que Cruza La Comunidad De Cuahatemoc)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248,642	\$1,248,642	\$1,248,642	\$1,248,642	\$1,248,642	\$1,248,642	\$1,248,642	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741856	Desarrolva Y Conformación De Bordo Del Arroyo Santa María, (Tramo Que Cruza La Comunidad De Alcarace)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$848,147	\$848,147	\$848,147	\$848,147	\$848,147	\$848,147	\$848,147	99.74	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741870	Desarrolva Y Conformación De Bordo Del Arroyo Las Colinas, (Tramo Carretera Estatal-Aguas Arriba De La Comunidad)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741977	Desarrolva Del Arroyo De Los Limones, (Tramo Del Estado Municipal-Cruce Carretera A Los Amoles)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CO1160300741884	Desarrolva Y Limpieza En Arroyo Reyes, (Ejecución General Alvarez-Av. Ramón Sarrea)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$995,156	\$995,156	\$995,156	\$987,668	\$987,668	\$987,668	\$987,668	99.25	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL16160300742084	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 3.- Construcción De 4 Aulas.	1	Colima	Cuauhtemoc	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,679,748	\$3,679,748	\$3,679,748	\$2,997,451	\$899,235	\$899,235	\$899,235	24.44	\$0	Metros Cuadrados	887	0.00	30.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742100	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 4.- Construcción De 2 Aulas En P. Alta. Admisión De Área Administrativa.	2	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,749,401	\$3,749,401	\$3,749,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742112	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 5.- Construcción De 3 Aulas. Rehabilitación De Espacio Para C. Computo.	3	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,743,074	\$3,743,074	\$3,743,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,706	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742179	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 6.- Construcción De Laboratorio Y 2 Aulas	4	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,719,150	\$3,719,150	\$3,719,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - Proyecto ejecutivo en elaboración - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742209	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 11.- Construcción De Área Admva., Rehabilitación Y Remodelación De Aula, Equipamiento C. Computo.	5	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,912	\$3,506,912	\$3,506,912	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742224	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 14.- Construcción De 2 Aulas En P. Alta. Admisión De Espacios Para Cubículo De Orientación, Tutorías Y Sala De Maestros.	6	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,538,786	\$3,538,786	\$3,538,786	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742277	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num. 20.- Construcción De 2 Aulas En P. Alta. Admisión De Espacio Para Cubículo De Orientación Y Sala De Maestros	7	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,170	\$3,506,170	\$3,506,170	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,851	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742318	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 24 (Medic.)- Construcción De 3 Aulas Y Biblioteca	8	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,541,840	\$1,062,552	\$1,062,552	\$1,062,552	28.33	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	5.00	Financiera: Obra en ejecución, el importe pagado corresponde al anticipo. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742523	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 29.- Construcción De Centro De Computo Obra Exterior.	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742572	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 30.- Construcción De Centro De Computo, Construcción De Rampas Para Accesos, Iluminación, Mobiliario Y Equipo Para Centro De Computo Y Aulas.	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenio	0226 Fondo concorable de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	973	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300743133	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Iar Etapa). Para Beneficiar A La Localidad De Elencantillán (Los Chinos), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura a Indígena	6-Bienes y Crédito Público	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,416,756	\$1,416,756	\$1,416,756	\$1,416,756	\$1,416,756	\$1,416,756	\$1,416,756	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300743992	Aplicación Del Sistema De Agua Potable (Iar Etapa). Para Beneficiar A La Localidad De Agua Salada, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura a Indígena	6-Bienes y Crédito Público	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$979,043	\$979,043	\$979,043	\$979,043	\$979,043	\$979,043	\$979,043	8815.783	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300743995	Aplicación Del Sistema De Agua Potable (Iar Etapa). Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura a Indígena	6-Bienes y Crédito Público	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$966,879	\$966,879	\$966,879	\$966,879	\$966,879	\$966,879	\$966,879	1708.878	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300743999	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Beneficiar A La Localidad De Madrid, En El Municipio De Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura a Indígena	6-Bienes y Crédito Público	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$351,975	\$351,975	\$351,975	\$351,975	\$351,975	\$351,975	\$351,975	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744005	Cubierta Cancha De Oso Multigras En Callejones, Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1212 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,481,387	\$1,481,387	\$1,481,387	\$1,481,387	\$1,481,387	\$1,481,387	\$1,481,387	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744007	Aplicación De Juego Familiar En El Palacio Del Tribunal De Justicia	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1212 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$164,828	\$164,828	\$164,828	\$164,828	\$164,828	\$164,828	\$164,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744009	Construcción Del Inmueble De Al Canchales Quebrados Peseque En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1212 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$379,964	\$379,964	\$379,964	\$379,964	\$379,964	\$379,964	\$379,964	94.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744014	Jardín Del Nivel1 (Ide Etapa) Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1212 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,618,123	\$1,618,123	\$1,618,123	\$1,618,123	\$1,618,123	\$1,618,123	\$1,618,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744016	Obra Exterior, Equipamiento e Instalaciones Especiales En La Unidad Deportiva Quinta El Nivel1, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1212 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$889,018	\$889,018	\$889,018	\$889,018	\$889,018	\$889,018	\$889,018	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones							
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160300744448	Cancha De Uso Múltiple De La Colina El Pájaro, El Colima, Mexanillo, Col.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,380,730	\$1,380,730	\$1,380,730	\$1,380,730	\$1,380,730	\$1,380,730	\$1,380,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744451	Cancha De Uso Múltiple De La Colina El Pájaro, El Colima, Mexanillo, Col.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,351,995	\$1,351,995	\$1,351,995	\$1,351,995	\$1,351,995	\$1,351,995	\$1,351,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744456	Cancha De Uso Múltiple De La Unidad Deportiva De La Localidad De Cametlan De Matutlan Del Municipio De Mexanillo.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,157,926	\$1,157,926	\$1,157,926	\$1,157,926	\$1,157,926	\$1,157,926	\$1,157,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744460	Cancha De Uso Múltiple De La Localidad De Cametlan De Matutlan Del Municipio De Mexanillo, Col.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,152,200	\$1,148,040	\$1,148,040	\$1,148,040	\$1,148,040	\$1,148,040	\$1,148,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744462	Cancha De Uso Múltiple El Horno En El Municipio De Mexanillo, Col.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,164,404	\$1,164,404	\$1,164,404	\$1,164,404	\$1,164,404	\$1,164,404	\$1,164,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744465	Cancha De Uso Múltiple De La Comunidad De Venustiano Carranza Del Municipio De Mexanillo, Col.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,163,604	\$1,163,604	\$1,163,604	\$1,163,604	\$1,163,604	\$1,163,604	\$1,163,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744468	Cancha De Uso Múltiple Salinas, Barrio Nuevo En El Municipio De Mexanillo, Col.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,398,970	\$1,398,850	\$1,398,850	\$1,398,850	\$1,398,850	\$1,398,850	\$1,398,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744470	Cancha De Uso Múltiple 16 De Septiembre En El Municipio De Mexanillo, Col.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744473	Cancha De Uso Múltiple Del Parque Metropolitano Del Municipio De Mexanillo, Col.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744475	Cancha De Uso Múltiple De La Localidad De Salinas Centro, Mexanillo, Col.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744492	Unidad Deportiva Ignacio Rangel, La Estancia, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,349,183	\$1,349,183	\$1,349,183	\$1,349,183	\$1,332,426	\$1,332,426	\$1,332,426	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300744498	Cancha De Uso Múltiple Placita De Lopez En El Municipio De Amarilla, Col.	-	Colima	Amarilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,316,213	\$1,319,782	\$1,319,782	\$1,319,782	\$1,319,782	\$1,319,782	\$1,319,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160300810635	Reparación De Calle Apuramiento (Tramo: Av. M. De Guzmán De La Madrid)-6719 - 6719	-	6719	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Subeidos	U057	Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,620,000	\$4,620,000	\$1,332,771	\$1,332,771	\$1,332,771	\$1,332,771	\$1,332,771	28.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813600	Reparación De Alumbrado Público En Col. El Nivel, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$325,933	\$325,933	\$325,933	\$325,933	\$325,933	\$325,933	\$325,933	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813604	Reparación E Instalación De Lámparas Fallidas En Alumbrado Público De La Col. Villas Colinas, En Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$179,434	\$179,434	\$179,434	\$179,434	\$179,434	\$179,434	\$179,434	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813609	Reparación E Instalación De Lámparas Fallidas En Alumbrado Público De La Col. Villas Del Río, En Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$256,929	\$256,929	\$256,929	\$256,929	\$256,929	\$256,929	\$256,929	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813620	Reparación E Instalación De Lámparas Fallidas En Alumbrado Público De La Col. Villas San José, En Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$179,434	\$238,198	\$238,198	\$238,198	\$238,198	\$238,198	\$238,198	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813648	Mejoramiento De Alumbrado Público Agua Santa, Cocupatlan, Col.	-	Colima	Cocupatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$538,701	\$538,701	\$538,701	\$538,701	\$538,701	\$538,701	\$538,701	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813653	Mejoramiento De Alumbrado Público Col. Camichines, Cocupatlan, Col.	-	Colima	Cocupatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$692,214	\$692,214	\$692,214	\$692,214	\$692,214	\$692,214	\$692,214	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813660	Renovación En Las Calles De La Comunidad De Jalá, Cocupatlan, Col.	-	Colima	Cocupatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	100.00	\$0	Pavos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813665	Construcción De Sendero En Terreno Impactado En La Compa, Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Subeidos	U130	Fortalecimiento o Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOM	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813668	Reparación E Instalación De Lámparas Fallidas En Alumbrado Público De La Col. Santos García Sur, Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$414,367	\$414,367	\$414,367	\$414,367	\$414,367	\$414,367	\$414,367	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813673	Reparación E Instalación De Lámparas Fallidas En Alumbrado Público De La Col. José Guadalupe, Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$459,369	\$459,369	\$459,369	\$459,369	\$459,369	\$459,369	\$459,369	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813676	Reparación E Instalación De Lámparas Fallidas En Alumbrado Público De La Col. José De Miera, Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$321,998	\$321,998	\$321,998	\$321,998	\$321,998	\$321,998	\$321,998	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813682	Reparación E Instalación De Lámparas Fallidas En Alumbrado Público De La Col. Puerta De Hierro, Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$324,677	\$324,677	\$324,677	\$324,677	\$324,677	\$324,677	\$324,677	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813882	Rehabilitación Y Construcción De Pasapeas En El Barrio De Alvaraz, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813889	Construcción De Pasapeas En La Localidad De Los Limones, Cocupatlan, Col.	-	Colima	Cocupatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,227,363	\$1,227,363	\$1,227,363	\$1,227,363	\$1,227,363	\$1,227,363	\$1,227,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COL16160400813999	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Construcción, T Colón, De Elemento Estruct. De 13,098.04 Mq. En Camino De Uso Múltiple De La Col. Vista Del Mar Del Mar, De Mexanillo, Col.	-	Colima	Mexanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOM	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,167,494	\$1,167,494	\$1,167,494	\$1,167,494	\$1,167,494	\$1,167,494	\$1,167,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
						Ambito	Tipo de Seguro	Programa	Fondo	Proyecto	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Pensado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL0160400813914	Equipamiento, Electrificación Caseta de Cloración, Tanque Elevado y Línea de Conducción de Agua Potable Para Las Colonias Tabachines y Tabachines II En La Ciudad de Villa de Alvaréz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaréz	Cobertura municipal	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,337,789	\$2,337,789	\$2,337,789	\$2,337,789	\$2,337,789	\$2,337,789	\$2,337,789	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400813953	Construcción De La Red De Agua Potable Para La Colonia El Llano En El Municipio De Villa de Alvaréz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaréz	Cobertura municipal	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$283,560	\$283,560	\$283,560	\$283,560	\$172,551	\$172,551	\$172,551	60.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814089	Jardín Venial Palm Real En Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	15-Occasional Agrario, Territorial y Urbano	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,074,894	\$1,074,894	\$1,074,894	\$1,074,894	\$1,074,894	\$1,074,894	\$1,074,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814100	Jardín Venial Villa De Oro, Villa de Alvaréz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaréz	Cobertura municipal	Subsidios	15-Occasional Agrario, Territorial y Urbano	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,043,935	\$1,205,679	\$1,205,679	\$1,205,679	\$1,205,679	\$1,205,679	\$1,205,679	58.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814540	Construcción Consta Estruct. Alpisas 464 M. Follo-2549-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$171,018	\$171,018	\$171,018	\$171,018	\$171,018	\$171,018	\$171,018	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814543	Const. Rodeo 445 M. Estructura Alpisas, Cob. Concreto. Co. Follo-2550-16	SN	Colima	Villa de Alvaréz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$173,457	\$173,457	\$173,457	\$173,457	\$164,886	\$164,886	\$164,886	95.06	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814550	Rep. Drenaje, Red Hidráulica, Red Bombeo Y Trazado, Ramif. Serv. Sanitarios. Follo-2578-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$386,571	\$386,571	\$386,571	\$386,571	\$356,098	\$356,098	\$356,098	92.12	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814551	Edif. H. Const. Rodeo, Estruct. Alpisas 445 M. Cob. Concreto, Lavadero Y Bomba. Follo-2579-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$260,099	\$260,099	\$260,099	\$260,099	\$260,099	\$260,099	\$260,099	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814554	Habit. Salón De Ocas Multiples Y Ducha De Rodeo. Follo-2581-16	SN	Colima	Cuicatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$203,920	\$203,920	\$203,920	\$203,920	\$118,006	\$118,006	\$118,006	57.87	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814555	Const. Corina 445 M. Estructura Alpisas. Follo-2582-16	SN	Colima	Cuicatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$198,558	\$198,558	\$198,558	\$198,558	\$168,003	\$168,003	\$168,003	84.61	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814557	Alumbrado En Cobierta De Pacho Civico Follo-2583-16	SN	Colima	Villa de Alvaréz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$17,951	\$17,951	\$17,951	\$17,951	\$12,768	\$12,768	\$12,768	71.13	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814562	Sust. Pisos, Sust. O Rep. De Cámaras Y Puertas. Follo-2584-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$154,899	\$154,845	\$154,845	\$154,845	\$156,845	\$156,845	\$156,845	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814565	Sust. Pisos, Sust. O Rep. De Cámaras Y Puertas. Follo-2585-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$180,201	\$180,201	\$180,201	\$180,201	\$174,938	\$174,938	\$174,938	97.08	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814569	Edif. Constr. Aula Did. Adm. Cob. Concreto, Estruct. Regional 648 M. Follo-2587-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$343,247	\$343,247	\$343,247	\$343,247	\$343,247	\$343,247	\$343,247	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814572	Ademoción Corina En Edif. E. Estructura OI-C. Co. Follo-2594-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$181,996	\$181,996	\$181,996	\$181,996	\$168,691	\$168,691	\$168,691	92.69	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814574	Rev. Rep. Impermeabilizante En Edificios, Rampas Y Pasamanos. Follo-2595-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$219,841	\$219,841	\$219,841	\$219,841	\$170,541	\$170,541	\$170,541	77.57	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814575	Sustit. Puertas Mel. Estab. Puertas De Vidrios Metálicas. Follo-2596-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$70,505	\$70,505	\$70,505	\$70,505	\$69,210	\$69,210	\$69,210	98.16	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814579	Edif. P. Aula Did. Adm. Adm. Cob. Concreto, Estruct. Regional 648 M. Follo-2603-16	SN	Colima	Villa de Alvaréz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$326,337	\$326,337	\$326,337	\$326,337	\$308,400	\$308,400	\$308,400	94.50	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814580	Trabajos En Obra Ext. Cob. Concreto, Lavadero Y Bomba. Follo-2603-16	SN	Colima	Cuicatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$407,214	\$407,214	\$407,214	\$407,214	\$407,214	\$407,214	\$407,214	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814581	Rep. O Sust. Lámparas En Edificio, Sabinero Y Col. Lomitas Puerta Puerta. Follo-2604-16	SN	Colima	Itzabacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$201,334	\$201,334	\$201,334	\$201,334	\$189,543	\$189,543	\$189,543	94.14	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814582	Remed. Servicios Sanitarios En Edif. C. Y D. Co. Follo-2608-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$843,295	\$843,295	\$843,295	\$843,295	\$827,755	\$827,755	\$827,755	98.16	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814583	Rep. Edif. C. Instalación Eléctrica En Co. Piso En Desagüadores. Follo-2609-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$398,014	\$408,436	\$408,436	\$408,436	\$408,436	\$408,436	\$408,436	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814584	Remed. Integral Servicios Sanitarios, Rep. Gral. Edificio. Follo-2610-16	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$580,473	\$580,473	\$580,473	\$580,473	\$557,174	\$557,174	\$557,174	95.99	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814585	Rep. Obra Ext. Ademoción Plaza Fluvial. Follo-2611-16	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$23,475	\$23,475	\$23,475	\$23,475	\$23,094	\$23,094	\$23,094	98.38	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814586	Suministro Y Col. Lomitas Puerta De Puerta. Follo-2613-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$92,178	\$85,263	\$85,263	\$85,263	\$85,263	\$85,263	\$85,263	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814587	Reparaciones Varías. Follo-2614-16	SN	Colima	Mixatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$387,315	\$393,024	\$393,024	\$393,024	\$393,024	\$393,024	\$393,024	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814588	Rep. Integral Serv. Sanitarios, Rep. Gral. Alumbr. Sust. Puertas En. Aulas. Follo-2621-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$617,949	\$617,949	\$617,949	\$617,949	\$592,897	\$592,897	\$592,897	95.95	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814589	Remed. De Servicios Sanitarios, Rep. En Edificio. Follo-2622-16	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$516,060	\$516,060	\$516,060	\$516,060	\$516,060	\$516,060	\$516,060	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814590	Remed. Integral Serv. Sanitarios, Rep. Pintura Plafones. Follo-2623-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$706,075	\$706,075	\$706,075	\$706,075	\$706,075	\$706,075	\$706,075	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814591	Consta 445 M. Adm. Consta Y Cooperativa Existente, Cob. Lam. CSE Co. Follo-2624-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$502,226	\$502,226	\$502,226	\$502,226	\$492,749	\$492,749	\$492,749	98.11	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					
COL0160400814592	Const. Cob. Lam. CSE Con 21,70x23.69 M. Follo-2625-16	SN	Colima	Itzabacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$520,434	\$728,081	\$728,081	\$728,081	\$728,081	\$728,081	\$728,081	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reintegr.: SÍ/NO: / Para al siguiente nivel.					

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL16160400814593	Reparaciones Varías. Folio=2427-16	SN	Colima	Itlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	885,547	885,547	885,547	885,547	885,546	885,546	885,546	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814594	Reestructuración Y Rep. del Sistema Ext. Folio=2428-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	1188,256	1188,256	1188,256	1188,256	1188,256	1188,256	1188,256	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814595	Reconstruc. Cub. Lam C26. Estructura Metálica 13 25x27 M. Folio=2429-16	SN	Colima	Copimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	6646,566	6666,525	6666,525	6666,525	6666,525	6666,525	6666,525	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814596	Reparaciones Varías. Folio=2431-16	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	2246,506	2246,506	2246,506	2246,506	2246,044	2246,044	2246,044	99.81	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814597	Constr. Cub. Lam. C26. Estructura Met. 16x24 M. Folio=2432-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	8443,258	8443,258	8443,258	8443,258	8315,682	8315,682	8315,682	97.44	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814598	Reparaciones Varías. Folio=2433-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	2298,320	2298,320	2298,320	2298,320	2298,320	2298,320	2298,320	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814599	Reconstrucción Cubierta, Estructura Metálica 18x30 M. Folio=2434-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	1,002,553	1,002,553	1,002,553	1,002,553	992,704	992,704	992,704	97.02	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814600	Rehab. Red Eléctrica. Rep. de Líneas de 15.25x11 M. Lam C24. De. Folio=2435-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	8515,139	8518,731	8518,731	8518,731	8518,731	8518,731	8518,731	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814601	Rep. Surt. Cerro Peñón, Muro Contorno y Canal Fluvial. Folio=2436-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	1114,550	882,545	882,545	882,545	882,545	882,545	882,545	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814602	Constr. Cocina 4x4.5 M. Cocina Desaprovechada 5.25x11 M. Lam C24. De. Folio=2437-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	3397,328	3397,328	3397,328	3397,328	3397,328	3397,328	3397,328	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814603	Acceso Y Pampa Para Personas Discapacitadas. Folio=2438-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	1001,212	1001,212	1001,212	1001,212	1001,212	1001,212	1001,212	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814604	Reparaciones En Edificios A Y B. Folio=2439-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	1131,939	1157,881	1157,881	1157,881	1157,881	1157,881	1157,881	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814605	Adaptación Aula Informática. Folio=2440-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	8560,833	8721,852	8721,852	8721,852	8721,852	8721,852	8721,852	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814606	Rep. Grúas. Impres. Párrafo. Dejar Y Canal de Impres. Folio=2441-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	1642,222	1642,222	1642,222	1642,222	1642,222	1642,222	1642,222	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814607	Superhabilitación. Puentes 8x14 A. Sust. Cero Peñón. Folio=2442-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	3204,956	3204,956	3204,956	3204,956	3204,498	3204,498	3204,498	99.78	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814608	Reconstrucción Cub. Lam. Estructura Metálica 18x30 M. Folio=2443-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	1,119,408	1,119,408	1,119,408	1,119,408	1,021,952	1,021,952	1,021,952	91.29	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814609	Rep. Integral Servicios Sanitarios. Folio=2444-16	SN	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	6647,656	6647,656	6647,656	6647,656	6647,656	6647,656	6647,656	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814610	Constr. Cub. Lam C26. Estructura Metálica 14x12 M. Folio=2446-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	3322,678	3322,678	3322,678	3322,678	3322,678	3322,678	3322,678	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814676	Mejoramiento De Alumbrado Público Col. Informavt. Las Palmeras, Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	2294,821	2294,821	2294,821	2294,821	2294,821	2294,821	2294,821	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814727	Modernización De La Unidad Deportiva Micolan. En Colima. Colima. Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	2269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	SEIDOR	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	348,459,834	348,459,834	348,459,834	348,459,834	348,459,834	348,459,834	348,459,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814831	Construcción De Banquetas En La Localidad De Jal. Copimatlan, Col.	-	Colima	Copimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,224,388	1,224,388	1,224,388	1,224,388	1,224,388	1,224,388	1,224,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814838	Rehabilitación Y Construcción De Banquetas. El Estillero De Abajo. Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,247,066	1,247,066	1,247,066	1,247,066	1,247,066	1,247,066	1,247,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814848	Optimización Del Alumbrado. En Las Guisquilas. Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	8401,452	8401,452	8401,452	8401,452	8401,452	8401,452	8401,452	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814859	Reconstrucción De Calles Perimetrales Del Hospital Nuevo Infantil. Fraccionamiento Mina De Plata, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,687,973	1,687,973	1,687,973	1,687,973	1,659,674	1,659,674	1,659,674	98.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814869	Instalación De Alumbrado Público En La Localidad De Agua De La Virgen. En Itlahuacán, Col.	-	Colima	Itlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	3735,277	3735,277	3735,277	3735,277	3735,277	3735,277	3735,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814895	Construcción De Paradero Para Autobus En La Localidad De Puente De Agua De Centro. Masanillo, Col.	-	Colima	Masanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	2248,000	2248,000	2248,000	2248,000	2248,000	2248,000	2248,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814903	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Esperanza, Copimatlan, Col.	-	Colima	Copimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	5565,645	5565,645	5565,645	5565,645	5565,645	5565,645	5565,645	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814910	Trabajos De Supervisión General Para La Modernización De La Unidad Deportiva José Ma. Morales Y Panto. En Colima, Col. Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	2269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	SEIDOR	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	1,495,981	1,495,981	1,495,981	1,495,981	1,495,981	1,495,981	1,495,981	100.00	\$0	Otros	0	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400814956	Banquetas Y Alumbrado En Calles Fraccionamiento Mina De La Plata, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3644,009	3644,009	3644,009	3644,009	3644,009	3644,009	3644,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160400815267	Construcción De Área De Uso Múltiple. Col. El Porvenir. Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	3914,741	3914,741	3914,741	3914,741	3914,741	3914,741	3914,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1474

		Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160400815277	Asfalcimentación De Área Con Aparatos Para Ejercicio Al Aire Libre En Cal. La Alquería, Villa De Alvarado, Col.	-	Colima	Villa de Alvarado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$798,313	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815281	Instalación De Alumbrado Entre La Comunidad Y El Fraccionamiento El Alpedregado, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$339,885	\$339,885	\$339,885	\$339,885	\$339,885	\$339,885	\$339,885	\$339,885	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815283	Rehabilitar El Puesto Olímpico Para El Campo Deportivo, Periquillos, Amérrica, Col.	-	Colima	Amérrica	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815292	Reparar Las Calles De La Comunidad De El Alpedregado, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$458,152	\$458,095	\$458,095	\$458,095	\$458,095	\$458,095	\$458,095	\$458,095	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815297	Construcción De Rampas, Pasarelas Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Amérrica, Comala, Copacimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minutillán (Amérrica)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,839,244	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$1,209,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815325	Construcción De Rampas, Pasarelas Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Amérrica, Comala, Copacimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minutillán (Comala)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,256,064	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	\$552,668	\$552,668	\$552,668	\$552,668	37.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815330	Construcción De Rampas, Pasarelas Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Amérrica, Comala, Copacimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minutillán (Copacimatlán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$976,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400815332	Construcción De Rampas, Pasarelas Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Amérrica, Comala, Copacimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minutillán (Ixtlahuacán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$913,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815358	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1, Ep=2164	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FFM	Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$712,672	\$712,672	\$712,672	\$712,672	\$653,145	\$653,145	\$653,145	91.65	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815371	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1, Ii, Ep=2345	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FFM	Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,072,385	\$1,072,385	\$1,072,385	\$1,072,385	\$461,216	\$461,216	\$461,216	\$461,216	43.01	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815388	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 2, Ii, V, Vi, Vii, Viii, Ep=2346	SN	Colima	Teocman	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FFM	Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$841,046	\$841,046	\$841,046	\$841,046	\$408,228	\$408,228	\$408,228	\$408,228	48.54	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815391	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 2, Ii, Vii, Viii, Ep=2347	SN	Colima	Teocman	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FFM	Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901,004	\$901,004	\$901,004	\$901,004	\$270,301	\$270,301	\$270,301	\$270,301	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815393	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 2, Ii, V, Vi, Vii, Viii, Ep=2350	SN	Colima	Teocman	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FFM	Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$828,262	\$828,262	\$828,262	\$828,262	\$350,985	\$350,985	\$350,985	\$350,985	42.38	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815738	Excavación, Demolición De Hiler De Concreto En Cementación, Som. Y Colón. De Elementos Retrat. De 13,038.04 M <sup>2</sup> . En El Sector Deportivo Del Jardín Principal De El Colono, Mpio. De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815765	Techumbre Para Caucha Villas Alameda, Villa De Alvarado, Col.	-	Colima	Villa de Alvarado	Cobertura municipal	Subsidios		0022	Programa Regional		SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,223,479	\$1,732,368	\$1,732,368	\$1,732,368	\$1,223,479	\$1,223,479	\$829,268	70.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815776	Techumbre Para Caucha De Ouse Múltiples, Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios		0022	Fortalecimiento o Financiero		SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$731,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815787	Mejoramiento De 13,038.04 M <sup>2</sup> . Y Suministro Y Colocación De Ladrillos Y Hiler 10 M <sup>2</sup> . De La Caucha De Ouse Múltiples El Portazo En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815855	Techumbre Para Caucha En Barrio El Colono Y Muro De Contención Para Múltiples Ouse, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios		0022	Fortalecimiento o Financiero		SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$510,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815861	Construcción De Banquetas En La Unidad De Plan De Seguro, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815870	Reparación E Instalación De Ladrillos Pulidos En Alumbrado Público De La Cal. Leon De Valle, Villa De Alvarado, Col.	-	Colima	Villa de Alvarado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$281,988	\$281,988	\$281,988	\$281,988	\$281,988	\$281,988	\$281,988	\$281,988	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400816100	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 2, Ii, V, Vi, Vii, Viii, Ep=2354	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FFM	Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$234,865	\$234,865	\$234,865	\$234,865	30.00	\$0	Metros	100	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400816116	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 2, Ii, V, Vi, Vii, Viii, Ep=2647	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FFM	Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,289,869	\$2,289,869	\$2,289,869	\$2,289,869	\$6,686,961	\$6,686,961	\$6,686,961	\$6,686,961	30.00	\$0	Metros	100	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400816123	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 2, Ii, V, Vi, Vii, Viii, Ep=2648	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FFM	Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,409,907	\$4,409,907	\$4,409,907	\$4,409,907	\$1,994,336	\$1,994,336	\$1,994,336	\$1,994,336	45.22	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400816127	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 2, Ii, V, Vi, Vii, Viii, Ep=2649	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FFM	Infraestructura a Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,982,772	\$1,982,772	\$1,982,772	\$1,982,772	\$594,832	\$594,832	\$594,832	\$594,832	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400816199	Construcción Y Mantenimiento Y Conservación De Obra Civil En Las Oficinas De La Secretaría De Infraestructura De Desarrollo Urbano	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$947,509	\$947,509	\$947,509	\$947,509	\$947,509	\$947,509	\$947,509	\$947,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400816207	Mantenimiento A La Caucha De Fútbol Y Área Deportiva, El Obeso, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
COL16140400816217	Construcción De Cancha En La Localidad De Las Huastas, Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$964,489	\$964,489	\$964,489	\$964,489	\$964,489	\$964,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16140400816223	Cerro Perimetral Y Gradería En Cancha de Fútbol De La Localidad De La Loma, Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$228,962	\$228,962	\$228,962	\$228,962	\$228,962	\$228,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16140400816237	Rehabilitación De Calles En Las Locales De El Cobano, Cuautémoc, Col.	-	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$468,344	\$468,344	\$468,344	\$468,344	\$468,344	\$468,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16140400816242	Construcción De Muro Perimetral En El Complejo De Seguridad Pública Municipal Y Procuraduría De Justicia En Cerro De Oro, Tecoman	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U330 Fortalecimiento o Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$495,553	\$495,553	\$495,553	\$495,553	\$495,553	\$495,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16140400817669	Separación De Acceso A Las Ramadas De Pinches, Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$732,998	\$732,998	\$732,998	\$732,998	\$732,998	\$732,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16140400817679	Jardín Vecinal La Gloria, Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16140400817714	Jardín Vecinal La Gloria, Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Remate de espacio público	20-Desarrollo Social	SEIDOR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$283,888	\$287,361	\$287,361	\$287,361	\$287,361	\$278,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16140400817748	Plan Maestro Para El Área De La Cuadrada, Villa De Alvaraz, Col.	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16140400824002	CONSTRUCCION DE LA CALLE PARA David Rodolfo Chavez, Coganatlan(Primera Etapa)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$22,365,710	\$22,365,710	\$22,365,710	\$5,479,300	\$5,479,300	\$5,479,300	\$5,479,300	24.50	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824013	Rehabilitación De La Unidad De Cirujías Ambulatorias Del Hospital(Primera Etapa)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$356,815	\$356,815	\$356,815	\$356,815	29.34	\$0	Equipamiento	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824117	CONSTRUCCION DE ANEXOS REACTIVO SUDOR-TECOPAN-REV. SAN ANTONIO, COMALA, COL.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,226,724	\$1,226,724	\$1,226,724	\$1,226,724	27.26	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824126	Reasfaltación De Circuito Vial.	-	Colima	Coganatlan	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Cuautémoc.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,321,677	\$1,321,677	\$1,321,677	\$1,321,677	29.37	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824129	CONSTRUCCION DE ANEXOS REACTIVO TRAMO VILLA DE ALVARAZ - COMALA	-	Colima	Villa de Alvaraz	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ALVARAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$389,922	\$389,922	\$389,922	\$389,922	28.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824143	Proyecto Ejecutivo De Modernización De La Calle Melchor Herrera, Tramo: Av. Pío Suarez - Calle Higueronete	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824162	Proyecto Ejecutivo De Remoción Vial Integral: Calzada Galván (Tramo: Glorieta Del Rey Colima) Y Blvd. Independencia (Tramo: S/O Capua Norte - Intersección Marcelino Barragán) Primera Etapa	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$375,190	\$375,190	\$375,190	\$375,190	28.86	\$0	Metros	0	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824188	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Via Niños Heróes, Tramo Liberación Calzada Pedro A. Galván	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824192	Pavimentación Del Camino De Acceso Al Panteco.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824198	CONSTRUCCION DE ANEXOS REACTIVO EN LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PÉLA.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824203	Proyecto Ejecutivo De Coloriría El Trapiche Colima, Tramo Blvd. Camino Real - Felipe Sevilla Del Río. Incluyendo Rama Libramiento General Marcelino García Barragán	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$267,020	\$267,020	\$267,020	\$267,020	29.67	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824210	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Tramo Revolución Y Pío Suarez.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824223	CONSTRUCCION DE ANEXOS REACTIVO TRAMO AMERICA-FLOR DE CROC.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,130,000	\$4,130,000	\$4,130,000	\$1,151,778	\$1,151,778	\$1,151,778	\$1,151,778	27.89	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824228	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Via Colima - Villa De Alvaraz, Tramo Av. Gonzalo De Andornal - Av. Felipe Sevilla Del Río - Av. María Alumada De Gómez	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$293,747	\$293,747	\$293,747	\$293,747	29.67	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824235	CONSTRUCCION DE ANEXOS REACTIVO TRAMO EL CHEMAL-LA CUARTA.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$836,615	\$836,615	\$836,615	\$836,615	28.85	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824245	Modernización Del Camino De Acceso Al Balneario Sanitario De Tecoman.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,650,000	\$2,189,999	\$2,189,999	\$2,189,999	\$2,189,999	28.63	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824247	Estudio Técnico Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Alvaraz	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$403,455	\$403,455	\$403,455	\$403,455	29.11	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824260	Modernización De La Vialidad Y Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Alcantarillado De La Calle Morelos.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16140400824277	Estudio Técnico Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Tecoman.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$791,426	\$791,426	\$791,426	\$227,997	\$227,997	\$227,997	\$227,997	28.81	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restingro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL1610400828728	Repar. Construcción Edif. A. 3 Salas Educativas. Folio=20160700-16	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenio	0526 Fondo concurrencial de la inversión en infraestructura a para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,096,374	\$6,096,374	\$6,096,374	\$6,096,374	\$2,755,431	\$2,755,431	\$2,755,431	45.20	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610400828738	Constr. Biblioteca Del Inamo la Etag. Folio=20160407-16	SN	Colima	Cuautémec	Cobertura municipal	Convenio	0530 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$9,694,343	\$9,694,343	\$9,694,343	\$9,694,343	\$5,704,683	\$5,704,683	\$5,704,683	58.85	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610400828776	Cambio Luminarias En El Auditorio Del Inamo. Folio=20160400-16	SN	Colima	Cuautémec	Cobertura municipal	Convenio	0530 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$178,131	\$178,131	\$178,131	\$178,131	\$156,072	\$156,072	\$156,072	87.62	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610400828794	Manto. Sonomura, Rep. Limpieza Y Plifomeo. Folio=20160403-16	SN	Colima	Cuautémec	Cobertura municipal	Convenio	0530 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
COL1610400829133	Construcción De Panteón Vehicular En La Calle Sutiliano Legar, En Cuautémec, Col. - 6816	6816	Colima	Cuautémec	Cobertura municipal	Subsidio	0557 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUTÉMEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,320,011	\$1,320,011	\$1,320,011	\$1,320,011	29.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
COL1610400829220	Instalación De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Prens, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$497,885	\$497,885	\$497,885	\$497,885	\$497,885	\$497,885	\$497,885	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610400829239	Seguimiento, Alumbado Y Remodelación De Casa Ejidal En La Localidad De Pueblo Nuevo, Copacatlan, Col.	-	Colima	Copacatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,157,414	\$1,157,414	\$1,157,414	\$1,157,414	\$1,157,414	\$1,157,414	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
COL1610400829230	Fábrica De Inocenciones Faveli (Ft) En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0170 Beca de egresados públicos	20-Desarrollo Social	SEIDOR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$9,669,203	\$9,669,203	\$9,669,203	\$9,669,203	\$9,669,203	\$9,669,203	\$6,663,772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610400829374	Equippamiento Del Hospital Metropolitano Infantil, Villa De Alvarez Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0005 Seguro Popular	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución	2016	\$86,873,698	\$86,873,698	\$43,984,442	\$43,984,442	\$43,984,442	\$43,984,442	\$41,160,874	50.63	\$0	Equipamiento	0	0.00	50.63	Financiera: / Física: SE GERARON RESERVACIONES POR EL 60.33 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610400829379	Cobertura De Área De Uso Múltiple Col. Idconstr-La Estación	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,163,169	\$1,163,169	\$1,163,169	\$1,163,169	\$1,163,169	\$1,163,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
COL1610400830167	Desarrollo Y Conformación De Bordo En Puentes Que Cruzan Rio Payya En Carreteras Los Limónes-Aguas Arriba, Mpio. De Colima, Col	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610400830384	Desarrollo Y Conformación De Bordo En Puentes Que Cruzan Rio Payya En Carreteras Los Limónes-Aguas Arriba, Mpio. De Colima, Col	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100834879	Modernización De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos, Colima, Col. (5da Etapa)	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$6,449,997	\$6,449,997	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840661	Cerro Perimetral, Mantto. Servicio Sanitario, Red Sanitaria. Folio=2011-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INCOEID	Educación	En Ejecución	2016	\$892,365	\$892,365	\$892,365	\$892,365	\$892,365	\$892,365	\$892,365	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840705	Edif C Da Aula Didactica Adosada, Cub. Concreto. Estruc. Refg. 6x8 M. Folio=2012-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$342,270	\$342,270	\$342,270	\$342,270	\$321,987	\$321,987	\$321,987	94.07	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840718	Edif C Aula Did. Adosada, Estruc. Ref. Cub. Concreto 6x8 M. Folio=2013-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$350,628	\$350,628	\$350,628	\$350,628	\$318,765	\$318,765	\$318,765	90.91	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840734	Edif C, Constr. Aula Did. Estruc. Ref. Cub. Concreto 6x8 M. Folio=2014-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$339,522	\$339,522	\$339,522	\$339,522	\$311,279	\$311,279	\$311,279	91.68	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840750	Edif B, Constr. Aula Did. Zw. Cub. Concreto. Estruc. Ref. 6x8 M. Folio=2015-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$341,763	\$341,763	\$341,763	\$341,763	\$312,704	\$312,704	\$312,704	91.50	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840760	Edif B, Constr. Aula Did. Estruc. Ref. Cub. Concreto 6x8 M. Folio=2016-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$337,248	\$337,248	\$337,248	\$337,248	\$289,291	\$289,291	\$289,291	85.78	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840771	Edif D, Constr. Aula Did. Zw. Cub. Concreto. Estruc. Ref. 6x8 M. Folio=2017-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$346,323	\$346,323	\$346,323	\$346,323	\$346,323	\$346,323	\$346,323	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840782	Edif A, Aula Did. Adm. Estruc. Ref. 6x8 Cub. Concreto. Folio=2018-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$339,706	\$339,706	\$339,706	\$339,706	\$339,706	\$339,706	\$339,706	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840789	Edif G, Constr. Aula Did. Adm. Estruc. Ref. 6x8 M. Folio=2010-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$338,274	\$338,274	\$338,274	\$338,274	\$308,239	\$308,239	\$308,239	91.12	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840797	Constr. Cobertura Lam. En Patio Civico 4ed.7 M. Estruc. Ref. 6x8 M. Folio=2015-16	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$117,786	\$117,786	\$117,786	\$117,786	\$117,581	\$117,581	\$117,581	99.83	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840806	Inst. Cancellation, Rep. Serv. Sanitario. Empresas, Alim. Eléctrica. Folio=2016-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$659,644	\$659,644	\$659,644	\$659,644	\$659,644	\$659,644	\$659,644	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840818	Constr. Dos Aulas Did. Estruc. Ref. Cub. Concreto 6x8 M. De. Folio=2017-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$745,629	\$745,629	\$745,629	\$745,629	\$723,885	\$723,885	\$723,885	97.08	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100840829	Mantto. Sum y Col. Nella Chiles, Obertura D. Concreto, Rode De Arbol. Folio=2019-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FEM Infraestructur a Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLOMBENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$233,930	\$233,930	\$233,930	\$233,930	\$228,826	\$228,826	\$228,826	97.82	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100841282	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Aquilera (Tonalá) En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	0530 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$495,804	\$495,804	\$495,804	\$495,804	\$495,804	\$495,804	\$495,804	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
COL1610100841288	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Ler Etag), Para Beneficiar A La Localidad De Siención (San Chisco), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	0530 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$354,189	\$354,189	\$354,189	\$354,189	\$354,189	\$354,189	\$354,189	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		

Total: 1474

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
COL161010084199	Ampliación Del Sistema De Agua Potable. Para Beneficiar A La Localidad De Las Conchas, En El Municipio De Interochocón, Col.	-	Colima	Interochocón	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$220,857	\$220,857	\$220,857	\$220,857	\$220,857	\$220,857	\$191,317	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL161010084201	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa). Para Beneficiar A La Localidad De Agua Salada, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$244,761	\$244,761	\$244,761	\$244,761	\$244,761	\$244,761	\$203,946	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL161010084307	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa). Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$241,720	\$241,720	\$241,720	\$241,720	\$241,720	\$241,720	\$241,720	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL161010084324	83 Pisos Firmes En Zonas Y Armería	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$622,479	\$622,479	\$622,479	\$622,479	\$622,479	\$622,479	\$622,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL161010085151	Colector Pluvial A Cielo Abierto Colonia Valle De Sol.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		U537 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,370,000	\$5,370,000	\$5,370,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851299	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. No=2675	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,812,859	\$1,443,858	\$1,443,858	\$1,443,858	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851302	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. V. Vi. Vial. No=2676	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,197,375	\$4,197,375	\$4,197,375	\$4,197,375	\$1,259,213	\$1,259,213	\$1,259,213	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851304	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. V. Vi. Vial. No=2677	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	\$1,878,751	\$1,878,751	\$1,878,751	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851306	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. No=2678	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,275,334	\$1,275,334	\$1,275,334	\$1,275,334	\$382,600	\$382,600	\$382,600	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851310	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. V. Vi. No=2679	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,549,993	\$764,998	\$764,998	\$764,998	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851313	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. V. Vi. No=2680	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,348,297	\$1,304,489	\$1,304,489	\$1,304,489	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851314	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. No=2681	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,394,174	\$418,252	\$418,252	\$418,252	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851315	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. No=2682	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,211,558	\$363,467	\$363,467	\$363,467	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851316	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. V. Vial. No=2683	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,077	\$800,077	\$800,077	\$800,077	\$240,023	\$240,023	\$240,023	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851317	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. No=2684	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$964,632	\$964,632	\$964,632	\$964,632	\$289,389	\$289,389	\$289,389	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851405	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. V. Vi. Vial. No=2685	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$234,640	\$234,640	\$234,640	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851408	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vi. V. Vi. Vial. No=2686	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$956,152	\$956,152	\$956,152	\$956,152	\$286,946	\$286,946	\$286,946	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851409	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vial. No=2687	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,225,152	\$367,545	\$367,545	\$367,545	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851413	Mejoramiento De La Infra-Comunidades 1. Vial. No=2689	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,247,028	\$2,247,028	\$2,247,028	\$2,247,028	\$674,108	\$674,108	\$674,108	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1610100851542	Const. Edif 3 Aulas Did. De, Planas Y Andadores. Paises=07-16	SN	Colima	Cuautemoc	Cobertura municipal	Convenio		U026 Fondo concorsable de la inversión en infraestructura y para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,966,259	\$989,294	\$989,294	\$989,294	50.31	\$0	Otros	100	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1710100851533	En Edif A Constr. Y Equip. De Adm. Portico. En Edif 8 Aola. Paises=30-17	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1007 FOM Infraestructura y Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$984,946	\$984,946	\$984,946	30.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registros: SISEM: Para al siguiente nivel.	
COL1710100852144	Equipoamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$154,975	\$154,975	\$46,493	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:	
COL1710100852161	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,515,305	\$4,515,305	\$1,354,591	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:	
COL1710100852172	Fortalecimiento De Las Capacidades Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,192,000	\$2,192,000	\$657,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:	
COL1710100852180	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,323,270	\$20,323,270	\$10,946,269	\$6,424,032	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:
COL1710100852188	Fortalecimiento Del Sistema De Vigilancia En La Unidad	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,614,823	\$19,614,823	\$5,884,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:	
COL1710100852201	Equipoamiento Para Las Instituciones De Seguridad Pública Y Participación De Justicia	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$31,903,789	\$31,903,789	\$9,571,137	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:	
COL1710100852213	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,060,100	\$1,060,100	\$316,030	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:	
COL1710100852217	Equipoamiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$960,200	\$960,200	\$288,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:	
COL1710100852228	Fortalecimiento De La Policía Proceal	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$432,200	\$432,200	\$129,660	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:	

Total: 1474

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL1710100852232	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,454,467	\$1,454,467	\$436,340	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852236	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$925,000	\$925,000	\$277,500	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852246	Equipoamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Criminales	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,852,093	\$4,852,093	\$1,455,628	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852255	Fortalecimiento De Las Áreas Del Sistema Nacional De Información	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,319,792	\$7,319,792	\$2,195,938	\$770,500	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852260	Operación Del Repave	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,440,000	\$2,440,000	\$732,000	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852265	Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,271,806	\$5,271,806	\$1,581,542	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852272	Fortalecimiento Ocas	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$367,977	\$367,977	\$110,393	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852277	Implementación De La Unidad De Policía Cibernetica	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,383,086	\$1,383,086	\$414,926	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852280	Seguimiento Y Evaluación	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$255,000	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852290	Mejoramiento Del Centro De Tratamiento De Adicciones Del Centro De Reinserción Social Colima	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852294	Mejoramiento De Las Estructuras De Merceña De Atención A Las Torres De Vigilancia Del Centro De Reinserción Social Colima	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$580,000	\$174,000	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852299	Acreditación De Establecimientos Penitenciarios	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710100852305	Semefo Y División Forense Trocman	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,398,598	\$3,398,598	\$1,019,579	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: