

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL00170100841328	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Zona Oriente En Cerro De Ortega, Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,879,565	\$1,879,565	\$1,879,565	\$1,879,565	\$1,879,565	\$1,879,565	\$1,879,565	\$1,879,565	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170100852164	Servicios Personales Para Seguridad Publica	001	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,100,108	\$5,100,108	\$2,550,054	\$1,908,454	\$1,908,454	\$1,908,454	\$1,908,454	\$1,908,454	37.42	\$0	Otros	8,400	0.00	37.42	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200855925	Construccion De Cocineta Y Comedores En Cas Enriqueta Echartea En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc Col - 61222	61222	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Educación	En Ejecución	2017	\$480,000	\$288,094	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	712	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200856224	Acondicionamiento De Espacios Fisicos Del Municipio De Ixtlahuacan - 88611	88611	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,557	\$23,557	\$23,557	\$23,557	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856225	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 88491	88491	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200856226	Adquisicion De Software Y Hardware - 88567	88567	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856583	Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo En Calle Estatuto Juridico - 70720	70720	Colima	Tecoman	Tecoman Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,051	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200856584	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Riba Cecilia - 65810	65810	Colima	Tecoman	Tecoman Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$391,666	\$391,666	\$388,290	\$388,290	\$388,290	\$388,290	\$388,290	\$388,290	99.14	\$0	Otros	840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200856585	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De Calle Rio Bravo Y Rio Yaqui En La Col Indeco - 66455	66455	Colima	Tecoman	Tecoman Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,215,287	\$1,215,287	\$1,215,287	\$1,215,287	\$1,215,287	\$1,215,287	81.02	\$0	Metros lineales	277	100.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200856586	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Union - 65794	65794	Colima	Tecoman	Tecoman Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$391,666	\$391,666	\$388,290	\$388,290	\$388,290	\$388,290	\$388,290	\$388,290	99.14	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200856587	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Division Del Norte Apaur - 69060	69060	Colima	Tecoman	Tecoman Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	660	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200856588	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Col Division Del Norte Apaur - 69025	69025	Colima	Tecoman	Tecoman Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$575,000	\$575,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	660	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200856589	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur - 72686	72686	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$56,250	\$56,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200856590	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Cerro De Ortega - 71046	71046	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200856632	Construcción De Tanque Elevado De Cien Metros Cúbicos En Colonia Santa Cecilia Y Campo Verde De La Cabecera Municipal - 80754	80754	Colima	Comala	Comala Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,549,152	\$929,507	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856633	Rehabilitación De Red De Drenaje Descargas Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Guillermo Prieto En Cabecera Municipal - 77873	77873	Colima	Comala	Comala Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$392,621	\$235,576	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856634	Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso De Personas Con Discapacidad Baños Públicos En La Becerrera - 82411	82411	Colima	Comala	La Becerrera Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$148,974	\$89,386	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	283	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856635	Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso De Personas Con Discapacidad Baños Públicos En Nueva Yerabuena - 82361	82361	Colima	Comala	Cofradía de Suchitlán Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$148,974	\$89,386	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,746	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856636	Rehabilitación De Red De Drenaje Descargas Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Cofradía De Suchitlan Comala - 79812	79812	Colima	Comala	Cofradía de Suchitlán Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,750,570	\$1,050,359	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,564	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856637	Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De Los Colomos - 77099	77099	Colima	Comala	Los Colomos Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$379,267	\$227,564	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856638	Rehabilitación De Jardín Principal De El Remudadero - 88058	88058	Colima	Comala	El Remudadero Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,115,000	\$669,011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	367	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856639	Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De El Remudadero - 77263	77263	Colima	Comala	El Remudadero Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$356,301	\$213,784	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	367	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856642	Mejoramiento De Calle Gorgonio Avalos En Suchitlan Comala - 82467	82467	Colima	Comala	Suchitlán Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,258,611	\$755,179	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856643	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Gladiola Localidad De Suchitlan - 76865	76865	Colima	Comala	Suchitlán Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$266,726	\$160,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL00170200856644	Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Primavera Localidad De Zacualpan - 77816	77816	Colima	Comala	Zacualpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$188,922	\$113,355	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	38	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200856645	Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De La Nogalera - 77347	77347	Colima	Comala	La Nogalera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$352,970	\$211,785	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	354	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL00170200879132	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 12 Tomas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Col. Lomas De Linda Vista En La Cabecera Municipal	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$153,987	\$92,392	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200879147	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 32 Descargas Domiciliarias En La Col. Benito Juárez De La Localidad De Cofradía De Juárez.	-	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$637,111	\$445,978	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	160	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LICITACIÓN / Física: POR INICIAR LICITACIÓN / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200879156	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 21 Descargas Domiciliarias En Las Calles Fco. Villa Y Av. Torres Quintero De La Comunidad De Rincón De López	-	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$512,935	\$359,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200879167	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 12 Descargas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Col. Lomas De Linda Vista En La Cabecera Municipal.	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,961	\$145,177	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200879203	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Drenaje Fivial De La Localidad De Rincón De López, Mpio. De Armería.	-	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,756	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR PROCESO DE LICITACIÓN / Física: NO INICIADO / Registro: NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200879367	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para La Col. Vista Volcanes En La Col. De Villa De Alvarez, Colima	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,824,742	\$1,412,371	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200879378	Equipamiento, Electrificación Y Rehabilitación De Caseta De Cloración Para Pozo Profundo De La Colonia Jardines En La Col. De Villa De Alvarez, Colima.	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,405,583	\$1,202,792	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200879405	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3, Línea De Conducción, Línea De Alimentación Y Equipamiento De Pozo Profundo Que Sirve A Las Col. Sta. Cecilia Y Campo Verde, De La Cabecera Mpal.	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,872,881	\$2,323,729	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR PROCESO DE LICITACIÓN / Física: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Registro: POR INICIAR LA LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200879414	Construcción De Subcolector Poniente De Aguas Negras En La Cabecera Municipal	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,694,056	\$2,216,433	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Física: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Registro: POR INICIAR LA LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200880269	Construcción De La Red De Agua Potable Y 107 Tomas Domiciliarias En La Colonia Jardines Del Llano III, De La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$401,795	\$241,077	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	548	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Física: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Registro: POR INICIAR LA LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200880319	Construcción De Nueva Línea De Conducción Principal Para Reubicar La Existente Que Abastece A La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,012,601	\$607,561	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	900	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Física: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Registro: POR INICIAR LA LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200880336	Construcción De La Red De Drenaje Y 107 Descargas Domiciliarias En La Colonia Jardines Del Llano III, De La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,352,956	\$811,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	548	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LICITACIÓN / Física: POR INICIAR LICITACIÓN / Registro: POR INICIAR LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200880439	Mejoramiento De La Red De Agua Potable Y Conexión De 26 Tomas Domiciliarias En Las Calles Fco. Velasco Curiel Y Xicotencatl, De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,415	\$662,049	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Física: POR INICIAR LICITACIÓN / Registro: POR INICIAR LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200880462	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$984,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8,602	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Física: POR INICIAR LICITACIÓN / Registro: POR INICIAR LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200880513	Estudio Geohidrológico Para Nueva Fuente De Abastecimiento Al Norte De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	8,602	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR LA LICITACIÓN / Física: POR INICIAR LICITACIÓN / Registro: POR INICIAR LA LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200880699	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En Santiago Norte, Mansanillo	-	Colima	Mansanillo	Mansanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANSANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,248,040	\$624,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130,035	0.00	0.00	Financiera: POR LICITAR / Física: POR LICITAR - POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200880717	Obras De Prot. Caseta De Clor. Equipam. Y Electr. De Pozo Profundo En Santiago Norte	-	Colima	Mansanillo	Mansanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANSANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,671,317	\$835,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45,000	0.00	0.00	Financiera: POR LICITAR / Física: POR LICITAR / Registro: POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL00170200880766	Mejoram. De Estacion Bombeo De A. Negras 3 Y L. A Presión Boulv. M. De La Madrid Desde C. A. Díaz V. Hasta B. Juárez Col 16 Sept.	-	Colima	Mansanillo	Mansanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POT. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANSANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,756,654	\$1,878,327	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23,040	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR LICITAR / Física: OBRA POR LICITAR / Registro: PENDIENTE DE LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL00170200880788	Const. Tanque 40 M3, Cisterna 10 M3, L. Condoo., L. Alila, Equip. Sistema de Bombeo De A. Pot. En C. Oaxaca, Desde C. Gro. En Col 16 Sept.	-	Colima	Mansanillo	Mansanillo Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANSANILLO (CAPAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,563,450	\$781,725	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: POR LICITAR / Física: PENDIENTE DE LICITAR / Registro: POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200880898	Construcción De 1.049 M. De Red De Agua Potable Y 151 Tomas Domiciliarias En La Colonia Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$952,302	\$571,381	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	760	0.00	0.00	Financiera: POR LICITAR / Física: OBRA POR LICITAR / Registro: OBRA POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200880933	Construcción De 918 M. De La Red De Drenaje Y 151 Descargas Domiciliarias En La Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,745,771	\$1,047,463	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	760	0.00	0.00	Financiera: POR LICITAR / Física: POR LICITAR / Registro: POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200880946	Construcción De 1,388 M De Emisor Poniente De 18 Pulg. Y 24 Pulg. En El Municipio De Minatitlán, Colima	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,852,403	\$3,511,442	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,588	0.00	0.00	Financiera: POR LICITAR / Física: POR LICITAR / Registro: POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200882288	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 157 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerro De Ortega.	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	740	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR LICITAR / Física: OBRA POR LICITAR / Registro: OBRA POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200882318	Construcción De La Red De Agua Potable Y 157 Tomas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR LICITAR / Física: OBRA POR LICITAR / Registro: OBRA POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200882339	Construcción De La Red De Drenaje Y 157 Descargas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$575,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR LICITAR / Física: OBRA POR LICITAR / Registro: OBRA POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200882395	Actualización Sistem. Del Padrón De Usuarios De La Zona Urb. De Las Comisiones De Agua De Los Mpios. De Colima, V. De Alv., Comala, Coquim. Y Cuauhtémoc	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,360,640	\$8,180,320	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	321,986	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200882458	Capacitación De La Escuela Del Agua	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA (CEAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	33	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200882505	Elaboración Del Catastro Técnico De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Cabecera Mupl. De Armería Y Cofradía De Juárez	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,445,362	\$2,222,681	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22,125	0.00	0.00	Financiera: PENDIENTE POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200882561	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Colector Sanitario En La Zona Oriente Del Municipio De Colima.	-	Colima	Colima	Colima Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COL00170200882601	Construcción De La Red De A. Potable Y 235 Tomas Domiciliarias En La Col. Santa Fe Residencial P-1794 De La Cabecera Municipal De Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Tecomán Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$571,026	\$285,513	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,005	0.00	0.00	Financiera: POR LICITAR / Física: POR LICITAR / Registro: OBRA POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200882626	Construcción De La Red De Agua Potable Y 76 Tomas Domiciliarias En La Col. Residencial Arrecife P-1783 De La Cabecera Municipal De Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Tecomán Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$736,131	\$368,065	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	550	0.00	0.00	Financiera: POR LICITAR / Física: POR LICITAR / Registro: OBRA POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200882651	Construcción De La Red De Drenaje Y 235 Descargas Domiciliarias En La Col. Santa Fe P-1794 De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,245,664	\$622,832	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,005	0.00	0.00	Financiera: POR LICITAR / Física: POR LICITAR / Registro: POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200882673	Construcción De La Red De Drenaje Y 76 Descargas Domiciliarias En La Col. Residencial Arrecife P-1783 De La Cabecera Municipal	-	Colima	Tecomán	Tecomán Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,459,534	\$729,767	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	550	0.00	0.00	Financiera: POR LICITAR / Física: POR LICITAR / Registro: OBRA POR LICITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200883773	Gastos De Operación Del Programa Proagua, Apartado Apar. En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$706,436	\$405,045	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: PENDIENTE DE INICIAR / Registro: PENDIENTE DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200883785	Gastos De La Supervisión Normativa (Conagua)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,015	\$135,015	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: PENDIENTE DE INICIAR / Registro: PENDIENTE DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200883802	Gastos De Contraloría Social En El Programa Proagua, Apartado Apar. En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	LOS ORGANISMOS OPERADORES EJECUTORES DEL PROGRAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$99,424	\$49,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200887744	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 45 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Los Reyes	-	Colima	Armería	Los Reyes (Zorillos Rural )	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMAPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$531,532	\$208,547	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	225	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888100	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Suchitlán, En El Municipio De Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,650,000	\$1,210,570	\$1,210,570	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL00170200888116	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Plan De Zapote, En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,740,000	\$1,210,570	\$1,210,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888135	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Sardiá (Tama), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,210,570	\$1,210,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888367	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Anzar En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$610,040	\$1,210,570	\$1,210,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888371	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Juárez, En El Municipio De Armería, Col.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,309,781	\$916,846	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888387	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Zinacamtlán (Los Chicos) En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$653,257	\$1,210,570	\$1,210,570	\$58,361	\$58,361	\$58,361	\$58,361	4.82	\$0	Metros lineales	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888400	Paseo Turístico Río Colima Primera Etapa, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$20,000,000	\$5,695,198	\$18,985,326	\$5,695,198	\$5,695,198	\$5,695,198	28.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888412	Rehabilitación De Carretera Cofradía De Suchitlán-San Antonio, Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$12,330,360	\$12,330,360	\$12,330,360	\$11,572,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888421	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Norte En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$11,760,000	\$11,760,000	\$11,760,000	\$8,806,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888431	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Centro En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888441	Rehabilitación Del Camino Veladero De Camotlán-San José De Lumber, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,597,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888444	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Sur En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,820,000	\$7,650,833	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888510	Campus El Naranjo.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física, Incluye Planta De Tratamiento De Aguas Negras.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,021,503	\$3,021,503	\$1,510,752	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,296	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200888658	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II. Ec=2694	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$331,731	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200889156	Campus Valle De Las Garzas, Manzanillo.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$884,637	\$884,637	\$442,319	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	836	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200889639	Campus El Crucero, Tecoman.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,842,914	\$2,842,914	\$1,421,457	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,233	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200889657	Facultad De Ingeniería Electromecánica.- Construcción De Edificio Con 5 Aulas Y Sanitarios Para Hombres Y Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,889,035	\$5,889,035	\$2,944,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200889673	Facultad De Contabilidad Y Administración Manzanillo.- Construcción De 4 Aulas Para Licenciatura Y Posgrado	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,691,492	\$3,691,492	\$1,845,746	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200889697	Facultad De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias.- Construcción De 7 Aulas	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,715,052	\$5,715,052	\$2,857,526	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200890122	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II. Ec=2695	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,205	\$770,205	\$770,205	\$770,205	\$231,062	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200890127	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II. Ec=2696	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,279,971	\$1,279,971	\$1,279,971	\$1,279,971	\$383,991	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891510	Aula De Medios. Folio=911	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$679,462	\$679,462	\$679,462	\$679,462	\$384,815	\$384,815	\$384,815	56.64	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL00170200891522	Constr. Aula Didáctica 4. Folio=181r	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$492,015	\$492,015	\$492,015	\$492,015	\$359,792	\$359,792	\$359,792	73.13	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891527	Rep O Sustitucion Canceleria Mal Estado. Folio=18r	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$55,504	\$55,504	\$55,504	\$55,504	\$44,016	\$44,016	\$44,016	79.30	\$0	Metros	100	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891550	Aula De Usos Múltiples, Rampas. Folio=190i	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$802,168	\$802,168	\$802,168	\$802,168	\$388,759	\$388,759	\$388,759	48.46	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891555	Sust. Canceleria Persiana Y Aluminio. Folio=415p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$645,177	\$645,177	\$645,177	\$645,177	\$346,615	\$346,615	\$346,615	53.72	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891558	Cubierta Estructura Metalica. Folio=124j	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$82,542	\$82,542	\$82,542	\$82,542	\$52,751	\$52,751	\$52,751	63.91	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891564	Rampa Discapacitados, Portico Ingreso. Folio=134	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$174,710	\$174,710	\$174,710	\$174,710	\$141,241	\$141,241	\$141,241	80.84	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891565	Construccion Aula De Medios. Folio=0023a	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$639,940	\$639,940	\$639,940	\$639,940	\$560,893	\$560,893	\$560,893	87.65	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891568	Bodegas Para Tm Y Tv. Folio=212d	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$674,453	\$674,453	\$674,453	\$674,453	\$258,136	\$258,136	\$258,136	38.27	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891574	Establecimiento De Consumo Escolar Y Dos Bodegas. Folio=207i	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$432,242	\$432,242	\$432,242	\$432,242	\$129,673	\$129,673	\$129,673	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891579	Sust. Piso De Loseta Ceramica. Folio=007d	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$595,386	\$595,386	\$595,386	\$595,386	\$430,309	\$430,309	\$430,309	72.27	\$0	Metros	100	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891581	Sala De Lectura 3x4. Folio=014s	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$249,158	\$249,158	\$249,158	\$249,158	\$74,747	\$74,747	\$74,747	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891585	Aula De Medios. Folio=010y	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$694,168	\$694,168	\$694,168	\$694,168	\$493,610	\$493,610	\$493,610	71.11	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891589	Aula Didactica Para 2. Folio=203y	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$374,846	\$374,846	\$374,846	\$374,846	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891602	Sust. Piso Loseta Ceramica. Folio=43p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$101,405	\$101,405	\$101,405	91.34	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891607	Bodega Tm Y Tv, Establecimiento Consumo Escolar. Folio=254t	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$210,174	\$210,174	\$210,174	\$210,174	\$84,446	\$84,446	\$84,446	40.18	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891619	Estab. Comumo Escolar, Bodega Tm Y Tv. Folio=0040s	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$523,265	\$523,265	\$523,265	\$523,265	\$156,980	\$156,980	\$156,980	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891645	4 Desayunadores Prefabricados. Folio=472g	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,660	\$250,660	\$250,660	\$250,660	\$243,050	\$243,050	\$243,050	96.96	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891650	Aula Didactica Para 2. Folio=371i	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$381,039	\$381,039	\$381,039	\$381,039	\$228,109	\$228,109	\$228,109	59.87	\$0	Metros	100	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891657	Impemobilizacion Edif B. D. Folio=0003h	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$347,597	\$347,597	\$347,597	\$347,597	\$104,279	\$104,279	\$104,279	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891669	Area Techada De 8 Desayunadores. Folio=010q	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$317,413	\$317,413	\$317,413	\$317,413	\$290,865	\$290,865	\$290,865	91.64	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891672	Cubierta Estructura Metalica Y Lam. Pintro. Folio=311u	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,162,934	\$1,162,934	\$1,162,934	\$1,162,934	\$457,164	\$457,164	\$457,164	39.31	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891692	Cocina Tiempo Completo. Folio=0025z	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$326,431	\$326,431	\$326,431	\$326,431	\$97,929	\$97,929	\$97,929	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891695	Remod. Servicios Sanitarios Y Sust. Muro. Folio=308g	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$700,484	\$700,484	\$700,484	\$700,484	\$479,433	\$479,433	\$479,433	68.44	\$0	Metros	100	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891709	Bodega Tm Y Tv, Area Techada En Desayunadores. Folio=0031d	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$519,446	\$519,446	\$519,446	\$519,446	\$243,392	\$243,392	\$243,392	46.86	\$0	Metros	100	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891711	Constr. Bodega 3x8, Cocina 3x8, Y Area Techada. Folio=188k	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$697,215	\$697,215	\$697,215	\$697,215	\$498,964	\$498,964	\$498,964	71.57	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891714	Bodega Tm, Pintura, Malla Ciclon 100 Ml. Folio=94w	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$521,392	\$521,392	\$521,392	\$521,392	\$208,571	\$208,571	\$208,571	40.00	\$0	Metros	100	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200891719	Anexos Para Equipo De Docente. Folio=0001i	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$446,779	\$446,779	\$446,779	\$446,779	\$134,034	\$134,034	\$134,034	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200893073	Modernización Circuito Vial Villa De Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan En Villa De Álvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9-Comunicaciones y Transportes	SEIDOR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$25,539,130	\$29,400,000	\$29,400,000	\$25,539,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200893384	Universidad de Colima - Bachilleratos Técnicos Núms. 04 Y 16.- Adecuación Para Módulo De Servicios Sanitarios	1	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$642,786	\$642,786	\$321,393	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,820	0.00	0.00	Financiera: / Física: En elaboración proyecto ejecutivo. / Registro: En elaboración proyecto ejecutivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL00170200893397	Universidad De Colima.- Bachilleratos Técnicos Nms. 08, 09 Y 10.- Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios.	2	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,097,435	\$1,097,435	\$548,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,833	0.00	0.00	Financiera: / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200893878	Bodega. Folio=277d	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$227,908	\$227,908	\$227,908	\$227,908	\$68,373	\$68,373	\$68,373	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200893892	Constr. Aula Didáctica, Mod. Sanitarios. Folio=171u	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$812,972	\$812,972	\$812,972	\$812,972	\$243,891	\$243,891	\$243,891	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200893913	Revelación De Terreno Y Registros Con Rejilla. Folio=78o	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$116,445	\$116,445	\$116,445	\$116,445	\$113,233	\$113,233	\$113,233	97.24	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200893924	Rep. Y Sust. De Cancelería, Ventanas. Folio=0005v	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$270,284	\$270,284	\$270,284	\$270,284	\$262,820	\$262,820	\$262,820	97.24	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200893953	Rampa Para Discapacitados. Folio=324y	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$163,445	\$163,445	\$163,445	\$163,445	\$86,509	\$86,509	\$86,509	52.93	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200893968	Establecimiento Consumo Escolar. Folio=127x	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$249,970	\$249,970	\$249,970	\$249,970	\$154,713	\$154,713	\$154,713	61.89	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200893986	Sust. Cerco Malla Cíclon 125 Ml. Guarnición De Concreto. Folio=470i	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$275,268	\$275,268	\$275,268	\$275,268	\$265,312	\$265,312	\$265,312	96.38	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894005	Sust. Cerco Malla Cíclon 150 Ml. Folio=0010x	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$176,949	\$176,949	\$176,949	\$176,949	\$53,085	\$53,085	\$53,085	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894027	Cocina Tiempo Completo 4x3 M. Folio=0009h	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$266,607	\$266,607	\$266,607	\$266,607	\$219,534	\$219,534	\$219,534	82.34	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894057	Cubierta Estructura Metalica Y Lamina. Folio=287k	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$872,299	\$872,299	\$872,299	\$872,299	\$848,236	\$848,236	\$848,236	97.24	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894083	Sust. Piso Existente Con Loseta Ceramica. Folio=0034r	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$195,557	\$195,557	\$195,557	\$195,557	\$190,162	\$190,162	\$190,162	97.24	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894099	Cubierta En Desayunadores. Folio=0017p	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$159,924	\$159,924	\$159,924	\$159,924	\$133,088	\$133,088	\$133,088	83.22	\$0	Metros	100	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894120	Sust. Cerco Malla Cíclon, Guarnición De Concreto. Folio=0017q	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$81,362	\$81,362	\$81,362	\$81,362	\$79,118	\$79,118	\$79,118	97.24	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894142	Construcción Aula User. Folio=047e	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$465,259	\$465,259	\$465,259	\$465,259	\$243,927	\$243,927	\$243,927	52.43	\$0	Metros	100	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894170	Remod. De Aula User Y Aula De Medios. Folio=0025z	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$728,075	\$728,075	\$728,075	\$728,075	\$379,851	\$379,851	\$379,851	52.17	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894195	Cancha Usos Múltiples Techada. Folio=0013d	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$886,652	\$886,652	\$886,652	\$886,652	\$493,233	\$493,233	\$493,233	55.63	\$0	Metros	100	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894212	Sust. Cerco Malla Cíclon 100 Ml. Sistema De Drenas Pluviales. Folio=426v	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$379,617	\$379,617	\$379,617	\$379,617	\$113,885	\$113,885	\$113,885	30.00	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894227	Sust. Y Col. De 4 Lamparas Punta Poste, Malla Cíclon 150 Ml. Folio=0011i	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$252,745	\$252,745	\$252,745	\$252,745	\$75,824	\$75,824	\$75,824	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894239	Sustitución De Impermeabilización. Folio=0032j	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$135,867	\$135,867	\$135,867	\$135,867	\$68,566	\$68,566	\$68,566	50.47	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894259	Remod. Integral Servicios Sanitarios. Bodega Tm Y Tv. Folio=461a	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$289,182	\$289,182	\$289,182	\$289,182	\$192,932	\$192,932	\$192,932	66.72	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894281	Rep. Cubierta Lona Cables Tensores Y Lona. Folio=0066x	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$18,342	\$18,342	\$18,342	\$18,342	\$17,836	\$17,836	\$17,836	97.24	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894291	Bodega Tm Y Tv. Folio=0024u	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$227,794	\$227,794	\$227,794	\$227,794	\$68,338	\$68,338	\$68,338	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200894293	Sust. Puertas Metalicas, Pintura Epoxica. Folio=0070m	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$66,400	\$66,400	\$66,400	\$66,400	\$19,920	\$19,920	\$19,920	30.00	\$0	Metros	100	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200895234	Rehabilitación Biblioteca. Fcitem=20160677	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública			INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200897870	Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica, Municipio De Cuauhtémoc, Colima - 5544123	5544123	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,320,000	\$1,320,000	\$390,985	\$390,985	\$390,985	\$390,985	\$390,985	29.62	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200899516	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica, En La Escuela Primaria 3 De Abril, Municipio De Cuauhtémoc, Colima - 5543399	5543399	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,470,000	\$1,470,000	\$435,272	\$435,272	\$435,272	\$435,272	\$435,272	29.61	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00170200900346	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica En La Escuela Primaria Benito Juárez, Municipio De Cuauhtémoc, Colima - 5543339	5543339	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$398,904	\$398,904	\$398,904	\$398,904	\$398,904	29.55	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
COL13130100125437	Materiales Y Suministros Foccc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$823,000	\$1,075,719	\$1,075,719	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	99.96	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125554	Servicios Generales Foccc	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11,516,830	\$8,046,910	\$8,046,910	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	99.98	\$0	Metros Cuadrados	3,158	100.00	97.70	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 6 Foccc	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,278,000	\$2,651,706	\$2,651,706	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	99.83	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125735	Obra Pública Foccc	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,384,336	\$5,695,868	\$5,695,868	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	99.47	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125862	Obra Pública Uec 'S	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	98.77	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100126901	Servicios Generales 066 Y 089	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,270,505	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100127015	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 18 066 Y 089	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,095,613	\$7,225,140	\$7,225,140	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	99.98	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100284667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 3 Foccc	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,286,432	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	100.00	\$0	Pieza, licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. Of	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,057,784	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,611	\$6,021,611	\$6,021,611	\$6,021,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Sileda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,935,100	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	100.00	\$0	Pieza, Equipo.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,297,565	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,064,051	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,128,685	\$2,104,685	\$2,104,685	\$2,104,685	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100298717	Servicios Generales. Fcrtspn	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Num 19.- (Cerro De Ortega, Mpio. Tecoman) Construcción De Biblioteca	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,988,503	\$2,988,503	\$1,494,252	\$1,338,017	\$1,298,602	\$1,298,602	\$1,298,602	\$1,298,602	43.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447075	Bachillerato Tecnico Num 14.- (El Colomo Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cercado Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237,593	\$237,593	\$118,796	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	44.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447328	Bachillerato Tecnico Num 18.- (Mpio. Coquimatlan) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473,009	\$473,009	\$236,505	\$230,955	\$230,955	\$230,955	\$230,955	\$230,955	48.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447441	Bachillerato Tecnico Num 12.- (Suchitlan, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105,353	\$105,353	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447603	Bachillerato Tecnico Num 15.- (La Albarada, Mpio. Colima) Const. De Aula, Sala De Prof., 2 Cubiculos Para Orientadores, Mas Obra Exterior Y Dotación De Servicios.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,780,081	\$2,780,081	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448298	Bachillerato Tecnico Num 22.- (Queseria, Mpio. Cuauhtemoc) Edificio C.- Admon., Edificio D.- C.Ómputo Y 1 Aula, Edificio E.- 2aulas, Obra Exterior.	8	Colima	Cuauhtemoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$6,326,025	\$5,900,000	\$6,326,025	\$6,312,930	\$6,312,930	\$6,312,930	\$6,312,930	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada, complementada con productos financieros del mismo fondo. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448597	Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtemoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para: Admon., C.Ómputo, Lab., 12 Aulas, Sanitarios, Cafeteria.	1	Colima	Cuauhtemoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,174,580	\$20,000,000	\$20,174,580	\$20,174,536	\$20,174,536	\$20,174,536	\$20,174,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada, complementada con productos financieros del mismo fondo. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448894	Bachillerato Tec. Num 13.- (Mpio. Cuauhtemoc) Ampliación De Admon., Const. Edif. C. Biblioteca, Sala De Prof., Cubiculos De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtemoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,056,320	\$6,056,320	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso de ministrado / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL1510100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15,859,000	\$14,846,707	\$14,846,707	\$14,844,592	\$14,693,092	\$14,693,092	\$14,693,092	98.97	\$0	Equipamiento	0	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,511,900	\$2,434,900	\$2,434,900	\$2,434,900	\$1,962,900	\$1,962,900	\$1,962,900	80.62	\$0	Lote	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,035,496	\$12,035,496	\$12,035,496	\$11,512,801	\$11,512,801	\$11,512,801	\$11,512,801	95.66	\$0	Equipamiento	0	0.00	91.40	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$751,440	\$751,440	\$751,440	\$751,440	88.40	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,117,325	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,278,500	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,291,404	\$24,903,159	\$24,903,159	\$24,900,757	\$24,900,757	\$24,900,757	\$24,900,757	99.99	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,051,501	\$12,388,665	\$12,388,665	\$12,388,665	\$12,238,665	\$12,238,665	\$12,238,665	98.79	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Repuvs	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,339,000	\$10,761,317	\$10,761,317	\$10,582,289	\$9,087,551	\$9,087,551	\$9,087,551	84.45	\$0	Equipamiento	0	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807,041	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,763,496	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,558,955	\$14,717,384	\$14,717,384	\$14,195,748	\$10,080,154	\$10,080,154	\$10,080,154	68.49	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1510200499942	Escuela De Turismo Y Gastronomía - 1a Etapa Construcción De Edificio Para Centro De 10 Aulas, 6 Cubículos Para Pto. Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$22,137,489	\$22,137,489	\$22,137,489	94.87	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	92.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510200499984	Facultad De Ciencias Políticas.- 1a Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado En Ciencias Políticas, 5 Aulas, 10 Cubículos Pto. Administración, Aula De Uso Múltiple Y Áreas Comunes	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$11,507,782	\$11,635,940	\$11,507,782	\$11,635,940	\$11,635,940	\$11,635,940	\$11,635,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. complementada con recursos de rendimientos financieros del mismo fondo. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510300550383	Construcción Del Parque Ecologico Metropolitano - De Tecoman, Colima		Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U036	Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,621,586	\$200,986,669	\$200,986,669	\$200,986,669	\$200,986,669	#####	\$200,986,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510400604626	Bachillerato Num 3. (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De Edificio O De 3 Aulas Edificio H De 3 Aulas Obra Exterior: Pta.Tratamiento/ Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,808,962	\$9,808,962	\$9,808,962	\$9,808,962	98.09	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	100.00	Financiera: Obra contratada terminada. / Física: Obra contratada terminada. / Registro: Obra contratada terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510400604676	Bachillerato Tecnico Num 4.- (Mpio. Tecoman) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" Con 3 Aulas Y Servicios Sanitarios Obra Exterior: Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,795,107	\$5,063,060	\$5,063,060	\$5,063,060	50.63	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	75.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510400604793	Bachillerato Técnico Núm. 8.- (Mpio. Manzanillo) Ampliación Y Adecuación De Biblioteca, Adecuación De Archivo Y Rack, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Adecuación De Puertas Y Pasillos.	3	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,548,214	\$5,548,214	\$2,774,107	\$2,372,573	\$852,715	\$852,715	\$852,715	15.37	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	31.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510400604882	Bachillerato Tecnico Num 14.- (El Colono Mpio. Manzanillo) Adecuación De Laboratorio Y 2 Cubículos, Construcción De 3 Aulas, sanitarios, Rehabilitación De Luminarias En Exteriores.	4	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,118,184	\$5,118,184	\$2,559,092	\$2,363,286	\$708,986	\$708,986	\$708,986	13.85	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	14.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510400604939	Bachillerato Técnico Núm. 17.- (Mpio. Comala) Construcción De Cubículos Para Tutorías, Remodelación De Laboratorio, Ampliación Para Sanitarios Y Sala De Maestros.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$514,500	\$514,500	\$514,500	\$514,500	\$514,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	50.00	Financiera: Terminado los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Terminado los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Terminado los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15150400604979	Bachillerato Técnico Nóm. 20.- (Mpio. Tecoman) Ampliación de Módulo De Sanitarios, Adecuación Para 4 Cubículos De Tutorías, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,423,422	\$1,423,422	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	50.00	\$0	Metros Cuadrados	888	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605022	Bachillerato Técnico Nóm. 21 (Mpio. Armería) Construcción De 2 Aulas, Adecuación Para Biblioteca Y 4 Cubículos De Tutorías Y Orientación.	7	Colima	Armería	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,905,105	\$6,905,105	\$6,905,105	\$5,944,916	\$5,097,545	\$5,097,545	\$5,097,545	73.82	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	90.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605056	Bachillerato Técnico Nóm. 22.- (Quesería, Mpio. Cuauhtémoc) Adecuación Para Cubículos, Rack Mobiliario Y Equipo Para Admón., C.De Cómputo Y Aulas, Complemento Para Obra Exterior De La 1a Etapa.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,118,042	\$3,118,042	\$1,559,021	\$989,197	\$989,197	\$989,197	\$989,197	31.72	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	32.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,435	\$1,367,435	\$1,367,435	\$827,736	\$827,736	\$827,736	\$827,736	60.53	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,723	\$2,756,723	\$2,756,723	\$1,714,379	\$1,714,379	\$1,714,379	\$1,714,379	62.19	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615967	Parque Santa Gettrudis Etapa II Fraccionamiento Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980,947	\$980,947	\$980,947	\$589,923	\$589,923	\$589,923	\$589,923	60.14	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616010	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Jose María Morelos	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	98.18	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616115	Terminación De Parque Ecoturístico Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	95.95	\$0	Equipamiento	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616150	Rehabilitación Del Parque Piedra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,117	\$253,117	\$253,117	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	98.18	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616199	Construcción De La Segunda Etapa De La Vialidad Liceo De Varones De Belisario Domínguez Al Instituto De Oncología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	97.79	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616267	Rehabilitación De La Vialidad Av. Mercedes Cabrera.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,256,666	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	93.44	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616299	Adquisición Y Colocaciones De Alumbrado En Camellones Paseo Las Parotas Carretera Villa De Alvarez-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	95.82	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616340	Modernización A Base De Concreto Hidráulico Y Adoquín De La Calle Constitución	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	97.29	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616379	Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	96.23	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616426	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Quesería.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	92.97	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616463	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258,657	\$258,657	\$258,657	\$253,328	\$253,328	\$253,328	\$253,328	97.94	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616501	Construcción De Línea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaraces.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$600,631	\$600,631	\$600,631	\$600,631	92.93	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616656	Rehabilitación Del Centro Estatal De Oncología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,178,651	\$2,178,651	\$2,178,651	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100631738	Ampliación De La Infra: Componentes 2, VII Y VIII. Ec-2262	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fidelcomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COL15160100636098	Rehabilitación De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142,173	\$142,173	\$142,173	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636140	Construcción De Jardín En La Colonia La Estacion	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$581,216	\$581,216	\$581,216	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	97.74	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636245	Construcción Parque Morelos (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,432,211	\$1,432,211	\$1,432,211	\$1,432,211	93.51	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636257	Construcción De Jardín Cofradía De Morelos.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,805	\$439,805	\$439,805	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	96.69	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL15160100636272	Adquisición Y Colocación De Gimnasios Al Aire Libre En Diferentes Puntos De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	96.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636286	Modernización De La Av. Prol. Gomez Parias (Primera Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,105,105	\$5,105,105	\$5,105,105	\$2,620,097	\$2,620,097	\$2,620,097	\$2,620,097	51.32	\$0	Metros	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636314	Panteon Municipal Del Municipio De Tecoman (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,594,595	\$2,700,702	\$2,700,702	\$2,700,702	\$2,700,702	58.78	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636342	Rehabilitación Del Libramiento Arco Norte.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,042,042	\$2,042,042	\$2,042,042	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	97.63	\$0	Kilómetro	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636367	Adquisición De Una Grúa Con Casaca Y Hidráulica Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtemoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966,907	\$966,907	\$966,907	\$939,946	\$939,946	\$939,946	\$939,946	97.21	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636404	Adquisición De Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtemoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918,919	\$918,919	\$918,919	\$779,984	\$779,984	\$779,984	\$779,984	84.88	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636466	Rehabilitación Del Lieno Charro En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,559	\$203,559	\$203,559	\$199,368	\$199,368	\$199,368	\$199,368	97.94	\$0	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636507	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Remodelación De Los Portales Del Centro Historico De Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,749	\$459,749	\$459,749	\$225,142	\$225,142	\$225,142	\$225,142	48.97	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636560	Modernización Del Centro Estatal De Hemodialisis.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,476,911	\$1,476,911	\$1,476,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636606	Terminación Del Complejo De Asistencia Social.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,900,131	\$1,900,131	\$1,900,131	\$994,404	\$994,404	\$994,404	\$994,404	52.33	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636616	Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	87.61	\$0	Kilómetro	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636640	Modernización De Alumbrado Publico Y Accesos A La Ciudad De Tecoman.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$255,255	\$255,255	\$255,255	\$247,916	\$247,916	\$247,916	\$247,916	97.12	\$0	Luminaria	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636684	Suministro E Instalación De Semáforos En Diferentes Calles.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	79.33	\$0	Equipamiento	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636739	Panteon Municipal De Armeria(Segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	91.00	\$0	Lote	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636774	Construcción Circuito Vial Col. Lazaro Cardenas (Segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	97.65	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636786	Modernización A Base De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero Y Benjamin Gil En Col. Independencia.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$598,951	\$598,951	\$598,951	\$598,951	97.77	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636801	Modernización A Base De Concreto Hidraulico En Calle Revolución En Col. Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	96.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636827	Modernización A Base De Concreto Hidraulico En Calle Oaxaca En Col. Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	96.57	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636910	Colocación De Muestrales En Calles En Zona Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,447	\$431,447	\$431,447	\$417,595	\$417,595	\$417,595	\$417,595	96.79	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636933	Red De Escaleras En Zonas Cerriles De La Cabecera Municipal (segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$599,567	\$599,567	\$599,567	\$599,567	97.87	\$0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636953	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,300	\$772,300	\$772,300	\$754,227	\$754,227	\$754,227	\$754,227	97.66	\$0	Vivienda	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636968	Rehabilitación Base De Pavimento De Glorieta - Limoner.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,026	\$693,026	\$693,026	\$674,200	\$674,200	\$674,200	\$674,200	97.28	\$0	Kilómetro	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636991	Terminación De Emisor Sanitario De 12 En La Localidad De Coalatilla.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	97.94	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100637005	Modernización De Av. Prol. Gomez Parias (segunda Etapa).	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,456,979	\$3,456,979	\$3,456,979	\$3,456,979	98.17	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100637025	Estudio Geofísico Para La Perforación De Pozo Profundo Y Proyecto En Tanque Elevado En Parte Metropolitana Tecoman.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,505	\$24,505	\$24,505	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	97.99	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160400814787	Rehabilitación Puente Vehicular En Av. Diamante.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$851,241	\$851,241	\$851,241	\$832,795	\$832,795	\$832,795	\$832,795	97.83	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15170100841332	Tercera Etapa Del Sistema De Alcantarillado En Cofradia De Juarez, Armeria, Col.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,120	\$750,120	\$750,120	\$750,120	\$750,120	\$750,120	\$750,120	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100628515	Andador Turístico Paseo De Las Perotas, Comala	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$11,259,079	\$10,939,189	\$10,939,189	\$10,939,189	\$10,939,189	\$10,939,189	\$10,939,189	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL1610100634786	Universidad de Colima.- Escuela De Turismo Y Gastronomía.-2a Etapa.- Construcción De Edificio Para C.Ómputo, 11 Aulas, 6 Cub.P.T.C.,S.Sanitarios , Almacén.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$26,355,615	\$17,228,189	\$17,228,189	\$7,771,812	\$2,331,544	\$2,331,544	\$2,331,544	13.53	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	9.00	Financiera: Obra en proceso. / Físico: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637638	Formación Y Capacitación Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,475,900	\$4,475,900	\$4,475,900	\$4,423,580	\$3,011,100	\$3,011,100	\$2,311,100	67.27	\$0	Otros	0	0.00	46.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637820	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,009,300	\$14,009,300	\$14,009,300	\$7,018,162	\$6,309,948	\$6,309,948	\$5,935,180	45.04	\$0	Otros	0	0.00	51.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637824	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,469,345	\$25,469,345	\$25,469,345	\$16,433,392	\$11,439,265	\$11,439,265	\$11,400,390	44.91	\$0	Otros	0	0.00	3.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637847	Sistemas De Video Vigilancia	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$17,084,588	\$17,084,588	\$17,084,588	\$5,174,994	\$5,174,994	\$5,174,994	\$5,174,994	30.29	\$0	Otros	0	0.00	0.75	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637865	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,674,066	\$16,674,066	\$16,674,066	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	41.80	\$0	Piezas	0	0.00	58.20	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637874	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,504,393	\$5,504,393	\$5,504,393	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	67.58	\$0	Otros	0	0.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637882	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,838,000	\$3,838,000	\$3,838,000	\$3,469,784	\$3,469,784	\$3,469,784	\$3,428,642	90.41	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637901	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$12,776,295	\$12,776,295	\$12,776,295	\$7,424,200	\$7,061,758	\$7,061,758	\$1,300,634	55.27	\$0	Piezas	0	0.00	91.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637912	Sistema Nacional De Información	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,838,090	\$7,838,090	\$7,838,090	\$1,333,080	\$1,126,579	\$1,126,579	\$1,126,579	14.37	\$0	Otros	0	0.00	44.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637935	Registro Público Vehicular	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$543,707	\$543,707	\$543,707	\$534,922	\$534,922	\$534,922	\$534,922	98.38	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637956	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,779,000	\$15,779,000	\$15,779,000	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	75.67	\$0	Otros	0	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637967	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,263,120	\$10,263,120	\$10,263,120	\$9,053,654	\$4,654,973	\$4,654,973	\$3,705,718	45.36	\$0	Otros	0	0.00	37.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637978	Evaluación De Los Distintos Programas	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$808,800	\$808,800	\$808,800	\$808,800	95.15	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637979	Facultad De Ciencias Políticas.-2a Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado.- 5 Aulas, 10 Cub. Ptc, Administración, Aula De Uso Múltiple, Áreas Comunes.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,857,575	\$11,174,667	\$11,174,667	\$6,796,220	\$6,253,039	\$6,253,039	\$6,253,039	55.96	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	95.00	Financiera: Obra en ejecución. / Físico: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100639812	Facultad De Contabilidad Y Administración Tecoman. Ampliación De 2 Salas De Cómputo Y Oficina De Centro De Cómputo.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$721,215	\$721,215	\$721,215	\$603,166	\$603,166	\$603,166	\$603,166	83.63	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: La obra contratada, correspondiente a la primera etapa, está terminada. / Físico: La obra contratada correspondiente a la primera etapa, está contratada. / Registro: La obra contratada correspondiente a la primera etapa, está terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610200669726	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2354	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$883,585	\$1,039,150	\$1,039,150	\$1,039,150	\$650,884	\$650,884	\$650,884	62.64	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669736	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2355	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,012,446	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	\$681,904	\$681,904	\$681,904	58.85	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669743	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2357	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$948,689	\$1,339,851	\$1,339,851	\$1,339,851	\$948,689	\$797,427	\$797,427	59.52	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669753	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2358	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,041,037	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,071,584	\$1,071,584	\$1,071,584	99.59	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669769	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2359	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,028,153	\$1,082,965	\$1,082,965	\$1,082,965	\$1,064,248	\$1,064,248	\$1,064,248	98.27	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669784	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, V, VI, VII, VIII. Eo=2362	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,051,851	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,051,851	\$1,038,153	\$1,038,153	84.84	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669792	Mejoramiento De La Infra: Componentes I. Eo=2363	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879,478	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$879,478	\$878,474	\$878,474	96.17	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669816	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2364	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$702,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$702,281	\$562,463	\$562,463	67.34	\$0	Metros	100	0.00	77.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669829	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2365	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$637,452	\$786,745	\$786,745	\$786,745	\$637,452	\$434,576	\$434,576	55.24	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL16160200669848	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, Ec=2366	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$792,827	\$577,637	\$577,637	53.52	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669863	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, Ec=2367	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$484,109	\$484,109	\$484,109	48.21	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669876	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Ec=2369	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$949,265	\$1,300,374	\$1,300,374	\$1,300,374	\$949,265	\$913,419	\$913,419	70.24	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669882	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VIII, Ec=2370	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$771,751	\$958,477	\$958,477	\$958,477	\$679,007	\$668,600	\$668,600	69.76	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669888	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, Ec=2371	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,074,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,074,949	\$1,049,718	\$1,049,718	78.05	\$0	Metros	100	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669892	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, Ec=2372	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$984,397	\$1,184,392	\$1,184,392	\$1,184,392	\$1,183,569	\$905,943	\$905,943	76.49	\$0	Metros	100	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200676083	Elaboración de Estudio Integral De Necesidades De Señalización Y Señalética Turística.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo		SEIDOR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$625,150	\$625,150	\$625,150	\$625,150	\$625,150	\$625,150	\$625,150	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200677558	Bachillerato No. 6 (Tecmán). - Construcción De Primera Etapa Del Área Administrativa.	2	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,477,281	\$667,014	\$667,014	\$666,995	\$666,995	\$666,995	\$666,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	100.00	Financiera: / Física: La 1a etapa de la obra terminada. / Registro: La 1a etapa de la obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731320	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, Ec=2373	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,099,816	\$1,282,876	\$1,282,876	\$1,282,876	\$942,762	\$942,762	\$942,762	73.49	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731325	Mejoramiento De La Infra: Componente I, Ec=2374	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,428,650	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,428,650	\$1,341,249	\$1,341,249	84.54	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731326	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, Ec=2375	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$730,717	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,052	\$913,052	99.96	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731327	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Ec=2376	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,536	\$1,214,820	\$1,214,820	\$1,214,820	\$1,161,735	\$1,048,536	\$1,048,536	86.31	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731328	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, III, Ec=2378	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$589,303	\$589,303	\$589,303	\$589,303	\$526,172	\$522,873	\$522,873	88.73	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731329	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, Ec=2379	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$866,232	\$1,017,264	\$1,017,264	\$1,017,264	\$866,232	\$862,579	\$862,579	84.79	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731330	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Ec=2381	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,486,611	\$1,778,846	\$1,778,846	\$1,778,846	\$1,486,611	\$913,052	\$913,052	51.33	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731332	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Ec=2382	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$805,187	\$861,133	\$861,133	\$861,133	\$593,745	\$593,745	\$593,745	68.95	\$0	Metros	100	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731333	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, Ec=2383	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$641,537	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$641,537	\$641,537	\$641,537	70.23	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731335	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, Ec=2384	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,158,563	\$1,586,539	\$1,586,539	\$1,586,539	\$1,158,563	\$1,158,563	\$1,158,563	73.02	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731336	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Ec=2385	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,029,423	\$1,029,423	\$1,029,423	\$1,029,423	\$821,697	\$821,697	\$821,697	79.82	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731337	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Ec=2386	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,136,401	\$1,136,401	\$1,136,401	\$1,136,401	\$1,091,819	\$1,004,881	\$1,004,881	88.43	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731338	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VIII, Ec=2387	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$966,696	\$1,115,270	\$1,115,270	\$1,115,270	\$1,115,270	\$1,000,733	\$1,000,733	89.73	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731339	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Ec=2388	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$946,787	\$1,183,484	\$1,183,484	\$1,183,484	\$1,160,121	\$1,160,121	\$1,160,121	98.03	\$0	Metros	100	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731340	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Ec=2389	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$887,562	\$1,011,417	\$1,011,417	\$1,011,417	\$1,011,417	\$887,562	\$887,562	87.75	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731341	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VIII, Ec=2390	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$785,633	\$851,225	\$851,225	\$851,225	\$851,225	\$785,633	\$785,633	92.29	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731342	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, Ec=2391	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$799,746	\$799,746	\$799,746	\$799,746	\$436,552	\$319,329	\$319,329	39.93	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731343	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, Ec=2392	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,098,621	\$1,098,621	\$1,098,621	\$1,098,621	\$329,586	\$329,586	\$329,586	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731344	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, Ec=2393	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,439	\$1,105,765	\$1,105,765	\$1,105,765	\$696,639	\$696,639	\$696,639	63.00	\$0	Metros	100	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731345	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, Ec=2394	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,241,946	\$1,241,946	\$1,241,946	\$1,241,946	\$798,072	\$798,072	\$798,072	64.26	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731346	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, V, SN VIII, Ec=2395	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$839,080	\$1,207,814	\$1,207,814	\$1,207,814	\$1,207,814	\$1,040,216	\$1,040,216	86.12	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731347	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, VI, Ec=2396	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,285,782	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,107,098	\$1,107,098	69.78	\$0	Metros	100	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL16160300731349	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2397	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$986,163	\$986,163	\$986,163	\$986,163	\$667,063	\$295,849	\$295,849	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732234	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2398	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$966,224	\$1,059,024	\$1,059,024	\$1,059,024	\$884,424	\$884,424	\$884,424	83.51	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732235	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VIII, E=2404	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$934,646	\$1,104,845	\$1,104,845	\$1,104,845	\$934,646	\$928,330	\$928,330	84.02	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732236	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, E=2405	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$838,589	\$913,357	\$913,357	\$913,357	\$473,457	\$473,457	\$473,457	51.84	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732237	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, E=2406	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,564	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$770,564	\$758,810	\$758,810	83.07	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732240	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, E=2408	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$909,253	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,231,419	\$1,218,563	\$1,218,563	90.52	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732389	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, E=2409	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$849,190	\$1,099,181	\$1,099,181	\$1,099,181	\$958,981	\$763,563	\$763,563	69.47	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732391	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VIII, E=2410	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$939,350	\$1,083,053	\$1,083,053	\$1,083,053	\$1,083,053	\$1,075,244	\$1,075,244	99.28	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732392	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VIII, E=2411	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$891,161	\$1,052,986	\$1,052,986	\$1,052,986	\$490,190	\$490,190	\$490,190	46.55	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732393	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2412	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$741,908	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$560,115	\$293,883	\$293,883	32.17	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732394	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, E=2413	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$859,046	\$1,074,315	\$1,074,315	\$1,074,315	\$988,940	\$859,046	\$859,046	79.96	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732395	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VII, VIII, E=2414	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$853,200	\$1,068,401	\$1,068,401	\$1,068,401	\$853,200	\$853,200	\$853,200	79.86	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732396	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2418	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$940,279	\$940,279	\$940,279	\$940,279	\$388,793	\$387,963	\$387,963	41.26	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732882	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2419	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,166,890	\$1,166,890	\$1,166,890	\$1,166,890	\$793,079	\$793,079	\$793,079	67.97	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732894	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VII, VIII, E=2420	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$968,289	\$968,289	\$968,289	\$968,289	\$645,144	\$645,144	\$645,144	66.63	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732906	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VIII, E=2421	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$802,072	\$802,072	\$802,072	\$802,072	\$572,391	\$572,391	\$572,391	71.36	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732917	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2422	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$982,598	\$982,598	\$982,598	\$982,598	\$937,603	\$746,047	\$746,047	75.93	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732928	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VII, E=2423	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,006,297	\$1,006,297	\$1,006,297	\$1,006,297	\$681,825	\$579,311	\$579,311	57.57	\$0	Metros	100	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732934	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, E=2424	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$908,145	\$908,145	\$908,145	\$908,145	\$732,034	\$588,255	\$588,255	64.78	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732945	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VI, VIII, E=2426	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$811,470	\$911,240	\$911,240	\$911,240	\$907,293	\$907,293	\$907,293	99.57	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732957	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, E=2427	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$940,138	\$1,201,923	\$1,201,923	\$1,201,923	\$1,201,923	\$1,184,077	\$1,184,077	98.52	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732972	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, E=2428	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,255,865	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,255,865	\$1,244,430	\$1,244,430	78.44	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732976	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, E=2429	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$652,522	\$793,752	\$793,752	\$793,752	\$524,157	\$524,157	\$524,157	66.04	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732984	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, E=2438	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$916,922	\$1,346,153	\$1,346,153	\$1,346,153	\$1,211,393	\$903,875	\$903,875	67.15	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732997	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, E=2439	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$976,377	\$976,377	\$976,377	\$976,377	\$976,377	\$702,326	\$702,326	71.93	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300733006	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VIII, E=2440	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,323,867	\$1,548,472	\$1,548,472	\$1,548,472	\$1,182,195	\$932,614	\$932,614	60.23	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300733016	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, E=2443	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$925,051	\$925,051	\$925,051	\$925,051	\$925,051	\$814,748	\$814,748	88.08	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300733026	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VI, E=2447	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,044,618	\$1,044,618	\$1,044,618	\$1,044,618	\$917,505	\$496,356	\$496,356	47.52	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300733044	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, E=2448	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,018,567	\$1,018,567	\$1,018,567	\$1,018,567	\$901,607	\$901,607	\$901,607	88.52	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300733056	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2458	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$930,329	\$1,190,473	\$1,190,473	\$1,190,473	\$873,176	\$784,421	\$784,421	65.89	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL16160300737653	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Viii. Ec=2459	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$854,943	\$1,057,396	\$1,057,396	\$1,057,396	\$566,351	\$434,313	\$434,313	41.07	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737667	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2460	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879,588	\$1,184,256	\$1,184,256	\$1,184,256	\$1,155,131	\$879,588	\$879,588	74.27	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737680	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Vi. Ec=2461	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,248,493	\$1,540,080	\$1,540,080	\$1,540,080	\$1,540,080	\$1,368,492	\$1,368,492	88.86	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737694	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2462	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,086,730	\$1,202,545	\$1,202,545	\$1,202,545	\$1,202,545	\$989,842	\$989,842	82.31	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737701	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Viii. Ec=2463	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$977,602	\$977,602	\$977,602	\$977,602	\$962,406	\$962,406	\$962,406	98.45	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737714	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2464	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$957,182	\$957,182	\$957,182	\$957,182	\$578,924	\$578,924	\$578,924	60.48	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737730	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2465	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$963,219	\$963,219	\$963,219	\$963,219	\$562,823	\$562,823	\$562,823	58.43	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737741	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2466	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$784,462	\$784,462	\$784,462	\$784,462	\$478,418	\$478,418	\$478,418	60.99	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737746	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii. Ec=2467	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$795,410	\$795,410	\$795,410	\$795,410	\$787,771	\$787,771	\$787,771	99.04	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737828	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Vi, Vii. Ec=2475	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$893,830	\$893,830	\$893,830	\$893,830	\$893,830	\$861,058	\$861,058	96.33	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737845	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2476	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,494,788	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,506,945	\$1,506,945	94.98	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737871	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2477	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$690,037	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$763,558	\$763,558	83.59	\$0	Metros	100	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737885	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2478	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$692,620	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$692,620	\$692,620	\$692,620	75.82	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737900	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii. Ec=2481	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,020,724	\$1,189,595	\$1,189,595	\$1,189,595	\$510,185	\$510,185	\$510,185	42.89	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737907	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2482	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$745,243	\$868,467	\$868,467	\$868,467	\$745,243	\$650,223	\$650,223	74.87	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737922	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Viii. Ec=2483	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$907,874	\$1,126,247	\$1,126,247	\$1,126,247	\$907,874	\$850,085	\$850,085	75.48	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738152	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2484	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,335,613	\$1,335,613	\$1,335,613	\$1,335,613	\$662,390	\$662,390	\$662,390	49.59	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738158	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2485	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$942,231	\$942,231	\$942,231	\$942,231	\$503,485	\$503,485	\$503,485	53.44	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738164	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2486	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$874,134	\$1,141,185	\$1,141,185	\$1,141,185	\$436,238	\$436,238	\$436,238	38.23	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738170	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2487	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$754,919	\$911,969	\$911,969	\$911,969	\$614,125	\$614,125	\$614,125	67.34	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738181	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2488	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$784,999	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$682,356	\$682,356	\$682,356	74.70	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738187	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Viii. Ec=2489	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$836,229	\$1,071,464	\$1,071,464	\$1,071,464	\$618,192	\$618,192	\$618,192	57.70	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738194	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2496	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,104,400	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,148,639	\$1,148,639	85.33	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738201	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2497	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$966,990	\$1,129,969	\$1,129,969	\$1,129,969	\$1,129,901	\$966,922	\$966,922	85.57	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738203	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2498	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$807,526	\$807,526	\$807,526	\$807,526	\$799,173	\$799,173	\$799,173	98.97	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738214	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2502	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$703,175	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$703,175	\$647,875	\$647,875	70.93	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738218	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2503	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$950,229	\$1,201,795	\$1,201,795	\$1,201,795	\$1,167,620	\$919,788	\$919,788	76.53	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738231	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii. Ec=2504	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$601,374	\$825,420	\$825,420	\$825,420	\$594,516	\$594,516	\$594,516	72.03	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738261	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vii, Viii. Ec=2505	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879,449	\$1,044,449	\$1,044,449	\$1,044,449	\$868,864	\$744,649	\$744,649	71.30	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738268	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi. Ec=2506	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$536,019	\$588,048	\$588,048	\$588,048	\$459,160	\$459,160	\$459,160	78.08	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL16160300738275	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2507	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$957,892	\$957,892	\$957,892	\$957,892	\$649,901	\$649,901	\$649,901	67.85	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738280	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2509	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,006,982	\$1,006,982	\$1,006,982	\$1,006,982	\$678,539	\$678,539	\$678,539	67.38	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738289	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2510	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$683,279	\$683,279	\$683,279	\$683,279	\$324,308	\$204,984	\$204,984	30.00	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738296	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2513	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$428,334	\$428,334	\$428,334	51.90	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738301	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2514	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$469,963	\$469,963	\$469,963	58.65	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738370	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2515	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,987	\$1,048,987	\$1,048,987	\$1,048,987	\$676,696	\$676,696	\$676,696	64.51	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738373	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2516	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$634,375	\$634,375	\$634,375	\$634,375	\$190,313	\$190,313	\$190,313	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738375	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2526	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$753,289	\$753,289	\$753,289	\$753,289	\$753,289	\$753,289	\$753,289	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738380	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, E=2542	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$935,942	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,091,961	\$932,041	\$932,041	84.29	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738383	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, E=2543	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901,499	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,065,371	\$1,065,371	\$1,065,371	99.12	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742084	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 3.- Construcción De 4 Aulas.	1	Colima	Ocauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública		UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,679,748	\$3,679,748	\$3,679,748	\$2,997,451	\$1,656,459	\$1,656,459	\$1,656,459	45.02	\$0	Metros Cuadrados	887	0.00	35.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742100	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 4.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Área Administrativa.	2	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública		UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,749,401	\$3,749,401	\$3,749,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742112	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 5.- Construcción De 3 Aulas, Rehabilitación De Espacio Para C. Cómputo,	3	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública		UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,743,074	\$3,743,074	\$3,743,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,706	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742179	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 6.- Construcción De 4 Laboratorio Y 2 Aulas	4	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública		UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,719,150	\$3,719,150	\$3,719,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742224	Bachillerato De Colima.- Bachillerato Técnico Num 16.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Espacios Para Cubículo De Orientación, Tutorías Y Sala De Maestros.	6	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública		UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,538,786	\$3,538,786	\$3,538,786	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742277	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 20.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Espacios Para Cubículos De Orientación Y Sala De Maestros.	7	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública		UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,170	\$3,506,170	\$3,506,170	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,851	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742318	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 24 (Madrid).- Construcción De 3 Aulas Y Biblioteca	8	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública		UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,541,840	\$2,092,224	\$2,092,224	\$2,092,224	55.79	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	45.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742523	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 29.- Construcción De Centro De Cómputo Obra Exterior.	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública		UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL16160300742572	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 30.- Construcción De Centro De Cómputo, Construcción De Rampas Para Acceso Discapacitados, Mobiliario Y Equipo Para Centro De Cómputo Y Aulas.	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	973	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400813665	Construcción De Senderos En Terreno Impactado En La Campana, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814727	Modernización De La Unidad Deportiva Morelos, En Colima, Colima, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$48,459,834	\$48,459,834	\$48,459,834	\$48,459,834	\$48,459,834	\$48,459,834	\$47,829,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814910	Trabajos De Supervisión Gerencial Para La Modernización De La Unidad Deportiva José Ma. Morelos Y Pavón, En Colima, Col. Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,495,981	\$1,495,981	\$1,495,981	\$1,495,981	\$1,495,981	\$1,495,981	\$1,090,972	100.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815297	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Armería)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,839,244	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815325	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Comala)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,256,064	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN EL TRIMESTRE PASADO EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN EL CICLO DEL RECURSO, YA QUE ES DEL CICLO 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815330	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Coquimatlán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815332	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Ixtlahuacán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815558	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Eo=2544	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$712,672	\$909,462	\$909,462	\$909,462	\$712,672	\$653,145	\$653,145	71.82	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815571	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Eo=2545	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,072,385	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$727,467	\$727,467	\$727,467	45.85	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815588	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2546	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$841,046	\$1,074,923	\$1,074,923	\$1,074,923	\$408,228	\$408,228	\$408,228	37.98	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815591	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Vii, Viii. Eo=2547	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901,004	\$901,004	\$901,004	\$901,004	\$270,301	\$270,301	\$270,301	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815593	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2550	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$828,262	\$1,056,396	\$1,056,396	\$1,056,396	\$350,985	\$350,985	\$350,985	33.22	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815765	Techumbre Para Cancha Villas Alameda, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EL TRIMESTRE PASADO HUBO UN ERROR DE CAPTURA EN LOS MONTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815776	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples, Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400815855	Techumbre Para Cancha En Barrio El Calvario Y Muro De Contención Para - Minimisar Deslaves, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400816100	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii. Eo=2544	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$782,884	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$581,137	\$569,757	\$569,757	62.37	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400816116	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii. Eo=2647	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$22,289,869	\$22,289,869	\$22,289,869	\$22,289,869	\$9,465,268	\$9,465,268	\$9,465,268	42.46	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400816125	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Viii. Eo=2648	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,409,907	\$4,409,907	\$4,409,907	\$4,409,907	\$3,381,594	\$2,646,341	\$2,646,341	60.01	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400816127	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Eo=2649	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,982,772	\$1,982,772	\$1,982,772	\$1,982,772	\$1,225,000	\$1,155,767	\$1,155,767	58.29	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160400828728	Edif A, 3 Aulas Didácticas. Folio=20160700-16	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,096,374	\$6,096,374	\$6,096,374	\$6,096,374	\$4,211,297	\$4,211,297	\$4,211,297	69.08	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400828738	Constr. Biblioteca Del Isenco la Rapa. Folio=20160407-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$9,694,343	\$9,694,343	\$9,694,343	\$9,694,343	\$9,313,927	\$9,313,927	\$9,313,927	96.08	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400828776	Cambio Luminarias En El Auditorio Del Isenco. Folio=20160400-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$178,131	\$178,131	\$178,131	\$178,131	\$175,831	\$175,831	\$175,831	98.71	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400828794	Mantto. Sonomuros, Rep. Lemparas Y Plafones. Folio=20160401-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400829133	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata, En Cuauhtémoc, Col. - 6816	4033355	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,687,406	\$3,687,406	\$3,687,406	\$3,687,406	81.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	90.00	Financiera: / Físico: EN EL PRIMER TRIMESTRE REPORTE 30 COMO EL AVANCE Y ES 90 EN EL ACUMULADO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
COL16170100841324	83 Pisos Firmes En Tecoman Y Armería	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$622,479	\$622,479	\$622,479	\$622,479	\$622,479	\$622,479	\$622,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16170100851299	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II, VII. Ec=2675	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,812,859	\$1,891,766	\$1,443,858	\$1,443,858	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851302	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II, V, VII, VIII. Ec=2676	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,197,375	\$4,197,375	\$4,197,375	\$4,197,375	\$1,607,403	\$1,259,213	\$1,259,213	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851304	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II, VII. Ec=2677	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	\$2,335,996	\$1,878,751	\$1,878,751	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851306	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II. Ec=2678	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,275,334	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	\$382,600	\$382,600	\$382,600	24.11	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851310	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II, IV, VII. Ec=2679	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,103,508	\$764,998	\$764,998	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851313	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II, VII. Ec=2680	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,348,297	\$1,993,918	\$1,304,489	\$1,304,489	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851314	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II. Ec=2681	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,394,174	\$883,400	\$418,252	\$418,252	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851315	Mejoramiento De La Infra. Componentes I. Ec=2682	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,211,558	\$432,324	\$363,467	\$363,467	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851316	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II, VIII. Ec=2683	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,077	\$800,077	\$800,077	\$800,077	\$240,023	\$240,023	\$240,023	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851317	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II. Ec=2684	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$964,632	\$964,632	\$964,632	\$964,632	\$289,389	\$289,389	\$289,389	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851405	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2685	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$275,993	\$234,640	\$234,640	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851408	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, II, V, VI, VIII. Ec=2686	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$555,459	\$286,966	\$286,966	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851409	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, VII. Ec=2687	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,225,152	\$436,603	\$367,545	\$367,545	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851413	Mejoramiento De La Infra. Componentes I, VII. Ec=2691	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,247,028	\$2,247,028	\$2,247,028	\$2,247,028	\$762,597	\$674,108	\$674,108	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851542	Constr Edif 3 Aulas Did. Oe. Plazas Y Andadores. Folio=409-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,657,312	\$1,657,312	\$1,657,312	84.29	\$0	Otros	100	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170100851533	En Edif A Constr. Y Equip. De Admon. Portico. En Edif B Aula. Folio=32c-17	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$2,006,726	\$2,006,726	\$2,006,726	61.12	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170100852144	Equipoamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$154,975	\$154,975	\$92,985	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170100852161	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,515,305	\$4,515,305	\$2,709,183	\$3,069,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170100852172	Fortalecimiento De Las Capacidades Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,192,000	\$2,192,000	\$1,315,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170100852180	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,323,270	\$20,323,270	\$12,193,962	\$11,459,173	\$3,079,665	\$3,079,665	\$2,246,332	15.15	\$0	Otros	0	0.00	0.39	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170100852188	Fortalecimiento Del Sistema De Videovigilancia En La Entidad	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,614,823	\$19,614,823	\$11,768,894	\$3,619,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170100852201	Equipoamiento Para Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$31,903,789	\$31,903,789	\$19,142,273	\$18,227,894	\$9,398,314	\$2,998,314	\$0	9.40	\$0	Piezas	0	0.00	0.78	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170100852213	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,060,100	\$1,060,100	\$636,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170100852217	Equipamiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$960,200	\$960,200	\$576,120	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852228	Fortalecimiento De La Policía Procesal	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$432,200	\$432,200	\$259,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852232	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,454,467	\$1,454,467	\$872,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852236	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$925,000	\$925,000	\$555,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852246	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,852,093	\$4,852,093	\$2,911,256	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852255	Fortalecimiento De Las Areas Del Sistema Nacional De Información	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,319,792	\$7,319,792	\$4,391,875	\$770,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852260	Operacion Del Repuve	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,440,000	\$2,440,000	\$1,464,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852265	Atencion De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,271,806	\$5,271,806	\$3,163,083	\$1,753,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852272	Fortalecimiento Uecs	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$367,977	\$367,977	\$220,786	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852277	Implementación De La Unidad De Policia Cibernética	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,383,086	\$1,383,086	\$829,852	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852280	Seguimiento Y Evaluacion	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852290	Mejoramiento Del Centro De Tratamiento De Adicciones Del Centro De Reinsercion Social Colima	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852294	Mejoramiento De Las Estructuras De Herreria De Acceso A Las Torres De Vigilancia Del Centro De Reinsercion Social Colima	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$580,000	\$348,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852299	Acreditacion De Establecimientos Penitenciarios	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170100852305	Semeo Y Quimica Forense Tecoman	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,398,598	\$3,398,598	\$2,039,159	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.