

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890294	3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	14	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$784,861	\$3,132,634	\$3,132,634	\$2,888,732	\$2,888,732	\$2,888,732	\$2,888,732	\$2,888,732	92.21	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890299	4.1.Promover La Formación De Capacidades Técnicas De Prevención Social En Los Servidores Públicos De Municipios Delegaciones Entidades Federativas Y Federación.	15	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$441,934	\$441,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890310	4.2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	16	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$700,000	\$700,000	\$699,913	\$699,913	\$699,913	\$699,913	\$699,913	99.99	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890321	1.1. Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	17	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$912,486	\$837,333	\$837,333	\$837,333	\$837,333	\$837,333	\$837,333	\$837,333	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890331	1.2. Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Ocas De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	18	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,012,761	\$867,010	\$867,010	\$623,408	\$623,408	\$623,408	\$623,408	\$623,408	71.90	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890338	2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niños Y Niñas Vivan En Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	19	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,727,288	\$1,360,893	\$1,360,893	\$1,302,718	\$1,302,718	\$1,302,718	\$1,302,718	\$1,302,718	95.73	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890344	2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgos De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	20	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,526,757	\$3,688,426	\$3,688,426	\$3,492,205	\$3,492,205	\$3,492,205	\$3,492,205	\$3,492,205	94.68	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890357	2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	21	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,562,870	\$1,112,117	\$1,112,117	\$909,117	\$909,117	\$909,117	\$909,117	\$909,117	81.75	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890366	3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	22	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$226,669	\$1,355,161	\$1,355,161	\$1,350,108	\$1,350,108	\$1,350,108	\$1,350,108	\$1,350,108	99.63	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890369	4.1.Promover La Formación De Capacidades Técnicas De Prevención Social En Los Servidores Públicos De Municipios Delegaciones Entidades Federativas Y Federación.	23	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$600,001	\$600,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890384	4.2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	24	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$700,000	\$700,000	\$699,863	\$699,863	\$699,863	\$699,863	\$699,863	99.98	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890570	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlan, Cuauhtémoc, Ixtlahuacan Y Minatitlan. (Cuauhtémoc)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,244,639	\$1,244,639	\$1,244,639	\$1,244,639	\$1,244,639	\$1,244,639	\$1,244,639	\$1,244,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500890578	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlan, Cuauhtémoc, Ixtlahuacan Y Minatitlan. (Minatitlan)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,343,424	\$1,343,424	\$1,343,424	\$1,113,903	\$1,113,903	\$1,113,903	\$1,113,903	\$1,113,903	82.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500891070	Centro Estatal De Las Artes	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		48-Cultura	SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,009,924	\$3,009,924	\$3,009,924	\$3,009,924	\$3,009,924	\$3,009,924	\$3,009,924	\$3,009,924	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500891095	Módulos De Cultura Digital Segunda Etapa	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		48-Cultura	SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$949,478	\$949,478	\$949,478	\$949,478	\$949,478	\$949,478	\$949,478	\$949,478	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500891135	Rehabilitación Del Paraninfo Universitario	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		48-Cultura	SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,512,171	\$1,512,171	\$1,512,171	\$1,512,171	\$1,512,171	\$1,512,171	\$1,512,171	\$1,512,171	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500891943	Suministro De Luminarias Para El Mejoramiento De Alumbrado Público Para Las Comunidades De Armería	230101020	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,065,582	\$4,065,582	\$4,065,582	\$4,044,247	\$4,044,247	\$4,044,247	\$4,044,247	\$4,044,247	99.48	\$11,335	Piezas	3,500	0.00	100.00	Financiera: SE ESPERA REALIZANDO EL REINTEGRO DEL RECURSO. / Física: / Registro: no - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500892279	Buellas De Concreto Hidráulico En La Calle La Joya Entre Av. Manuel Alvarez Y Rpol. Torres Quintero.	230101021	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$464,968	\$464,968	\$464,968	\$456,503	\$456,503	\$456,503	\$456,503	\$456,503	98.18	\$8,465	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL00160500892339	Construcción De Aulas En Centro De Educación Media Superior A Distancia No. 11	230108001	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,964,844	\$1,964,844	\$1,964,844	\$1,964,844	\$1,964,844	98.24	\$35,156	Piezas	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuautémoc - 1275	1275	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL00160500892416	Empedrado Asentado En Tierra, Banquetas Y Guarniciones De Concreto En Calle Prol. Sonora.	230101022 2016	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$905,032	\$905,032	\$905,032	\$885,015	\$885,015	\$885,015	\$885,015	97.79	\$20,018	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL00160500894433	Plan De Desarrollo Integral Para Organismos Operadores De Agua Potable Y Saneamiento (Prodi) Comisión Intermunicipal De Agua Potable Y Alcantarillado Colima - Villa De Alvarez	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL13130100125437	Materiales Y Suministros Foecc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,075,719	\$1,075,719	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	99.96	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL13130100125554	Servicios Generales Foecc	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$8,046,910	\$8,046,910	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	99.98	\$0	Metros Cuadrados	3,158	100.00	97.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL13130100125667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Foecc	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$2,651,706	\$2,651,706	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	99.83	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL13130100125735	Obra Pública Foecc	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$5,695,868	\$5,695,868	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	99.47	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL13130100125862	Obra Pública Tec'S	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	98.77	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL13130100126901	Servicios Generales 066 Y 089	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL13150300572317	Dirección General De Obras Materiales.- Ampliación Y Adecuación De Edificio Para Proyectos Y Construcciones.-Trabajos Complementarios.	2.1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima	Educación	Terminado	2013	\$152,700	\$72,558	\$0	\$72,558	\$72,558	\$72,558	\$72,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,902	0.00	100.00	Financiera: Trabajos terminados / Física: / Registro: Trabajos terminados - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL13150300572389	1a Etapa.- Facultad De Lenguas Extranjeras.- Ampliación Del Centro De Autoceceo Para El Aprendizaje De Lenguas, Campus Villa De Alvarez. Trabajos Complementarios.	6.1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	Terminado	2013	\$190,000	\$195,655	\$0	\$195,655	\$195,655	\$195,655	\$195,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,401	0.00	100.00	Financiera: Trabajos terminados / Física: / Registro: Trabajos terminados - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL13160100637606	Universidad De Colima.- Facultad De Arquitectura. Construcción De 3da Etapa De Edificio De Posgrado. Para El Instituto E Ingeniería Y Tecnología. Trabajos Complementarios.	1.1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	Terminado	2013	\$288,309	\$288,309	\$0	\$288,309	\$288,309	\$288,309	\$288,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	100.00	Financiera: Trabajos terminados / Física: / Registro: Trabajos terminados - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL14140100284667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Foecc	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,286,432	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	100.00	\$0	Pieza, licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. GF	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,057,784	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,611	\$6,021,611	\$6,021,611	\$6,021,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. sIleda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,935,100	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	100.00	\$0	Pieza, Equipo.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,297,565	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,064,051	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,128,685	\$2,104,685	\$2,104,685	\$2,104,685	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL14140100298717	Servicios Generales. Fchspn	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Mum 13.- (Cerro De Ortega, Mpio. Tecoman) Construcción De Biblioteca	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,988,503	\$2,988,503	\$1,494,252	\$1,338,017	\$1,298,602	\$1,298,602	\$1,298,602	\$1,298,602	43.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL14140400447075	Bachillerato Tecnico Mum 14.- (El Coloso Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cercado Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237,593	\$237,593	\$118,796	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	44.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL14140400447328	Bachillerato Tecnico Mum 18.- (Mpio. Coquimatlan) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473,009	\$473,009	\$236,505	\$230,955	\$230,955	\$230,955	\$230,955	48.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	

Total: 586

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual			
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400447441	Bachillerato Tecnico Num 32.- (Suchilán, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105,353	\$103,353	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	50.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400447603	Bachillerato Tecnico Num 15.- (La Albarrada, Mpio. Colima) Const.De Aula, Sala De Prof., 2 Cubiculos Para Los Orientadores, Mas Obra Exterior Y Dotación De Servicios.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,780,081	\$2,780,081	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400448298	Bachillerato Tecnico Num 22.- (Quisería, Mpio. Cuauhtémoc) Edificio C. - Admón., Edificio D.- C.Órgano Y 1 Aula, Edificio E.-2aulas, Obra Exterior.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$6,326,025	\$5,900,000	\$6,326,025	\$6,312,930	\$6,312,930	\$6,312,930	\$6,312,930	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada, complementada con productos financieros del mismo fondo. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400448597	Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior 1 Para: Admón., C.Órgano,Lab.,12 Aulas, Sanitarios, Cafetería.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,174,580	\$20,000,000	\$20,174,580	\$20,174,536	\$20,174,536	\$20,174,536	\$20,174,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada, complementada con productos financieros del mismo fondo. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400448894	Bachillerato Tec. Num 13.- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Admón., Const. Edif.Ci Biblioteca, Sala De Prof., Cubiculos De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,056,320	\$6,056,320	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14150100483114	Centro Universitario De Investigaciones Biomédicas.- Segunda Etapa De Construcción De La Unidad De Investigación Para El Instituto De Ciencias De La Vida.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	Terminado	2014	\$34,095,847	\$34,095,847	\$34,095,847	\$31,401,683	\$31,401,683	\$31,401,683	\$31,401,683	\$31,401,683	92.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14160400814122	Optimización De Alumbrado Público Col. Benito Juárez, Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$290,562	\$290,562	\$290,562	\$290,562	\$290,562	\$290,562	\$290,562	\$290,562	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14160400826259	Universidad De Colima.- Unidad Deportiva De La Universidad De Colima.- Mantenimiento General A La Alberca Olímpica Universitaria.	2.2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	Terminado	2014	\$1,920,019	\$1,920,019	\$0	\$1,920,019	\$1,920,019	\$1,920,019	\$1,920,019	\$1,920,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,926	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación 1 En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15,859,000	\$14,846,707	\$14,846,707	\$14,844,592	\$14,693,092	\$14,693,092	\$14,693,092	\$14,693,092	98.97	\$0	Equipamien to	0	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,511,900	\$2,434,900	\$2,434,900	\$2,434,900	\$1,962,900	\$1,962,900	\$1,962,900	\$1,962,900	80.62	\$0	Lote	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (URCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,035,496	\$12,035,496	\$12,035,496	\$11,512,801	\$11,512,801	\$11,512,801	\$11,512,801	\$11,512,801	95.66	\$0	Equipamien to	0	0.00	91.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$751,440	\$751,440	\$751,440	\$751,440	\$751,440	88.40	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,117,325	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	100.00	\$0	Equipamien to	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,278,500	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	100.00	\$0	Equipamien to	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,291,404	\$24,903,159	\$24,903,159	\$24,900,757	\$24,900,757	\$24,900,757	\$24,900,757	\$24,900,757	\$24,900,757	99.99	\$0	Equipamien to	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100486419	Sistema Estatal De Información (Base De Datos)	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	Terminado	2015	\$8,402,340	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	100.00	\$0	Equipamien to	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,051,501	\$12,388,665	\$12,388,665	\$12,238,665	\$12,238,665	\$12,238,665	\$12,238,665	\$12,238,665	\$12,238,665	98.79	\$0	Equipamien to	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Repuvs	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,339,000	\$10,761,317	\$10,761,317	\$10,582,289	\$9,087,551	\$9,087,551	\$9,087,551	\$9,087,551	\$9,087,551	84.45	\$0	Equipamien to	0	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807,041	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,763,496	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	100.00	\$0	Equipamien to	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,558,955	\$14,717,384	\$14,717,384	\$14,195,748	\$10,080,154	\$10,080,154	\$10,080,154	68.49	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150200499942	Escuela De Turismo Y Gastronomía.- La Etapa Construcción De Edificio Para Centro De Cómputo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Ptc, Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$22,137,489	\$22,137,489	\$22,137,489	94.87	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	92.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150200499960	Facultad De Pedagogía.- Ampliación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula De Posgrado.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	Terminado	2015	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,938,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150200499976	Facultad De Ingeniería Civil.- 2a Et. Aulas Multias. Y Ampliación Edificio Para Cubículos De 10 Ptc Y Aula, Alim. Ext. De Voz Y Datos De Los Edificios Del Plantel.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	Terminado	2015	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,280,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150200499984	Facultad De Ciencias Políticas.- La Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado En Ciencias Políticas, 5 Aulas, 10 Cubículos Ptc, Administración, Aula De Uso Múltiple Y Áreas Comunes	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$11,507,782	\$11,635,940	\$11,507,782	\$11,635,940	\$11,635,940	\$11,635,940	\$11,635,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada, complementada con rendimientos financieros. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150400604626	Bachillerato Num 3. (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De Edificio G De 3 Aulas Edificio H De 3 Aulas Obra Exterior: Pta.Tratamiento, Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,808,962	\$9,808,962	\$9,808,962	\$9,808,962	98.09	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	100.00	Financiera: Obra contratada terminada. / Física: Obra contratada terminada. / Registro: Obra contratada terminada. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150400604676	Bachillerato Técnico Num 6.- (Mpio. Tecoman) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" Con 3 Aulas Y Servicios Sanitarios Obra Exterior: Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,795,107	\$5,063,060	\$5,063,060	\$5,063,060	50.63	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	75.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150400604793	Bachillerato Técnico Núm. 8.- (Mpio. Manzanillo) Ampliación Y Adecuación De Biblioteca, Adecuación De Archivo Y Rack, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Adecuación De Puertas Y Pasillos.	3	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,548,214	\$5,548,214	\$2,774,107	\$2,372,573	\$852,715	\$852,715	\$852,715	15.37	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	31.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150400604882	Bachillerato Técnico Num 14.- (El Colono Mpio. Manzanillo) Adecuación De Laboratorio Y 2 Cubículos, Construcción De 3 Aulas, Sanitarios, Rehabilitación De Luminarias En Exteriores.	4	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,118,184	\$5,118,184	\$2,559,092	\$2,363,286	\$708,986	\$708,986	\$708,986	13.85	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	14.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150400604939	Bachillerato Técnico Núm. 17.- (Mpio. Comala) Construcción De Cubículos Para Tutorías, Remodelación De Laboratorio, Ampliación Para Sanitarios Y Sala De Maestros.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$514,500	\$514,500	\$514,500	\$514,500	\$514,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150400604979	Bachillerato Técnico Núm. 20.- (Mpio. Tecoman) Ampliación De Módulo De Sanitarios, Adecuación Para 4 Cubículos De Tutorías, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,423,422	\$1,423,422	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	50.00	\$0	Metros Cuadrados	888	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150400605022	Bachillerato Técnico Núm. 21 (Mpio. Armería) Construcción De 2 Aulas, Adecuación Para Biblioteca Y Cubículos De Tutorías Y Orientación.	7	Colima	Armería	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,905,105	\$6,905,105	\$6,905,105	\$5,944,916	\$5,097,545	\$5,097,545	\$5,097,545	73.82	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	90.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL15150400605056	Bachillerato Técnico Num 22.- (Quisería, Mpio. Cuauhtémoc) Adecuación Para Cubículos, Rack Mobiliario Y Equipo Para Admón., C.De Cómputo Y Aulas, Complemento Para Obra Exterior De La 1a Etapa.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,118,042	\$3,118,042	\$1,559,021	\$989,197	\$989,197	\$989,197	\$989,197	31.72	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	32.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160100628507	Terminación Del Boulevard Miguel De La Madrid Hurtado Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$17,685,429	\$25,388,045	\$25,388,045	\$17,685,429	\$17,685,429	\$17,350,016	\$17,350,016	68.34	\$0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160100628515	Andador Turístico Paseo De Las Parotas, Comala	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$11,259,079	\$11,259,079	\$11,259,079	\$10,731,722	\$10,731,722	\$10,731,722	\$10,731,722	95.32	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100634786	Universidad De Colima.- Escuela De Turismo Y Gastronomía.-La Etapa.- Construcción De Edificio Para C.Computo, 11 Aulas, 6 Sub.P.T.C...S.Sanitarios, Almacén.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$26,355,615	\$17,228,189	\$17,228,189	\$7,771,812	\$2,331,544	\$2,331,544	\$2,331,544	13.53	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	9.00	Financiera: Obra en proceso, el avance financiero corresponde al anticipo otorgado / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100635929	Construcción De Nueva Línea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De La Culebra, Mpio. De Manzanillo, Colima.	-	Colima	Manzanillo	La Culebra (Colimilla)	Rural	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION LOCAL CONAGUA, COLIMA.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,157,506	\$3,157,506	\$3,157,506	\$3,110,145	\$3,110,145	\$3,110,145	\$3,110,145	98.50	\$0	Lote	229	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRÓ \$47,361.23 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100635938	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Emiliano Zapata	-	Colima	Manzanillo	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,619,950	\$2,030,461	\$2,030,461	\$1,793,151	\$1,793,151	\$1,793,151	\$1,793,151	88.31	\$0	Lote	351	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRÓ \$237,310.28 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100635961	Estudio De Diagnóstico Y Planeación Integral De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$12,294,949	\$8,007,156	\$8,007,156	\$8,007,156	\$8,007,156	\$8,007,156	\$8,007,156	100.00	\$0	Estudio de preinversión	630,000	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA / Física: ESTUDIO CONCLUIDO / Registro: ESTUDIO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636056	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Unidad, En La Colonia Valle Del Sol De La Cabecera Municipal De Armería.	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable, y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,820,321	\$944,670	\$944,670	\$944,670	\$944,670	\$944,670	\$944,670	100.00	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636062	Actualización Del Padrón De Usuarios De Las Comunidades De Cofradía De Juárez Y La Cabecera Municipal De Armería	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,500,000	\$2,561,685	\$2,561,685	\$2,561,685	\$2,561,685	\$2,561,685	\$2,561,685	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA / Física: ACCIÓN CONCLUIDA / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636070	Rehabilitación De Línea De Drenaje A Base De Tubería De Red Corrugada De 12 Pulg. En Calle Revolución De La Colonia Valle Del Sol, En Armería, Mpio. Armería	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,011,788	\$522,466	\$522,466	\$522,466	\$522,466	\$522,466	\$522,466	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636117	Equipamiento, Electrificación, Caseta De Cloración. Línea De Conducción Y Tanque Elevado Para Pozo Profundo De La Colonia Gregorio Torres Quintero.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,947,546	\$3,235,410	\$3,235,410	\$3,235,410	\$3,235,410	\$3,235,410	\$3,235,410	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636219	Obras De Protección, Electrificación, Caseta De Cloración Y Tanque Elevado Para Pozo Puerta De Rolón	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,464,492	\$1,793,494	\$1,793,494	\$1,793,494	\$1,793,494	\$1,793,494	\$1,793,494	100.00	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636323	Substitución De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Para La Eliminación De Fugas En La Zona Comurbada Colima- V. De Álvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDEUR)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$6,240,004	\$3,039,596	\$3,039,596	\$3,039,596	\$3,039,596	\$3,039,596	\$3,039,596	100.00	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636343	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3 Y Línea De Conducción En El Pozo El Llano	-	Colima	Comala	Comala	Rural	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,560,898	\$1,941,526	\$1,941,526	\$1,941,526	\$1,941,526	\$1,941,526	\$1,941,526	100.00	\$0	Otros	1,657	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636370	Ampliación De Tanque De Regulación, Construcción De Tanque Elevado De 100 M3, Caseta De Cloración Y Mejoramiento De Uso Eficiente De Energía Eléctrica En Bomba Y Equipo Eléctrico De Pozo Profundo Los Za	-	Colima	Comala	Comala	Rural	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,348,750	\$1,660,073	\$1,660,073	\$1,660,073	\$1,660,073	\$1,660,073	\$1,660,073	100.00	\$0	Otros	1,657	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636400	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Nueva Fuente De Abastecimiento	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$816,120	\$674,030	\$674,030	\$674,030	\$655,246	\$655,246	\$655,246	97.21	\$0	Otros	12,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. SE REINTEGRÓ LA CANTIDAD DE \$1,002.02 / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636446	Mejoramiento Del Proceso De Lectura, Facturación Y Cobro De La Casco	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPAC)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,951,340	\$1,442,779	\$1,442,779	\$1,442,779	\$1,441,777	\$1,441,777	\$1,441,777	99.93	\$0	Otros	11,500	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA. SE REINTEGRÓ LA CANTIDAD DE \$1,002.02 / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636467	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Determinar Nueva Fuente De Abastecimiento En La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPAC)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$595,173	\$469,959	\$469,959	\$469,959	\$469,761	\$469,761	\$469,761	99.96	\$0	Otros	11,500	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA. SE REINTEGRÓ \$198.15 / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636489	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	-	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (CAPAMC)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$352,595	\$267,211	\$267,211	\$267,211	\$267,211	\$267,211	\$267,211	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636506	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Cruz En La Colonia Lomas Santa Cruz De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (COMAPAC)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$325,291	\$169,129	\$169,129	\$169,129	\$169,129	\$169,129	\$169,129	100.00	\$0	Otros	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100636540	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Mangüera, En La Colonia La Presa De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (CAPAMC)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$311,222	\$161,129	\$161,129	\$161,129	\$161,129	\$161,129	\$161,129	100.00	\$0	Otros	1,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100636570	Catastro Técnico De Las Red De Agua Potable En Las Localidades De Cuauhtémoc, Querétaro Y El Triángulo	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,222,962	\$3,194,521	\$3,194,521	\$3,194,521	\$3,194,248	\$3,194,248	\$3,194,248	\$3,194,248	99.99	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA - DEVOLUCIÓN DE \$273.17 / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100636595	Suministro Y Colocación De 1200 Medidores De Media Pulgada En La Cabecera Municipal	-	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,740,000	\$1,306,897	\$1,306,897	\$1,306,897	\$1,306,897	\$1,306,897	\$1,306,897	\$1,306,897	100.00	\$0	Otros	2,717	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100636634	Construcción De Dren Pluvial A Cielo Abierto Y Subterráneo En La Avenida Balcones Del Barrio VI	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje del Municipio de Manzanillo (CAPDAM)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$937,566	\$1,311,228	\$1,311,228	\$1,311,228	\$1,311,228	\$1,311,228	\$1,311,228	\$1,311,228	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100636665	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento La Loma, Reposición De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable, Desde La Localidad De La Loma A La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$13,454,986	\$6,981,764	\$6,981,764	\$6,981,764	\$6,981,764	\$6,981,764	\$6,981,764	\$6,981,764	100.00	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. COSTO FINAL FUE POR \$13,650,702.70, PERO LA CONTRAPARTE ADICIONAL LA PAGÓ EL MUNICIPIO. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100636783	Catastro Técnico De Redes De Agua Potable En Las Comidades De Cerro De Ortega Y Madrid	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,500,000	\$2,406,375	\$2,406,375	\$2,406,375	\$2,406,375	\$2,406,375	\$2,406,375	100.00	\$0	Otros	9,000	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637638	Formación Y Capacitación Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,475,900	\$4,475,900	\$4,475,900	\$4,423,580	\$3,011,100	\$3,011,100	\$2,311,100	\$2,311,100	67.27	\$0	Otros	0	0.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637820	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación 2 En Control De Confianza	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,009,300	\$14,009,300	\$14,009,300	\$7,018,162	\$6,309,948	\$6,309,948	\$5,935,180	\$5,935,180	45.04	\$0	Otros	0	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637824	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,469,345	\$25,469,345	\$25,469,345	\$16,433,392	\$11,439,265	\$11,439,265	\$11,400,390	\$11,400,390	44.91	\$0	Otros	0	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637847	Sistemas De Vídeo Vigilancia	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$17,084,588	\$17,084,588	\$17,084,588	\$5,174,994	\$5,174,994	\$5,174,994	\$5,174,994	\$5,174,994	30.29	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637865	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,674,066	\$16,674,066	\$16,674,066	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	41.80	\$0	Piezas	0	0.00	58.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637874	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,504,393	\$5,504,393	\$5,504,393	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	67.58	\$0	Otros	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637882	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,838,000	\$3,838,000	\$3,838,000	\$3,469,784	\$3,469,784	\$3,469,784	\$3,428,642	\$3,428,642	90.41	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637901	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$12,776,295	\$12,776,295	\$12,776,295	\$7,424,200	\$7,061,758	\$7,061,758	\$1,300,634	\$1,300,634	55.27	\$0	Piezas	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637912	Sistema Nacional De Información	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,838,090	\$7,838,090	\$7,838,090	\$1,333,080	\$1,126,579	\$1,126,579	\$1,126,579	\$1,126,579	14.37	\$0	Otros	0	0.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637935	Registro Público Vehicular	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$543,707	\$543,707	\$543,707	\$534,922	\$534,922	\$534,922	\$534,922	\$534,922	98.38	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637956	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Andamia	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,779,000	\$15,779,000	\$15,779,000	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	75.67	\$0	Otros	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637967	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,263,120	\$10,263,120	\$10,263,120	\$9,053,654	\$4,654,973	\$4,654,973	\$3,705,718	\$3,705,718	45.36	\$0	Otros	0	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100637978	Evaluación De Los Distintos Programas	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$808,800	\$808,800	\$808,800	\$808,800	\$808,800	95.15	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100639799	Facultad De Ciencias Políticas.-2a Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado.- 5 Aulas, 10 2 Cub. Ptc, Administración, Aula De Uso Múltiple, Áreas Comunes.	10 2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,857,575	\$11,174,667	\$11,174,667	\$6,796,220	\$6,253,039	\$6,253,039	\$6,253,039	\$6,253,039	55.96	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	95.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160100639812	Facultad De Contabilidad Y Administración Tecoman. Ampliación De 2 Salas De Cómputo Y Oficina De Centro De Cómputo.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$721,215	\$721,215	\$721,215	\$603,166	\$603,166	\$603,166	\$603,166	\$603,166	83.63	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: La obra contratada correspondiente a la primera etapa, esta terminada. / Física: La obra contratada correspondiente a la primera etapa, esta terminada. / Registro: La obra contratada correspondiente a la primera etapa, esta terminada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200646168	Construcción De Tanque De Regulación En La Localidad Del Cóbano Municipio De Cuauhtémoc - 46511	46511	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,687,819	\$252,456	\$252,456	\$252,456	\$252,456	\$252,456	\$252,456	\$252,456	100.00	\$0	Otros	218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200648593	Sustitución De La Línea De Conducción En La Localidad Del Cóbano Municipio De Cuauhtémoc - 46619	46619	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$532,456	\$79,868	\$79,868	\$79,723	\$79,723	\$79,723	\$79,723	99.82	\$0	Metros lineales	218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200650999	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefa Cortis De Dominguez De La Localidad De Quixería Del Municipio De Cuauhtémoc. - 47315	47315	Colima	Cuauhtémoc	Quixería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$352,595	\$84,623	\$84,176	\$84,176	\$84,176	\$84,176	\$84,176	99.47	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200651000	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Colonia México En Quixería Cuauhtémoc - 46703	46703	Colima	Cuauhtémoc	Quixería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$440,881	\$440,881	\$440,881	\$437,096	\$437,096	\$437,096	\$437,096	99.14	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200658177	Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Colonia México En Quixería Cuauhtémoc - 46929	46929	Colima	Cuauhtémoc	Quixería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$174,738	\$174,738	\$174,738	\$172,863	\$172,863	\$172,863	\$172,863	98.93	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200658178	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia México En Quixería Municipio De Cuauhtémoc - 47006	47006	Colima	Cuauhtémoc	Quixería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$69,732	\$69,732	\$69,732	\$69,145	\$69,145	\$69,145	\$69,145	99.16	\$0	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200658179	Pavimentación A Base De Espedrado En La Colonia México En Quixería Cuauhtémoc - 46870	46870	Colima	Cuauhtémoc	Quixería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$558,797	\$558,797	\$558,797	\$555,631	\$555,631	\$555,631	\$555,631	99.43	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200660611	Rehabilitación De Alumbrado Públicos En La Colonia El Cid. En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 47647	47647	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$447,254	\$447,254	\$447,254	\$442,925	\$442,925	\$442,925	\$442,925	99.03	\$0	Metros lineales	804	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200665154	Rep. Cubierta De Lamina Para Evitar Filtraciones. SN Folio:2351-16	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$51,630	\$41,099	\$41,099	\$41,099	\$41,099	\$41,099	\$41,099	\$41,099	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200665156	Mantto. Y Habilitación Bebederos, Lamparas Y Rep. Sanitarios. Folio:2352-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$106,970	\$115,738	\$115,738	\$115,738	\$114,349	\$114,349	\$114,349	\$114,349	98.80	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200665162	Rep. Y Com. Módulo Serv. Sanitarios, Cub. Concreto, Estr. Reg. 6x8 M. Acord. Cocina, Oe. Folio:2361-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$797,817	\$812,588	\$812,588	\$812,588	\$812,588	\$812,588	\$812,588	\$812,588	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200669259	Construcción De Tanque De Regulación Y Sustitución De La Línea De Conducción En La Localidad De El Cóbano, Mpio. De Cuauhtémoc	-	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,220,275	\$1,887,234	\$1,887,234	\$1,882,349	\$1,882,348	\$1,882,348	\$1,882,348	99.74	\$0	Vivienda	218	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRÓ \$4,885.32 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200669291	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, Tanque De Almacenamiento Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De El Convento, Municipio De Minatitlán.	-	Colima	Minatitlán	El Convento	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPAMI	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$648,027	\$502,221	\$502,221	\$499,938	\$499,938	\$499,938	\$499,938	99.55	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRÓ \$2,283.02 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200669352	Suministro Y Colocación De Biodigestores En La Localidad De Cruz De Piedra, Municipio De Coahuatlán	-	Colima	Coahuatlán	Cruz de Piedra	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE COAHUATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,344,536	\$1,992,855	\$1,992,855	\$1,991,408	\$1,991,408	\$1,991,408	\$1,991,408	99.93	\$0	Vivienda	101	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRADO \$1,447.67 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200670975	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Lira Estapa, Para Beneficiar A La Loc. D Ela Nogalera En El Mpio De Comala, Col.)	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,645,104	\$2,610,900	\$2,610,900	\$2,610,900	\$2,594,938	\$2,594,938	\$2,594,938	\$2,594,938	99.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200671004	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdán (Tamala), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,983,217	\$1,957,566	\$1,957,566	\$1,957,566	\$1,945,604	\$1,945,604	\$1,945,604	\$1,945,604	99.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200671051	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Las Conchas, En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$883,429	\$872,005	\$872,005	\$872,005	\$866,674	\$866,674	\$866,674	\$866,674	99.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200671174	Unidad Deportiva Quinta El Trivoli (2da Etapa) - Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200671218	Mantenimiento Y Conservación Electromecánica De Las Oficinas De La Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200671370	Trabajos De Rehabilitación Y Mantenimiento En General En Las Instalaciones Del Parque Regional Metropolitano Griselda Alvarez Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200671489	Construcción Y Equipamiento Del Modulo De Defensoria Pública Para El Primer Partido Judicial En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200671525	Suministro Y Aplicación De Pintura Vinílica En Casa De Gobierno	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200671546	Reconstrucción Total Del Puente Vehicular Interurbano En Calle Jose Antonio Diaz Sobre El Rio Colima Con Una Longitud De 30mts.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	\$5,986,295	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200676083	Elaboración De Estudio Integral De Necesidades De Señalización Y Señalética Turística.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$625,150	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$613,294	\$613,294	\$613,294	\$613,294	81.77	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL1616020067548	Bachilleratos 7 y 21. (Armería)- Mantenimiento Y Rehabilitación De Centro De Cómputo.	1	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	Terminado	2016	\$926,323	\$926,323	\$926,323	\$904,422	\$904,422	\$904,422	\$904,422	\$904,422	97.64	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL1616020067558	Bachillerato No. 6 (Tecomán).- Construcción De Primera Etapa Del Área Administrativa.	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,477,281	\$667,014	\$667,014	\$666,995	\$666,995	\$666,995	\$666,995	\$666,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	100.00	Financiera: / Física: la etapa de la obra terminada. / Registro: la. etapa de la obra terminada. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL1616020068568	Construcción De Banquetas Y Machuelos En La Colonia Bayardo 127213 (3x1) - 127213		Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$550,000	\$368,500	\$368,500	\$368,500	\$368,500	\$368,500	\$368,500	\$368,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200691104	Construcción De Empedrados Y Machuelos En Varias Calles En La Comunidad De Tecolapa - 126859	126859	Colima	Tecomán	Tecolapa	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$223,884	\$223,884	\$223,884	\$223,884	\$223,884	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200691110	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocampo - 190702	190702	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$295,309	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200691115	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 189249	189249	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$264,654	\$264,654	\$264,654	\$263,149	\$263,149	\$263,149	\$263,149	\$263,149	99.43	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200691116	Regeneración De Calle Gregorio Torres Quintero De La Comunidad De Cerro De Ortega. (Rehabilitación De Red De Agua Potable) Habitat - 125735	125735	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200691118	Construcción De Empedrados Y Machuelos En La Comunidad Ladislao Moreno - 126896	126896	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,713	\$99,713	\$99,713	\$99,713	\$99,713	99.71	\$896	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200691119	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad De Madrid (3x1) - 124948	124948	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL1616020069587	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Col Indeco, - 124934	124934	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,075	\$699,075	\$699,075	\$699,075	\$699,075	99.87	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL1616020069589	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 189328	189328	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	100.00	\$0	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL1616020069590	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 189350	189350	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$317,400	\$317,400	\$317,400	\$317,400	\$317,400	\$317,400	\$317,400	\$317,400	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL1616020069591	Construcción De Drenaje Pluvial En La Col. Bayardo - L. Jaramillo En La Comunidad De Nuevo Caxitlan En Tecoman - 125483	125483	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL1616020069593	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad Madrid. - 124518	124518	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,830	\$99,830	\$99,830	\$99,830	\$99,830	99.83	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200702089	Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia Llanos De San Jose De La Ciudad De Tecoman, Col. (3x1) - 125779	125779	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$850,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200702093	Construcción De Banquetas Y Machuelos En La Comunidad De Cofradia De Hidalgo (Leguna de Alcusahue) - 127198	127198	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Leguna de Alcusahue)	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,381	\$149,381	\$149,381	\$149,381	\$149,381	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200707661	Construcción De Comedores En Escuela Primaria En La Playa El Real En Tecoman - 126491	126491	Colima	Tecomán	El Real	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200712987	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 189376	189376	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$254,098	\$254,098	\$254,098	\$254,098	\$254,098	99.65	\$0	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200712989	Regeneración De Calle Gregorio Torres Quintero De La Comunidad De Cerro De Ortega. (Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario) Habitat - 125108	125108	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200712990	Regeneración De Calle Gregorio Torres Quintero De La Comunidad De Cerro De Ortega. (Pavimento De Concreto Hidraulico) Habitat - 126640	126640	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200712992	Construcción De Empedrado Ahogado Y Machuelos En Varias Calles De Madrid. (3x1) - 126707	126707	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200723864	Adquisición De Software Y Hardware - 189187	189187	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$382,061	\$382,061	\$382,061	\$380,500	\$380,500	\$380,500	\$380,500	\$380,500	99.59	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200723865	S23 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 189288	189288	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$357,073	\$357,073	\$357,073	\$357,063	\$357,063	\$357,063	\$357,063	\$357,063	100.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
COL16160200728854	En Edif A Constr. Aula User, Cub. Conc. Estruc. Reg. 3.25x8 M. Edif C Remod. Cocina Y Rodega. Polio2380-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$444,451	\$444,451	\$444,451	\$444,451	93.45	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual		
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	Metros	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200728858	Rep. Techumbre Cocina Y Rep. Lona En Área Desayunadores. Folio=2402-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$88,781	\$88,781	\$88,781	\$88,781	\$88,781	\$70,215	\$70,215	\$70,215	79.09	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200728872	En Edif J Const. Bodega Atíp. 4x5 M. Cub. Conc. Rep. Inst. Hidráulicas, Red eléctrica Ext. Folio=2437-16	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$751,016	\$847,747	\$847,747	\$847,747	\$847,747	\$847,747	\$847,747	\$847,747	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200728885	Edif E Constr. Bodega, Estruct. Atípica De 4x5 M. Cub. Concreto. Folio=2457-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$209,762	\$209,762	\$209,762	\$209,762	\$203,608	\$203,608	\$203,608	\$203,608	97.07	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200728887	En Edif B Constr. Dos Bodegas Ados. Cub. Conc. Estruct. Rep. 1x3 M. Y Plaza Cívica. Folio=2469-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$310,700	\$310,700	\$310,700	\$310,700	\$296,012	\$296,012	\$296,012	\$296,012	95.27	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200728909	Construc. Rampas Y Pasamanos, Piso Concreto En Acceso, Rep. Aplanados. Folio=2517-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$70,955	\$70,955	\$70,955	\$70,955	\$62,006	\$62,006	\$62,006	\$62,006	87.39	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300729038	Modulo De Bebederos. Folio=2529-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$122,446	\$239,742	\$239,742	\$239,742	\$220,726	\$220,726	\$220,726	\$220,726	92.07	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300729105	Reparación De Barde Perimetral. Folio=2537-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$241,223	\$241,223	\$241,223	\$241,223	\$241,223	\$241,223	\$241,223	\$241,223	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300729108	Construc. Cocina Tipo Rep Atípica De 4x4 Mt. Or. Folio=2538-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$219,048	\$219,048	\$219,048	\$219,048	\$219,048	\$219,048	\$219,048	\$219,048	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300731530	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Llano En Mpio. De V. De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Terminado	2016	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300737705	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega	-	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado de Tecmán (COMAPAT)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,000,000	\$1,761,046	\$1,761,046	\$1,761,046	\$1,761,046	\$1,761,046	\$1,761,046	\$1,761,046	100.00	\$0	Otros	382	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737718	Actualización Del Padrón De Usuarios Para La Cabecera Municipal De Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Terminado	2016	\$3,689,802	\$3,689,802	\$3,689,802	\$3,689,802	\$3,689,802	\$3,689,802	\$3,689,802	\$3,689,802	100.00	\$0	Otros	95,000	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300737785	Construcción De La Red De Agua Potable Para La Colonia El Llano En El Mpio. De V. De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$443,584	\$283,560	\$283,560	\$172,551	\$172,551	\$172,551	\$172,551	\$172,551	60.85	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737825	Equipamiento, Electrificación, Caseta, Línea De Conducción Y Tanque Elevado Para Pozo Profundo En Colonias Tabachines Y Tabachines El.	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,633,136	\$2,937,789	\$2,937,789	\$2,937,789	\$2,937,789	\$2,937,789	\$2,937,789	\$2,937,789	100.00	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737868	Suministro E Instalación De 12 Macromedidores Para El Mejoramiento De La Eficiencia Comercial En El Mpio. De Colima	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,550,489	\$1,012,155	\$1,012,155	\$1,012,155	\$1,012,155	\$1,012,155	\$1,012,155	\$1,012,155	100.00	\$0	Otros	190,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300739415	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia El Llano En El Municipio De Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	\$481,884	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300739422	Construcción De Red De Dren Pluvial A Cielo Abierto Y Subterráneo En Zona Norte De Santiago, En El Municipio De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,958,392	\$3,958,392	\$3,958,392	\$3,958,392	\$3,958,392	\$3,958,392	\$3,958,392	\$3,958,392	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300739518	Gastos De Operación Para El Programa Proquia, Apartado Urbano	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Organismos operadores de Agua y SEIDUR	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,690,274	\$759,288	\$759,288	\$759,288	\$759,288	\$759,288	\$759,288	\$759,288	\$759,288	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA / Física: ACCIÓN CONCLUIDA / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300739524	Gastos De Supervisión Normativa Al Programa Proquia, Apartado Urbano	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CONAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$169,148	\$37,426	\$37,426	\$37,426	\$37,426	\$37,426	\$37,426	\$37,426	\$37,426	100.00	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO LO EJERCÍO DIRECTAMENTE CONAGUA / Física: CONCLUIDA / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA, EL RECURSO LO EJERCÍO DIRECTAMENTE LA CONAGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300739552	Gastos De Contraloría Social Para El Programa Proquia, Apartado Urbano	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Organismos operadores de Agua y SEIDUR	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$100,000	\$50,000	\$2,049	\$2,049	\$2,049	\$2,049	\$2,049	\$2,049	\$2,049	4.10	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA CON ESE IMPORTE / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300739817	Desazolve Y Limpieza De Canal En Comunidad De Madrid, En Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300739902	Desazolve Y Limpieza De Canal En Comunidad De Madrid, En Tecmán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	\$501,394	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual			
COL16160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuautémoc - 1275	1275	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300739911	Desazolve Y Conformación De Bordo En Arroyo De Las Computas, (Tramo Col. Perla De Occidente Al Fraccionamiento Terraplana), En Santiago, Mpio. De Manzanillo, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849,060	\$849,060	\$849,060	\$849,060	\$849,060	\$849,060	\$849,060	\$849,060	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300739919	Desazolve Y Conformación De Bordo En Arroyo Cerro Del Águila, (Tramo Población De Río Marabasco-1500 M. Aguas Arriba) Manzanillo, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	\$3,997,412	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300739993	Desazolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Vado-Aguas Abajo Bordeando Comunidad) Km 0 - 000 Al 0 500, En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740004	Desazolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Vado-Aguas Abajo Bordeando Comunidad) Km 0 - 500 Al 1 000, En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740015	Desazolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Puente Carretera A San José Del Carmen-Aguas Abajo) Km 0 500 Al 1 000, En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740030	Desazolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Zarco (Tramo Puente De La Carretera A La Becerra - Vado De La Becerra) En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	\$1,450,027	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740037	Desazolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Cordobán (Tramo Puente De La Carretera A La Becerra) En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740041	Desazolve Del Arroyo San Juan, (Tramo De Pueblo Juárez) En Pueblo Juárez, - Mpio. De Coquimatlán, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	\$1,248,503	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740049	Desazolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Puente Carretera A San José Del Carmen-Aguas Abajo) Km. 0 500 Al 1 000, En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	\$2,502,505	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740064	Desazolve Y Conformación De Bordo En Arroyo La Caja (Tramo Puente Carretera De Acceso-Aguas Arriba Fin De La Comunidad) En La Caja, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	\$1,251,253	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740088	Desazolve Del Arroyo Las Grullas, (Cruce De La Comunidad) En El Trapiche, Mpio. De Cuautémoc, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	\$1,450,152	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740103	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Río El Chino, (Tramo De La Comunidad Rincón De López), En Rincón De López, Mpio. De Armería, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	\$2,501,325	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740111	Desazolve Y Conformación De Bordo En Canal De La Comunidad De La Central, Mpio. De Manzanillo, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$455,381	\$455,381	\$455,381	\$455,381	\$455,381	\$455,381	\$455,381	\$455,381	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740151	Desazolve De Canal De La Comunidad De La Central (Tramo Carretera Federal - Cerro Del Toro) En La Central, Mpio. De Manzanillo, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$456,017	\$456,017	\$456,017	\$456,017	\$456,017	\$456,017	\$456,017	\$456,017	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740159	Desazolve Y Conformación De Arroyo El Charco, (Tramo En Cruce De Camino De Acceso) En El Charco, Mpio. De Manzanillo, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	\$1,201,621	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740173	Desazolve Del Canal Pluvial Col. San José, (Tramo 2 Km. Aguas Abajo) Tecmán, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	\$1,249,996	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740191	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo El Salto, (Tramo De La Comunidad Los Reyes) En Los Reyes, Mpio. De Armería, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849,040	\$849,040	\$849,040	\$849,040	\$849,040	\$849,040	\$849,040	\$849,040	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740208	Desazolve Del Arroyo Tepames (Tramo Colindante Con La Comunidad) En Tepames, Mpio. De Colima		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$848,294	\$848,294	\$848,294	\$848,294	\$848,294	\$848,294	\$848,294	\$848,294	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300740215	Desazolve Del Arroyo El Tecolotero (Tramo Blvd. Carlos De La Madrid-Col. Juana De Añabe) En Colima, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	\$1,447,083	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual			
COL16160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	\$218	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300740261	Desazolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Buicial, (Tramo De La Comunidad La Tunita-200 M. Aguas Arriba) En La Tunita, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,573	\$997,573	\$997,573	\$997,573	\$997,573	\$997,573	\$997,573	\$997,573	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740274	Desazolve Y Conformación De Bordo En Río Salado, (Las Trancas) En Las Trancas, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,247,954	\$1,247,954	\$1,247,954	\$1,247,954	\$1,247,954	\$1,247,954	\$1,247,954	\$1,247,954	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740488	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Marañón, (Tramo Que Cruza La Comunidad De Quisería) En Quisería, Mpio. De Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	\$2,502,139	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740500	Desazolve Y Conformación De Bordo En Río Salado, (La Presa) En La Presa, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	\$1,249,603	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740508	Desazolve Y Conformación De Bordo En Arroyo Seco, (Tramo Parte Norte Dela Cabecera Municipal) En Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	\$1,197,034	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740518	Desazolve Y Conformación De Bordo En Puente De La Presa (Tramo 500 M. Aguas Abajo, 500 M. Aguas Arriba) En Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740526	Desazolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Torill (Tramo De La Cabecera Municipal-200 M. Aguas Arriba) Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$998,014	\$998,014	\$998,014	\$998,014	\$998,014	\$998,014	\$998,014	\$998,014	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740530	Desazolve Y Conformación De Bordo En Arroyo Tamala, (Tramo De La Comunidad Tamala-200 M. Aguas Arriba) En Tamala,, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	\$997,719	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740535	Desazolve Y Conformación De Bordo En Río Salado, (El Capire) En El Capire,, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	\$1,248,137	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741017	Desazolve Del Arroyo Col. La Cuarta, En La Cabecera Municipal De Tecoman, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	\$1,244,291	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741071	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Seco, (Tramo De La Comunidad De Coatlilla) Y Dren Junto A La Carretera De Acceso	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	\$1,244,010	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741090	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Limones, (Prolongación Niños Heroes-Carretera Coquimatlán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$990,903	\$990,903	\$990,903	\$990,903	\$990,903	\$990,903	\$990,903	\$990,903	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741103	Desazolve Y Limpieza En Arroyo Pereyra, (Tramo Av. Ramón Serrano-Vías F.F.C.C.)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	\$1,899,632	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741129	Desazolve Del Arroyo Alguisala, (Tramo El Algodonal-Aguas Zarca)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	\$1,246,121	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741146	Desazolve De Canal Pluvial Col. Palma Real, (Tramo 500m Aguas Abajo)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$349,285	\$349,285	\$349,285	\$349,285	\$349,285	\$349,285	\$349,285	\$349,285	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741847	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Canelos, (Tramo Que Cruza La Comunidad De Cuauhtémoc)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248,818	\$1,248,642	\$1,248,642	\$1,248,642	\$1,248,642	\$1,248,642	\$1,248,642	\$1,248,642	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741856	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Santa María, (Tramo Que Cruza La Comunidad De Alcaraces)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$848,147	\$847,773	\$847,773	\$847,773	\$847,773	\$847,773	\$847,773	\$847,773	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741870	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Las Grullas, (Tramo Carretera Estatal-Aguas Arriba De La Comunidad)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741877	Desazolve Del Arroyo De Los Limones, (Tramo Del Panteón Municipal-Cruce Carretera A Los Amiales)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741884	Desazolve Y Limpieza En Arroyo Pereyra, (Secundaria Manuel Alvaraz-Av. Ramón Serrano)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 PAFEF			SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$995,156	\$987,668	\$987,668	\$987,668	\$987,668	\$987,668	\$987,668	\$987,668	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742084	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 3.- Construcción De 4 Aulas.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,679,748	\$3,679,748	\$3,679,748	\$2,997,451	\$1,656,459	\$1,656,459	\$1,656,459	\$1,656,459	45.02	\$0	Metros Cuadros	887	0.00	35.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742100	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 4.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Área Administrativa,	2	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,749,401	\$3,749,401	\$3,749,401	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742112	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 5.- Construcción De 3 Aulas, Rehabilitación De Espacio Para C. Cómputo,	3	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,743,074	\$3,743,074	\$3,743,074	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,706	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742179	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 6.- Construcción De Laboratorio Y 2 Aulas	4	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,719,150	\$3,719,150	\$3,719,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742209	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 11.- Construcción De Área Admiva., Rehabilitación De Sanitarios, Remodelación De Aula, Equipamiento C.Cómputo.	5	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,912	\$3,506,912	\$3,506,912	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742224	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 16.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Espacios Para Cubículo De Orientación, Tutorías Y Sala De Maestros.	6	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,538,786	\$3,538,786	\$3,538,786	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742277	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num. 20.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Espacios Para Cubículos De Orientación Y Sala De Maestros.	7	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,170	\$3,506,170	\$3,506,170	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,851	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742318	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 24 (Madrid).- Construcción De 3 Aulas Y Biblioteca	8	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,541,840	\$2,092,224	\$2,092,224	\$2,092,224	\$2,092,224	55.79	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	45.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742523	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 29.- Construcción De Centro De Cómputo Obra Exterior.	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742572	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 30.- Construcción De Centro De Cómputo, Construcción De Rampas Para Acceso Dicapacitados, Mobiliario Y Equipo Para Centro De Cómputo Y Aulas.	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	973	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, obra en proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300743353	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Ier Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Zinacamilán (Los Chicos), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,416,756	\$1,404,542	\$1,404,542	\$1,404,542	\$1,398,436	\$1,398,436	\$1,398,436	\$1,398,436	99.57	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300743992	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Ier Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Agua Salada, En El Municipio De Minatitlán, Col.		Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$979,043	\$966,383	\$966,383	\$966,383	\$960,475	\$960,475	\$960,475	\$960,475	99.39	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL16160300744491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744395	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$966,879	\$958,544	\$958,544	\$958,544	\$954,377	\$954,377	\$954,377	99.57	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744399	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Madrid, En El Municipio De Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$351,975	\$347,424	\$347,424	\$347,424	\$345,300	\$345,300	\$345,300	99.39	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744005	Cubierta Cancha De Usos Múltiples En Callejones, Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,481,387	\$1,481,387	\$1,481,387	\$1,481,387	\$1,481,387	\$1,481,387	\$1,481,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744007	Ampliación De Juzgado Familiar En El Palacio Del Tribunal De Justicia	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$164,828	\$164,828	\$164,828	\$164,828	\$164,828	\$164,828	\$164,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744009	Construcción Del Inmueble De La Unidad Genética - Forense En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$379,964	\$357,388	\$357,388	\$357,388	\$357,388	\$357,388	\$357,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744014	Jardín Del Tivoli (2da Etapa) Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,618,123	\$1,618,123	\$1,618,123	\$1,618,123	\$1,618,123	\$1,618,123	\$1,618,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744016	Obra Exterior, Equipamiento E Instalaciones Especiales En La Unidad Deportiva Quinta El Tivoli, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$889,018	\$889,018	\$889,018	\$889,018	\$889,018	\$889,018	\$889,018	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744118	1.1. Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,058,587	\$957,947	\$957,947	\$957,947	\$957,942	\$957,942	\$957,942	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744122	1.2. Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Ocaso De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,603,018	\$1,624,734	\$1,624,734	\$1,398,267	\$1,398,267	\$1,398,267	\$1,398,267	86.06	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744127	2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,895,109	\$2,241,293	\$2,241,293	\$2,119,976	\$2,119,976	\$2,119,976	\$2,119,976	94.59	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744130	2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgos De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,472,372	\$3,913,158	\$3,913,158	\$3,727,519	\$3,727,519	\$3,727,519	\$3,727,519	95.26	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744140	2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,190,900	\$1,013,502	\$1,013,502	\$963,102	\$963,102	\$963,102	\$963,102	95.03	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744144	3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,537,051	\$956,404	\$956,404	\$955,039	\$955,039	\$955,039	\$955,039	99.86	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744155	4.2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	8	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,932	\$699,932	\$699,932	\$699,932	99.99	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744448	Cancha De Usos Múltiples De La Colonia El Paraíso, El Colomo, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,380,730	\$1,380,730	\$1,380,730	\$1,380,730	\$1,380,730	\$1,380,730	\$1,380,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744451	Cancha De Usos Múltiples De La Col. La Libertad Del Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,351,995	\$1,351,995	\$1,351,995	\$1,351,995	\$1,351,995	\$1,351,995	\$1,351,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744456	Cancha De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva De La Localidad De Cantolán - De Miraflores Del Municipio De Manzanillo.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,158,721	\$1,157,926	\$1,157,926	\$1,157,926	\$1,157,926	\$1,157,926	\$1,157,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744460	Cancha De Usos Múltiples La Central En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,152,200	\$1,148,040	\$1,148,040	\$1,148,040	\$1,148,040	\$1,148,040	\$1,148,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744462	Cancha De Usos Múltiples El Naranjo En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,164,404	\$1,164,404	\$1,164,404	\$1,164,404	\$1,164,404	\$1,164,404	\$1,164,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744465	Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad De Venustiano Carranza Del Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,163,604	\$1,163,604	\$1,163,604	\$1,163,604	\$1,163,604	\$1,163,604	\$1,163,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744468	Cancha De Usos Múltiples Salahuá, Barrio Nuevo En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,398,970	\$1,398,850	\$1,398,850	\$1,398,850	\$1,398,850	\$1,398,850	\$1,398,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
COL16160300744470	Cancha De Usos Múltiples 16 De Septiembre En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744473	Cancha De Usos Múltiples Del Parque Metropolitano Del Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	\$1,162,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744475	Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Salinas Centro, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	\$1,165,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744492	Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza, La Estancia, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,349,183	\$1,332,426	\$1,332,426	\$1,332,426	\$1,332,426	\$1,332,426	\$1,332,426	\$1,332,426	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744498	Cancha De Usos Múltiples Rincon De Lopez En El Municipio De Armería, Col.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,356,213	\$1,319,782	\$1,319,782	\$1,319,782	\$1,319,782	\$1,319,782	\$1,319,782	\$1,319,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300750222	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De El Cobano - 291880	291880	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$282,319	\$282,319	\$282,319	\$280,332	\$280,332	\$280,332	\$280,332	\$280,332	99.30	\$0	Metros lineales	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300750225	Construcción De Colector Pluvial En La Localidad De Palmillas - 288182	288182	Colima	Cuauhtémoc	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,369,831	\$376,741	\$376,741	\$376,741	\$376,741	\$376,741	\$376,741	\$376,741	100.00	\$0	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300750234	Primera Etapa De Reeducación Del Drenaje Sanitario En La Calle Veinte De Noviembre - 213191	213191	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$869,013	\$188,372	\$188,372	\$188,372	\$188,372	\$188,372	\$188,372	\$188,372	100.00	\$0	Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300750235	Primera Etapa De Reeducación Del Agua Potable En La Calle Veinte De Noviembre - 213430	213430	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$302,984	\$188,372	\$188,372	\$188,372	\$188,372	\$188,372	\$188,372	\$188,372	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300750666	Construcción De Muro Firme En Varias Colonias Ciudad De Villa De Álvarez - 354268	354268	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$148,305	\$148,305	\$148,305	\$148,280	\$148,280	\$148,280	\$148,280	\$148,280	99.98	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300750677	Red De Agua Potable En La Comunidad De El Mixcuate 349767	349767	Colima	Villa de Álvarez	El Mixcuate	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,371,378	\$1,371,378	\$1,371,378	\$1,371,378	\$1,371,289	\$1,371,289	\$1,371,289	\$1,371,289	99.99	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300750678	Construcción De Techo Firme En La Comunidad El Mixcuate - 336736	336736	Colima	Villa de Álvarez	El Mixcuate	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$234,375	\$750,000	\$750,000	\$745,627	\$745,627	\$745,627	\$745,627	\$745,627	99.42	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300750682	Instalación De Biodigestores - 216183	216183	Colima	Villa de Álvarez	Los Picochos	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$922,629	\$922,629	\$922,629	\$922,629	\$920,829	\$920,829	\$920,829	\$920,829	99.80	\$0	Piezas	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300750683	Red De Agua Potable En La Comunidad De Pueblo Nuevo 351163	351163	Colima	Villa de Álvarez	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$395,477	\$395,477	\$395,477	\$395,477	\$98,646	\$98,646	\$44,391	\$44,391	24.94	\$0	Otros	100	100.00	24.94	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300752870	Rehabilitación Del Tanque Elevado De Agua Potable En La Comunidad Del Saucito - 295508	295508	Colima	Tecmán	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,646	\$149,646	\$149,646	\$149,646	\$149,646	99.76	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300752871	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Público En Varias Colonias - 324646	324646	Colima	Tecmán	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$54,409	\$54,409	\$54,409	\$54,409	\$54,409	\$54,409	\$54,409	\$54,409	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300752913	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Público En Varias Colonias - 323416	323416	Colima	Tecmán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	100.00	\$0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300752914	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Comunidad De Tecolapa - 295264	295264	Colima	Tecmán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Asistencia Social	Terminado	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300752915	Electrificación Calle Sin Nombre En La Localidad De 292864 Tecolapa - 292864	292864	Colima	Tecmán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$29,706	\$20,794	\$20,794	\$20,794	\$20,794	\$20,794	\$20,794	\$20,794	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300752916	Construcción De Comedores En Escuela Primaria Lino Reyes En La Comunidad De Tecolapa - 295194	295194	Colima	Tecmán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	Terminado	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300752917	Cuartos Dormitorio Sedatu - 288451	288451	Colima	Tecmán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$168,444	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753080	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Público En Varias Colonias - 324944	324944	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$94,602	\$94,602	\$94,602	\$94,602	\$94,602	\$94,602	\$94,602	\$94,602	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753084	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Palmas Calles Hidalgo Y Río Naranjo En Col Las Palmas - 316094	316094	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,662,849	\$2,662,849	\$2,662,849	\$2,662,849	\$2,662,849	\$2,662,849	\$2,662,849	\$2,662,849	100.00	\$0	Metros lineales	353	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753085	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Palmas Calles Hidalgo Y Río Naranjo En Colonia Las Palmas - 316148	316148	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$837,151	\$837,151	\$837,151	\$837,151	\$837,151	\$837,151	\$837,151	\$837,151	100.00	\$0	Metros lineales	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753086	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Col Union Calle Francisco Marquez Y Fernando Montes De Oca - 310834	310834	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,679,265	\$1,679,265	\$1,679,265	\$1,679,265	\$1,679,265	\$1,679,265	\$1,679,265	\$1,679,265	100.00	\$0	Metros lineales	504	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753087	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario De La Col Union Calle Francisco Marquez Y Fernando Montes De Oca - 310982	310982	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$500,735	\$500,735	\$500,735	\$500,735	\$500,735	\$500,735	\$500,735	\$500,735	100.00	\$0	Metros lineales	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753088	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Miguel Hidalgo - 311080	311080	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$609,986	\$259,986	\$259,986	\$258,891	\$258,891	\$258,891	\$258,891	\$258,891	99.58	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753089	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290988	290988	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$133,062	\$39,618	\$39,618	\$39,618	\$39,618	\$39,618	\$39,618	\$39,618	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual		
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753090	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Col Estatuto Jurídico En Tecoman Col - 294827	294827	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,186,549	\$593,274	\$593,274	\$592,929	\$592,929	\$592,929	\$592,929	\$592,929	99.94	\$0	Otros	419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753091	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Col Estatuto Jurídico En Tecoman Co - 294708	294708	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$273,277	\$136,638	\$136,638	\$135,986	\$135,986	\$135,986	\$135,986	\$135,986	99.52	\$0	Metros lineales	419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753092	Electrificación De Colonia División Del Norte - 292885	292885	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$371,229	\$259,861	\$259,861	\$259,861	\$259,861	\$259,861	\$259,861	\$259,861	100.00	\$0	Otros	294	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753093	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Col Estatuto Jurídico En Tecoman Co - 294590	294590	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$843,174	\$421,587	\$421,587	\$419,574	\$419,574	\$419,574	\$419,574	\$419,574	99.52	\$0	Metros lineales	419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753094	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291427	291427	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$399,186	\$118,854	\$118,854	\$118,854	\$118,854	\$118,854	\$118,854	\$118,854	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753095	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291492	291492	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$221,770	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753096	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290834	290834	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$44,354	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753097	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290607	290607	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$177,416	\$52,824	\$52,824	\$52,824	\$52,824	\$52,824	\$52,824	\$52,824	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753098	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290477	290477	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$133,062	\$39,618	\$39,618	\$39,618	\$39,618	\$39,618	\$39,618	\$39,618	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753099	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290654	290654	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$44,354	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753100	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290766	290766	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$44,354	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753101	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290447	290447	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$487,894	\$145,266	\$145,266	\$145,266	\$145,266	\$145,266	\$145,266	\$145,266	100.00	\$0	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753102	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290280	290280	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$88,708	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753103	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290561	290561	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$354,832	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753104	Rehabilitación De Colector Sanitario Tercera Etapa Col Parque Las Flores - 281429	281429	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,997	\$1,599,997	\$1,599,997	\$1,599,997	\$1,599,997	100.00	\$0	Metros lineales	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753105	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290697	290697	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$44,354	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753106	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290521	290521	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$709,663	\$211,296	\$211,296	\$211,296	\$211,296	\$211,296	\$211,296	\$211,296	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753107	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290962	290962	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$88,708	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753108	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Andador Trece En Colonia El Chamisal - 282572	282572	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$379,945	\$379,945	\$379,945	\$378,957	\$378,957	\$378,957	\$378,957	\$378,957	99.74	\$0	Metros lineales	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753109	Construcción De Empedrados Y Manchales En Varias Calles En La Col Luis Ronaldo Colosio En Tecoman - 282559	282559	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$479,000	\$479,000	\$479,000	\$477,295	\$477,295	\$477,295	\$477,295	\$477,295	99.64	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753110	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290348	290348	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$221,770	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753111	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290927	290927	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$44,354	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753112	Cuartos Dormitorio Sedatu - 288217	288217	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$88,708	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753113	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290204	290204	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$88,708	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753114	Cuartos Dormitorio Sedatu - 288186	288186	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$266,124	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753115	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290168	290168	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$354,832	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753116	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290804	290804	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$88,708	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753117	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290722	290722	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$44,354	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753119	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Infonavi Las Huertas Primera Etapa - 280930	280930	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,137,272	\$3,137,272	\$3,137,272	\$3,137,034	\$3,137,034	\$3,137,034	\$3,137,034	\$3,137,034	99.99	\$0	Metros lineales	840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753121	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Ramon Lopez Velarde - 280857	280857	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,837	\$598,837	\$598,837	\$598,837	\$598,837	99.81	\$0	Metros lineales	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753147	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 325108	325108	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$91,598	\$91,598	\$91,598	\$91,598	\$91,598	\$91,598	\$91,598	\$91,598	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753148	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 325201	325201	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$44,317	\$44,317	\$44,317	\$44,317	\$44,317	\$44,317	\$44,317	\$44,317	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753149	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 325281	325281	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753151	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 322745	322745	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$114,069	\$114,069	\$114,069	\$114,069	\$114,069	\$114,069	\$114,069	\$114,069	100.00	\$0	Otros	403	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753153	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292091	292091	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$44,354	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753154	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292048	292048	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$266,124	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753155	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291976	291976	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$443,540	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753156	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291910	291910	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$443,540	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753157	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291877	291877	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$177,416	\$52,824	\$52,824	\$52,824	\$52,824	\$52,824	\$52,824	\$52,824	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753158	Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico En Calle Canada Entre Brasil Y Honduras - 292832	292832	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$41,403	\$28,982	\$28,982	\$28,982	\$28,982	\$28,982	\$28,982	\$28,982	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753159	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles En La Colonia Luis Cortines - 281515	281515	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$326,078	\$326,078	\$326,078	\$325,862	\$325,862	\$325,862	\$325,862	\$325,862	99.93	\$0	Metros lineales	231	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753165	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 322691	322691	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$11,882	\$11,882	\$11,882	\$11,882	\$11,882	\$11,882	\$11,882	\$11,882	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753166	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 322534	322534	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$76,105	\$76,105	\$76,105	\$76,105	\$76,105	\$76,105	\$76,105	\$76,105	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753167	Construccion De Comedores En Escuela Primaria De Pascuales - 282109	282109	Colima	Tecomán	Boca de Pascuales	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$44,756	\$44,756	\$44,756	\$44,756	\$44,756	99.46	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753168	Cuartos Dormitorio Sedatu - 288367	288367	Colima	Tecomán	Caleras	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$168,444	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753169	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Comunidad De Caleras - 282030	282030	Colima	Tecomán	Caleras	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$260,754	\$260,754	\$260,754	\$260,133	\$260,133	\$260,133	\$260,133	\$260,133	99.76	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753170	Mejoramiento Del Foso Profundo De La Comunidad De Caleras - 281984	281984	Colima	Tecomán	Caleras	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,246	\$170,246	\$170,246	\$169,841	\$169,841	\$169,841	\$169,841	\$169,841	99.76	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753171	Construccion De Red Electrica De La Localidad De La Compuerta En Caleras - 292781	292781	Colima	Tecomán	Las Compuertas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$189,845	\$132,891	\$132,891	\$132,891	\$132,891	\$132,891	\$132,891	\$132,891	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753175	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323319	323319	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$2,314	\$2,314	\$2,314	\$2,314	\$2,314	\$2,314	\$2,314	\$2,314	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753176	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323154	323154	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$46,278	\$46,278	\$46,278	\$46,278	\$46,278	\$46,278	\$46,278	\$46,278	100.00	\$0	Otros	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753177	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur Otro Zap - 311636	311636	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$125,255	\$30,061	\$30,061	\$30,061	\$30,061	\$30,061	\$30,061	\$30,061	100.00	\$0	Metros lineales	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753178	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur - 311723	311723	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,529,562	\$367,095	\$367,095	\$367,095	\$367,095	\$367,095	\$367,095	\$367,095	100.00	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753179	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur - 311486	311486	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMPAT POR CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$662,348	\$158,964	\$158,964	\$158,964	\$158,964	\$158,964	\$158,964	\$158,964	100.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753180	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega - 311338	311338	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$677,892	\$677,892	\$677,892	\$677,472	\$677,472	\$677,472	\$677,472	\$677,472	99.94	\$0	Metros lineales	222	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753181	Rehabilitación De Caminos Sacacosochas En Varias Localidades - 295703	295703	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$349,000	\$349,000	\$349,000	\$349,000	\$349,000	\$349,000	\$349,000	\$349,000	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753182	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291836	291836	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$443,540	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	\$132,060	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753183	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291796	291796	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$266,124	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753184	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291710	291710	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$266,124	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753185	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291584	291584	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$221,770	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	\$66,030	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753186	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Torres Quintero En La Comunidad De Cerro De Ortega - 281367	281367	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753191	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323213	323213	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$81,498	\$81,498	\$81,498	\$81,498	\$81,498	\$81,498	\$81,498	\$81,498	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753192	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323272	323272	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$48,156	\$48,156	\$48,156	\$48,156	\$48,156	\$48,156	\$48,156	\$48,156	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753193	Construcción De Empedrados Y Machucos En Varias Calles De La Comunidad De Cofradía De Morelos - 282543	282543	Colima	Tecmán	Cofradía de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$516,624	\$100,000	\$100,000	\$97,048	\$97,048	\$97,048	\$97,048	\$97,048	97.05	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753196	Mejoramiento Del Pozo Profundo En Comunidad Ladielao Moreno - 281791	281791	Colima	Tecmán	Colonia Ladielao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$499,680	\$499,680	\$499,680	\$499,315	\$499,315	\$499,315	\$499,315	\$499,315	99.93	\$0	Otros	454	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753197	Rehabilitación De Línea De Conducción En Col Ladielao Moreno - 281891	281891	Colima	Tecmán	Colonia Ladielao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$113,852	\$113,852	\$113,852	\$113,769	\$113,769	\$113,769	\$113,769	\$113,769	99.93	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753198	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323348	323348	Colima	Tecmán	La Cuarta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$61,788	\$61,788	\$61,788	\$61,788	\$61,788	\$61,788	\$61,788	\$61,788	100.00	\$0	Otros	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753199	Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles De La Comunidad De La Chanchopa - 292710	292710	Colima	Tecmán	Chanchopa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$35,554	\$24,888	\$24,888	\$24,888	\$24,888	\$24,888	\$24,888	\$24,888	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753200	Mejoramiento De Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Chanchopa En Tecman Col - 293404	293404	Colima	Tecmán	Chanchopa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,930	\$149,930	\$149,930	\$149,930	\$149,930	99.95	\$0	Metros lineales	419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753205	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292180	292180	Colima	Tecmán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$266,124	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	\$79,236	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753206	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292128	292128	Colima	Tecmán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$44,354	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753207	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292209	292209	Colima	Tecmán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$310,478	\$92,442	\$92,442	\$92,442	\$92,442	\$92,442	\$92,442	\$92,442	100.00	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753208	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292156	292156	Colima	Tecmán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$354,832	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	\$105,648	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753211	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323033	323033	Colima	Tecmán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$64,164	\$64,164	\$64,164	\$64,164	\$64,164	\$64,164	\$64,164	\$64,164	100.00	\$0	Otros	227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753213	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323111	323111	Colima	Tecmán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$11,882	\$11,882	\$11,882	\$11,882	\$11,882	\$11,882	\$11,882	\$11,882	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753214	Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles De La Comunidad De La Salada - 292852	292852	Colima	Tecmán	La Salada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$18,008	\$12,606	\$12,606	\$12,606	\$12,606	\$12,606	\$12,606	\$12,606	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753215	Cuartos Dormitorio Sedatu - 288266	288266	Colima	Tecmán	La Salada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	Terminado	2016	\$44,354	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	\$13,206	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753216	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 324804	324804	Colima	Tecmán	La Salada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	Terminado	2016	\$14,259	\$14,259	\$14,259	\$14,259	\$14,259	\$14,259	\$14,259	\$14,259	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753330	Construcción De Comedor Escolar En Jn Federico Froebel - 270412	270412	Colima	Colima	El Chanal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Educación	Terminado	2016	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$259,999	\$259,999	\$259,999	\$259,999	\$259,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753331	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular - 276597	276597	Colima	Colima	El Chanal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$379,246	\$379,246	\$379,246	\$379,244	\$379,244	\$379,244	\$379,244	\$379,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753350	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular - 238688	238688	Colima	Colima	Piscila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$280,183	\$280,183	\$280,183	\$256,372	\$256,372	\$256,372	\$256,372	\$256,372	91.50	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753352	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular - 276712	276712	Colima	Colima	Cardona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$120,784	\$120,784	\$120,784	\$120,784	\$120,784	\$120,784	\$120,784	\$120,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753359	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 238914	238914	Colima	Colima	Puerta de Anzar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$233,534	\$233,534	\$233,534	\$219,123	\$219,123	\$219,123	\$219,123	\$219,123	93.83	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada unidad de medida es obra / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300753360	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular Y Peatonal - 276822	276822	Colima	Colima	Los Tepames	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$312,873	\$312,873	\$312,873	\$312,779	\$312,779	\$312,779	\$312,779	\$312,779	99.97	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300810635	Repavimentación De Calle Ayuntamiento (Tramo: Av. De Gomez - Paseo De La Madrid)-6719 - 6719	3953871	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,620,000	\$4,620,000	\$4,620,000	\$4,150,805	\$4,150,805	\$4,150,805	\$4,150,805	\$4,150,805	89.84	\$0	Metros Cuadrados		0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813600	Reparación De Alumbrado Público En Col. El Tívoli, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$325,933	\$325,933	\$325,933	\$325,933	\$325,933	\$325,933	\$325,933	\$325,933	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813604	Reparación E Instalación De Lámparas Faltaentes En Alumbrado Público De La col. Villas Colimán, En Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$179,434	\$179,434	\$179,434	\$179,434	\$179,434	\$179,434	\$179,434	\$179,434	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813608	Reparación E Instalación De Lámparas Faltantes En Alumbrado Público De La Col. Villas Del Río, En Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$256,929	\$256,929	\$256,929	\$256,929	\$256,929	\$256,929	\$256,929	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813620	Reparación E Instalación De Lámparas Faltantes En Alumbrado Público De La Col. Villas San José, En Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$238,198	\$238,198	\$238,198	\$238,198	\$238,198	\$238,198	\$238,198	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813648	Mejoramiento De Alumbrado Público Agua Zarca, Coquimatlán, Col.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$538,701	\$538,701	\$538,701	\$538,701	\$538,701	\$538,701	\$538,701	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813653	Mejoramiento De Alumbrado Público Col. Camichines, Coquimatlán, Col.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$692,214	\$692,214	\$692,214	\$692,214	\$692,214	\$692,214	\$692,214	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813660	Momenclatura En Las Calles De La Comunidad De - Jala, Coquimatlán, Col.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	100.00	\$0	Piasas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813665	Construcción De Senderos En Terreno Impactado En La Campesía, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	UI30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	\$702,470	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813668	Reparación E Instalación De Lámparas Faltantes En Alumbrado Público De La Col. Sanjo Serrano Sur, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$414,367	\$414,367	\$414,367	\$414,367	\$414,367	\$414,367	\$414,367	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813673	Reparación E Instalación De Lámparas Faltantes En Alumbrado Público De La Col. Real Centenario, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$459,369	\$459,369	\$459,369	\$459,369	\$459,369	\$459,369	\$459,369	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813676	Reparación E Instalación De Lámparas Faltantes En Alumbrado Público De La Col. Real De Minas, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$321,998	\$321,998	\$321,998	\$321,998	\$321,998	\$321,998	\$321,998	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813682	Reparación E Instalación De Lámparas Faltantes En Alumbrado Público De La Col. Puerta De Hierro, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$324,677	\$324,677	\$324,677	\$324,677	\$324,677	\$324,677	\$324,677	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813882	Rehabilitación Y Construcción De Banquetas, El Alpuyequito, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813889	Construcción De Banquetas En La Localidad De Los Limones, Coquimatlán, Col.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,227,363	\$1,227,363	\$1,227,363	\$1,227,363	\$1,227,363	\$1,227,363	\$1,227,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813899	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Cimentación, Y Coloc. De Elementos Estruct. De 13,098.04 Kg. En Cancha De Usos Múltiples De La Col. Vista Del Mar Del Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,167,494	\$1,167,494	\$1,167,494	\$1,167,494	\$1,167,494	\$1,167,494	\$1,167,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813914	Equipamiento, Electrificación Caseta De Cloración, Tanque Elevado Y Línea De Conducción Para Pozo Profundo Para Las Colonias Tabachines Y Tabachines II En La Ciudad De Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,937,789	\$2,937,789	\$2,937,789	\$2,937,789	\$2,937,789	\$2,937,789	\$2,937,789	100.00	\$0	Equipamien to	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400813953	Construcción De La Red De Agua Potable Para La Colonia El Llano En El Municipio De Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$283,560	\$283,560	\$283,560	\$283,560	\$283,560	\$172,551	\$172,551	60.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814089	Jardín Vecinal Palma Real En Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,074,894	\$1,074,894	\$1,074,894	\$1,074,894	\$1,074,894	\$1,074,894	\$1,074,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814100	Jardín Vecinal Villa De Oro, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,205,679	\$1,205,679	\$1,205,679	\$1,205,679	\$1,205,679	\$1,205,679	\$1,205,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814540	Construcción Cocina Estruct. Atípica 4x4 M. Folio=2549-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$171,018	\$171,018	\$171,018	\$171,018	\$171,018	\$171,018	\$171,018	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814543	Constr. Bodega 4x5 M. Estructura Atípica, Cub. Concreto, Oe. Folio=2555-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$173,457	\$173,457	\$173,457	\$173,457	\$164,886	\$164,886	\$164,886	95.06	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814550	Rep. Drenaje, Red Hídrica, Sist Bombo Y Fincas, Remod. Serv. Sanitarios. Folio=2578-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$386,571	\$386,571	\$386,571	\$386,571	\$356,098	\$356,098	\$356,098	92.12	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814551	Edif H Const. Bodega, Estruct. Atípica 4x5 M. Cub. Concreto, Rep. Bebederos, Lavabos Y Bomba. Folio=2579-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$260,099	\$260,099	\$260,099	\$260,099	\$260,099	\$260,099	\$260,099	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814554	Rehab. Salón De Usos Múltiples Y Tejado De Bodega. Folio=2581-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$203,920	\$203,920	\$203,920	\$203,920	\$118,006	\$118,006	\$118,006	57.87	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814555	Constr. Cocina 3x4 M. Estructura Atípica. Folio=2582-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$198,558	\$198,558	\$198,558	\$198,558	\$168,003	\$168,003	\$168,003	84.61	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814557	Alumbrado En Cubierta De Patio Cívico. Folio=2583-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$17,951	\$17,951	\$17,951	\$17,951	\$12,768	\$12,768	\$12,768	71.13	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814562	Sust. Pisos, Sust. O Rep. De Cancelería Y Puertas. SN Folio=2584-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$154,899	\$156,845	\$156,845	\$156,845	\$156,845	\$156,845	\$156,845	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814565	Sust. Pisos, Sust. O Rep. De Caneletera Y Puertas. En Varas Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$180,201	\$180,201	\$180,201	\$180,201	\$174,938	\$174,938	\$174,938	97.08	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814569	Edif Constr. Aula Did. Ados. Cub. Concreto, Estruc. Regional 6x8 M. Folio=2587-16		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$343,247	\$343,247	\$343,247	\$343,247	\$343,247	\$343,247	\$343,247	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814572	Adecuacion Cocina En Edif. E Estructura UI-C, Oe. Folio=2594-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$181,996	\$181,996	\$181,996	\$181,996	\$168,690	\$168,690	\$168,690	92.69	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814574	Rev. Rep. Impermeabilizante En Edificios, Rampas Y Pasamanos. Folio=2595-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$219,841	\$219,841	\$219,841	\$219,841	\$170,541	\$170,541	\$170,541	77.57	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814575	Sustit. Puertas Mal Estado, Puertas De Perfiles Metalicos. Folio=2596-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$70,505	\$70,505	\$70,505	\$70,505	\$69,210	\$69,210	\$69,210	98.16	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814579	Edif D Aula Did. Adosada, Estructura Reg. 6x8 M. Cub. Concreto. Folio=2601-16		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$326,337	\$326,337	\$326,337	\$326,337	\$308,400	\$308,400	\$308,400	94.50	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814580	Trabajos En Obra Ext. Cub. Desayunadores Y Bebederos. Folio=2603-16		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$407,214	\$407,214	\$407,214	\$407,214	\$407,214	\$407,214	\$407,214	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814581	Rep O Sust. Lámparas En Edificios, Suministro Y Col. Lámparas Punta Poste. Folio=2604-16		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$201,334	\$201,334	\$201,334	\$201,334	\$189,543	\$189,543	\$189,543	94.14	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814582	Remod. Servicios Sanitarios En Edif C, Y D, Oe. Folio=2608-16		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$843,295	\$843,295	\$843,295	\$843,295	\$827,755	\$827,755	\$827,755	98.16	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814583	Rep. Edif C, Instalacion Electrica En Oe. Piso En Desayunadores. Folio=2609-16		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$398,014	\$408,436	\$408,436	\$408,436	\$408,436	\$408,436	\$408,436	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814584	Remod. Integral Servicios Sanitarios, Rep. Gral. Edificios. Folio=2610-16		Colima	Tecamán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$580,473	\$580,473	\$580,473	\$580,473	\$557,174	\$557,174	\$557,174	95.99	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814585	Rep. Obra Ext. Adecuacion Sistema Pluvial. Folio=2611-16		Colima	Tecamán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$23,475	\$23,475	\$23,475	\$23,475	\$23,094	\$23,094	\$23,094	98.38	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814586	Suministro Y Col. Lámparas Punta Poste. Folio=2613-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$92,178	\$85,263	\$85,263	\$85,263	\$85,263	\$85,263	\$85,263	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814587	Reparaciones Varias. Folio=2614-16		Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$387,315	\$393,024	\$393,024	\$393,024	\$393,024	\$393,024	\$393,024	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814588	Rep. Integral Serv Sanitarios, Caneletera Aluminio, Sust. Puertas En Aulas. Folio=2621-16		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$617,949	\$617,949	\$617,949	\$617,949	\$592,897	\$592,897	\$592,897	95.95	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814589	Remod. De Servicios Sanitarios, Rep. En Edificios. Folio=2622-16		Colima	Tecamán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$516,060	\$516,060	\$516,060	\$516,060	\$516,060	\$516,060	\$516,060	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814590	Remod. Integral Serv Sanitarios, Rep. Pintura Plafones. Folio=2623-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$706,075	\$706,075	\$706,075	\$706,075	\$706,075	\$706,075	\$706,075	100.00	\$0	Metros	100	0.00	10.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814591	Cocina 4x5 M. Adec. Cocina Y Cooperativa Existente, Cub. Lam. C26 Oe. Folio=2624-16		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$502,226	\$502,226	\$502,226	\$502,226	\$492,749	\$492,749	\$492,749	98.11	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814592	Constr. Cub. Lam. C26 Con Estructura Met. 31.70x23.69 M. Folio=2625-16		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$650,434	\$728,081	\$728,081	\$728,081	\$728,081	\$728,081	\$728,081	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814593	Reparaciones Varias. Folio=2627-16		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$85,547	\$85,547	\$85,547	\$85,547	\$85,546	\$85,546	\$85,546	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814594	Reestructuración Y Rep. Red Electrica Ext. Folio=2628-16		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$188,256	\$188,256	\$188,256	\$188,256	\$188,256	\$188,256	\$188,256	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814595	Reconstruc. Cub. Lam C26, Estructura Metalica 19.20x27 M. Folio=2629-16		Colima	Ocoquitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$643,566	\$666,525	\$666,525	\$666,525	\$666,525	\$666,525	\$666,525	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814596	Reparaciones Varias. Folio=2631-16		Colima	Tecamán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$246,506	\$246,506	\$246,506	\$246,506	\$246,044	\$246,044	\$246,044	99.81	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814597	Constr. Cub. Lam. C26, Estructura Met. 16x24 M. Folio=2632-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$843,258	\$843,258	\$843,258	\$843,258	\$826,278	\$826,278	\$826,278	97.99	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814598	Reparaciones Varias. Folio=2633-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$298,320	\$298,320	\$298,320	\$298,320	\$298,320	\$298,320	\$298,320	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814599	Reconstrucción Cubierta, Estructura Metalica 18x30 M. Folio=2634-16		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,002,553	\$1,002,553	\$1,002,553	\$1,002,553	\$972,704	\$972,704	\$972,704	97.02	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814600	Rehab. Red Electrica, Rep. Servicios Sanitarios. Folio=2635-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$515,139	\$518,731	\$518,731	\$518,731	\$518,731	\$518,731	\$518,731	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814601	Rep. Sust. Cerco Perimetral, Muro Contencion Y Canal Pluvial. Folio=2636-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$114,550	\$82,545	\$82,545	\$82,545	\$82,545	\$82,545	\$82,545	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814602	Constr. Cocina 4x4.5 M. Cubierta Desayunadores 5.25x11 M. Lam C26, Oe. Folio=2637-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$397,328	\$397,328	\$397,328	\$397,328	\$397,328	\$397,328	\$397,328	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814603	Acceso Y Rampa Para Personas Discapacitadas. SN Folio=2638-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$101,212	\$101,212	\$101,212	\$101,212	\$101,212	\$101,212	\$101,212	\$101,212	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814604	Reparaciones En Edificios A Y B. Folio=2639-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$131,939	\$157,881	\$157,881	\$157,881	\$157,881	\$157,881	\$157,881	\$157,881	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814605	Adaptacion Aula Informatica. Folio=2640-SN 16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$560,833	\$721,852	\$721,852	\$721,852	\$721,852	\$721,852	\$721,852	\$721,852	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814606	Rep. Grales. Ingreso Prinsipal. Reja Piz Y Cancel De Ingreso. Folio=2641-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$162,222	\$162,222	\$162,222	\$162,222	\$162,222	\$162,222	\$162,222	\$162,222	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814607	Reparaciones En Puertas Edif A, Sust. Cerco Perimetral. Folio=2642-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$204,956	\$204,956	\$204,956	\$204,956	\$204,498	\$204,498	\$204,498	\$204,498	99.78	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814608	Reconstruccion Cub. Lam. Estructura Metalica 18x30 M. Folio=2643-16		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,119,408	\$1,119,408	\$1,119,408	\$1,119,408	\$1,021,952	\$1,021,952	\$1,021,952	\$1,021,952	91.29	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814609	Rep. Integral Servicios Sanitarios. Folio=2644-SN 16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$667,656	\$667,656	\$667,656	\$667,656	\$667,656	\$667,656	\$667,656	\$667,656	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814610	Constr. Cub. Lam C26, Estructura Metalica 14x12 M. Folio=2646-16		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$322,678	\$322,678	\$322,678	\$322,678	\$322,678	\$322,678	\$322,678	\$322,678	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814678	Mejoramiento De Alumbrado Público Col. Infonavit- Las Palmas, Tecmán, Col.		Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$294,821	\$294,821	\$294,821	\$294,821	\$294,821	\$294,821	\$294,821	\$294,821	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814727	Modernización De La Unidad Deportiva Morelos, En Colima, Colima, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte		11-Educación Pública	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$48,459,834	\$48,500,000	\$48,500,000	\$48,459,834	\$48,459,834	\$48,459,834	\$48,459,834	\$48,459,834	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814821	Desazolve De Laguna De Likividos, Rehabilitación De Dren Pluvial Y Restauración De Suelos, En Villa De Alvarez, Col.		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814828	Desazolve De Laguna De Likividos, Rehabilitación De Dren Pluvial, Rehabilitación Del Camino De Acceso Y Restauración De Suelos, En Tecmán, Col.		Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814831	Construcción De Banquetas En La Localidad De Jala, Coquimatán, Col.		Colima	Coquimatán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,224,388	\$1,224,388	\$1,224,388	\$1,224,388	\$1,224,388	\$1,224,388	\$1,224,388	\$1,224,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814838	Rehabilitación Y Construcción De Banquetas, El Astillero De Abajo, Colima, Col.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,247,066	\$1,247,066	\$1,247,066	\$1,247,066	\$1,247,066	\$1,247,066	\$1,247,066	\$1,247,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814848	Optimización Del Alumbrado Público, En Las Guásimas, Col.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$401,542	\$401,542	\$401,542	\$401,542	\$401,542	\$401,542	\$401,542	\$401,542	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814859	Pavimentación De Calles Perimetrales Del Hospital Materno Infantil, Fraccionamiento Mina De Peña, Villa De Alvarez, Col.		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,687,973	\$1,659,674	\$1,659,674	\$1,659,674	\$1,659,674	\$1,659,674	\$1,659,674	\$1,659,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814869	Instalación De Alumbrado Público En La Localidad De Agua De La Virgen, En Ixtlahuacán, Col.		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$375,277	\$375,277	\$375,277	\$375,277	\$375,277	\$375,277	\$375,277	\$375,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814895	Construcción De Paradero Para Autobús En La Localidad De Punta De Agua De Camotlán, Manzanillo, Col.		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814903	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Esperanza, Coquimatán, Col.		Colima	Coquimatán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$565,645	\$565,645	\$565,645	\$565,645	\$565,645	\$565,645	\$565,645	\$565,645	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814910	Trabajos De Supervisión Gerencial Para La Modernización De La Unidad Deportiva José Ma. Morelos Y Pavón, En Colima, Col. Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte		11-Educación Pública	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,495,981	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,981	\$1,495,981	\$1,495,981	\$1,495,981	\$1,495,981	99.73	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814917	Suministro Y Colocación De Cubierta De Lona De Pvc De 800 Gra/M2. Con Capa Térmica Integrada, Pintura De Esmalte A Dos Manos De Estructura... En El Centro Deportivo Huertas Del Cura, En Colima, Col.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$738,101	\$738,101	\$738,101	\$738,101	\$738,101	\$738,101	\$738,101	\$738,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814921	Reforzamiento De 27,066.87 Kg. En Estructura Metálica Y Sum. Y Coloc. De 1,838.20 M2 De Cubierta A Base De Lámina... Dep. Benito Juárez, D. Hb., Padre Hidalgo En El Mpio. De Manzanillo, Col.		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,536,963	\$2,536,963	\$1,580,071	\$2,536,963	\$1,580,071	\$1,580,071	\$1,580,071	\$1,580,071	62.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		
COL00160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuautémoc - 1275	1275	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	8218	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814928	Reforamiento De 27,066.87 Kg. En Estructura Metálica Y Sum. Y Coloc. De 1,733.20 M2 De Cubierta A Base De Lámina... Unidad Dep. Mario Anquiano De La Loc. De Las Joyas, En El Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,436,200	\$2,436,200	\$730,860	\$2,436,200	\$730,860	\$730,860	\$730,860	\$730,860	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814935	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Cimentación, Sum. Y Coloc. De Elementos Estruct. De 31,180.08 Kg... Unidad Deportiva 5 De Mayo, En El Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,401,784	\$2,401,784	\$720,535	\$2,401,784	\$720,535	\$720,535	\$720,535	\$720,535	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814949	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Cimentación, Sum. Y Coloc. De Elementos Estruct. U. Dep. Jaime Tabo Gómez De La Loc. De V. Dorado Del Mpio. De Mao, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,647,788	\$3,647,788	\$1,094,336	\$3,647,788	\$1,094,336	\$1,094,336	\$1,094,336	\$1,094,336	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400814956	Banquetas Y Alumbrado En Calles Fraccionamiento Mina De La Peña, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$644,009	\$644,009	\$644,009	\$644,009	\$644,009	\$644,009	\$644,009	\$644,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815267	Construcción De Área De Usos Múltiples, Col. El Porvenir, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$914,741	\$914,741	\$914,741	\$914,741	\$914,741	\$914,741	\$914,741	\$914,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815277	Acondicionamiento De Área Con Aparatos Para Ejercicio Al Aire Libre - En Col. La Reserva, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$798,313	100.00	\$0	Equipamien to	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815281	Instalación De Alumbrado Entre La Comunidad Y El Fraccionamiento, El Alpuyequito, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$339,885	\$339,885	\$339,885	\$339,885	\$339,885	\$339,885	\$339,885	\$339,885	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815283	Rehabilitar El Puente Colgante Hacia El Campo Deportivo, Periquillos, Armería, Col.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815292	Reparar Las Calles De La Comunidad De Alpuyequito, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$458,095	\$458,095	\$458,095	\$458,095	\$458,095	\$458,095	\$458,095	\$458,095	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815297	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuautémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Armería)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,839,244	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815325	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuautémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Comala)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,256,064	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815330	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuautémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Coquimatlán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815332	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuautémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Ixtlahuacán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,177,229	\$1,322,963	\$1,322,963	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	88.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815694	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En El Boulevard Costero Miguel De La Madrid Hurtado, En El Tramo Desde Calle Puerta Del Sol...En Mazlo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,165,076	\$1,165,310	\$1,165,310	\$1,165,076	\$1,165,076	\$1,165,076	\$1,165,076	\$1,165,076	99.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815703	Actualización Del Sistema Comercial De Cuautémoc, Col. (Elaboración Del Sistema Comercial Para La Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Cuautémoc, Colima (Capaso)	-	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,089,614	\$2,128,000	\$2,128,000	\$2,089,614	\$2,089,614	\$2,089,614	\$2,089,614	\$2,089,614	98.20	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815723	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Cimentación, Sum. Y Coloc. De Elementos Estruct. De 13,098.04 Kg...En La Unidad Deportiva Manuel J. Clouthier, En Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,160,216	\$1,160,216	\$348,065	\$1,160,216	\$348,065	\$348,065	\$348,065	\$348,065	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815738	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Cimentación, Sum. Y Coloc. De Elementos Estruct. De 13,098.04 Kg...En El Módulo Deportivo Del Jardín Principal De El Colomo, Mpio. De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815765	Techumbre Para Cancha Villas Alameda, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	\$1,223,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815776	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples, Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,225,707	\$1,274,922	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	\$1,225,707	96.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual			
COL16160400734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815787	Reforamiento De 13,098.04 Kg. Y Suministro Y Colocación De Lámina Y 814.10 M2...De La Cancha De Usos Múltiples El Petatero En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	\$1,148,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815855	Techumbre Para Cancha En Barrio El Calvario Y Muro De Contención Para Minimizar Deslaves, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,274,923	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	\$1,274,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815861	Construcción De Banquetas En La Localidad De Plan De Zapote, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815870	Reparación E Instalación De Lámparas Faltantes En Alumbrado Público De La Col. Leandro Valle, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$281,988	\$281,988	\$281,988	\$281,988	\$281,988	\$281,988	\$281,988	\$281,988	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400815907	Modernización De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En El Boulevard Miguel De La Madrid Burtado, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$958,750	\$992,393	\$992,393	\$958,750	\$958,750	\$958,750	\$958,750	\$958,750	96.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400816199	Construcción Y Mantenimiento Y Conservación De Obra Civil De Las Oficinas De La Secretaría De Infraestructura De Desarrollo Urbano	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$947,509	\$947,509	\$947,509	\$947,509	\$947,509	\$947,509	\$947,509	\$947,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400816207	Mantenimiento A La Cancha De Fútbol Y Áreas Deportivas, El Chanal, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	\$1,226,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400816217	Construcción De Cancha En La Localidad De Las Pesadas, Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$964,489	\$964,489	\$964,489	\$964,489	\$964,489	\$964,489	\$964,489	\$964,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400816223	Cerco Perimetral Y Gradería En Cancha De Fútbol De La Localidad De La Loma, Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$228,962	\$228,962	\$228,962	\$228,962	\$228,962	\$228,962	\$228,962	\$228,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400816237	Rehabilitación De Calles En La Localidad De El Cóbano, Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$468,944	\$468,944	\$468,944	\$468,944	\$468,944	\$468,944	\$468,944	\$468,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400816242	Construcción De Muro Perimetral En El Complejo De Seguridad Pública Municipal Y Procuraduría De Justicia En Cerro De Ortega, Tecomán	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$495,553	\$495,553	\$495,553	\$495,553	\$495,553	\$495,553	\$495,553	\$495,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400817669	Reparación De Acceso A Las Ramadas De Ficochos, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$732,998	\$732,998	\$732,998	\$732,998	\$732,998	\$732,998	\$732,998	\$732,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400817679	Jardín Vecinal La Gloria, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400817714	Jardín Vecinal La Gloria, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios		S175 Bencate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	\$283,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400817748	Plan Maestro Para El Área De La Campana, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400822418	Complejo Deportivo Y Cultural Col Antorchista	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Deporte	En Ejecución	2016	\$15,824,000	\$15,824,000	\$15,824,000	\$15,824,000	\$6,093,834	\$6,093,834	\$6,093,834	\$6,093,834	38.51	\$0	Otros	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: s/o - s/o - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400824002	Construcción De La Ciclovía Pista Blvd.Rodolfo Chavez. Coquimatlan(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$22,365,710	\$22,365,710	\$22,365,710	\$9,307,158	\$9,307,158	\$9,307,158	\$9,307,158	\$9,307,158	41.61	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400824103	Rehabilitación De La Unidad De Cirujías Ambulatorias Del Dif Estatal(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$694,722	\$694,722	\$694,722	\$694,722	\$694,722	57.13	\$0	Equipamiento	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400824117	Construcción De Andador Peatonal Suchitlan-La Nogalera-Nvo. San Antonio,Comala,Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,226,724	\$1,226,724	\$1,226,724	\$1,226,724	\$1,226,724	27.26	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400824126	Readecuación De Circuito Vial.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Cuauhtémoc.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,367,611	\$4,367,611	\$4,367,611	\$4,367,611	\$4,367,611	97.06	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400824129	Contrición De Andador Peatonal Tramo: Villa De Álvarez- Comala	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ÁLVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$389,922	\$389,922	\$389,922	\$389,922	\$389,922	28.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400824143	Proyecto Ejecutivo De Modernización De La Calle Maclovio Herrera, Tramo: Av. Pino Suarez - Calle Nigromante	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400824162	Proyecto Ejecutivo De Renovación Vial Integral, Calzada Galván (Tramo: Glorieta Dif Rey Coliman) Y Blvd. Camino Real (Tramo: Idc Campus Norte - Intersección Marcelino Barragán) Primera Etapa)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$375,190	\$375,190	\$375,190	\$375,190	\$375,190	28.86	\$0	Metros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160400824181	Colector Pluvial A Cielo Abierto Colonia Valle Del-sol.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,989,270	\$5,370,000	\$5,370,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 586

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL16160300734491	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 1275	1275	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	\$2,284,758	100.00	\$0	Metros	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824188	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Vía Niños Héroes, Tramo Libramiento Ejercicio Mexicano Calzada Pedro A. Galván	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824192	Pavimentación Del Camino De Acceso Al Panteón.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824198	Construcción De Andador Peatonal En Libramiento Fernando Moreno Peña.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824203	Proyecto Ejecutivo De Oclovia El Trapiche Colima, Tramo Blvd. Camino Real - Felipe Sevilla Del Río. Incluyendo Rama Libramiento General Marcelino García Barragán	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$267,020	\$267,020	\$267,020	\$267,020	29.67	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824210	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Tramo Revolución Y Pino Suarez.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824223	Construcción De Andador Peatonal-Tramo Armería-Flor De Coco.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,130,000	\$4,130,000	\$4,130,000	\$1,464,551	\$1,464,551	\$1,464,551	\$1,464,551	35.46	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824228	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Vía Colima - Villa De Alvarez, Tramo Av. Gonzalo De Sandoval - Av. Felipe Sevilla Del Río - Av. María Ahumada De Gómez	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$293,747	\$293,747	\$293,747	\$293,747	29.67	\$0	Metros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824235	Construcción De Andador Peatonal,Tramo El Caminal-La Cuarta.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$1,668,077	\$1,668,077	\$1,668,077	\$1,668,077	57.52	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824245	Modernización Del Camino De Acceso Al Panteón Sanitario De Tecoman.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,650,000	\$4,208,470	\$4,208,470	\$4,208,470	\$4,208,470	55.01	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824247	Estudios Técnicos Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Alvarez	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$403,455	\$403,455	\$403,455	\$403,455	29.11	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824260	Modernización De La Vialidad Y Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Alcantarillado De La Calle,Morelos.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824277	Estudio Técnico Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Tecoman.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$791,426	\$791,426	\$791,426	\$227,997	\$227,997	\$227,997	\$227,997	28.81	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824618	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Colectores Pluviales En La Localidad De Quisería, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Quisería	Urbano	3874 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del municipio de Cuauhtémoc	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,000	\$840,000	\$840,000	\$837,510	\$837,510	\$837,510	\$837,510	99.70	\$0	Otros	8,780	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829133	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata, En Cuauhtémoc, Col. - 6816	4033355	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,320,011	\$1,320,011	\$1,320,011	\$1,320,011	29.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829220	Instalación De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Presa, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$497,885	\$497,885	\$497,885	\$497,885	\$497,885	\$497,885	\$497,885	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829239	Empedrado, Alumbrado Y Remosamiento De Casa Ejidal En La Localidad De Pueblo Juárez, Coquiatlán	-	Colima	Coquiatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,157,414	\$1,157,414	\$1,157,414	\$1,157,414	\$1,157,414	\$1,157,414	\$1,157,414	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829320	Fabrica De Innovaciones Tivoli (Fit) En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	SEIDUR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$9,669,203	\$9,669,203	\$9,669,203	\$9,669,203	\$9,669,203	\$9,669,203	\$9,669,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829344	Fabrica De Innovaciones Tivoli (Fit) En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3,029,203	\$3,029,203	\$3,029,203	\$3,029,203	\$3,029,203	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829979	Cubierta De Area De Uso Multiple Col. Infonavit-La Estancia	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,163,169	\$1,163,169	\$1,163,169	\$1,163,169	\$1,163,169	\$1,163,169	\$1,163,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830167	Desasolve Y Conformación De Bordo En Puente Que Cruza Río Peyre En Carretera Los Limones-Aguas Abajo, Mpio. De Colima, Col	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830184	Desasolve Y Conformación De Bordo En Puente Que Cruza Río Peyre En Carretera Los Limones-Aguas Arriba, Mpio. De Colima, Col	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	\$1,333,133	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.