

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL14140400448597	Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para: Admón, C.Ómputo,Lab.,12 Aulas, Sanitarios, Cafetería.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,649,617	\$20,000,000	\$20,649,617	\$20,649,617	\$20,649,617	\$20,649,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200499942	Escuela De Turismo Y Gastronomía.- La Etapa Construcción De Edificio Para Centro De Cómputo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Pte, Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,435	\$1,367,435	\$1,367,435	\$827,736	\$827,736	\$827,736	\$827,736	60.53	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,723	\$2,756,723	\$2,756,723	\$1,714,379	\$1,714,379	\$1,714,379	\$1,714,379	62.19	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615967	Parque Santa Gertrudis Etapa Ii Fraccionamiento Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980,947	\$980,947	\$980,947	\$924,512	\$924,512	\$924,512	\$924,512	94.25	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616010	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	98.18	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616115	Terminacion De Parque Ecoturistico Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	95.95	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616150	Rehabilitacion Del Parque Piedra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,117	\$253,117	\$253,117	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	98.18	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616199	Construccion De La Segunda Etapa De La Vialidad Liceo De Varones De Belisario Dominguez Al Instituto De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,259,459	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616267	Rehabilitacion De La Vialidad Av. Merced Cabrera.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,256,666	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	93.44	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616299	Adquisicion Y Colocaciones De Alumbrado En Camellones Paseo Las Parotas Carretera Villa De Alvarez-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	95.82	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616340	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico Y Adoquin De La Calle Constitucion	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	97.29	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616379	Construccion De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	96.23	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616426	Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Quiseria.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	92.97	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616463	Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258,657	\$258,657	\$258,657	\$253,328	\$253,328	\$253,328	\$253,328	97.94	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616501	Construccion De Línea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaraces.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$600,631	\$600,631	\$600,631	\$600,631	92.93	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616656	Rehabilitacion Del Centro Estatal De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,178,651	\$2,178,651	\$2,178,651	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636098	Rehabilitacion De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142,173	\$142,173	\$142,173	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636140	Construccion De Jardín En La Colonia La Estacion	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$581,216	\$581,216	\$581,216	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	97.74	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636245	Construccion Parque Morelos (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	92.44	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636257	Construccion De Jardín Cofradia De Morelos.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,805	\$439,805	\$439,805	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	96.69	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636272	Adquisicion Y Colocacion De Gimnasios Al Aire Libre En Diferentes Puntos De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	96.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636286	Modernizacion De La Av. Prol. Gomez Farias (Primera Etapa).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,105,105	\$5,105,105	\$5,105,105	\$4,796,054	\$4,796,054	\$4,796,054	\$4,796,054	93.95	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636314	Panteon Municipal Del Municipio De Tecoman (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,594,595	\$2,700,702	\$2,700,702	\$2,700,702	\$2,700,702	58.78	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL15160100636342	Rehabilitacion Del Libramiento Arco Norte.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,042,042	\$2,042,042	\$2,042,042	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	97.63	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636367	Adquisición De Una Grua Con Canastilla Hidraulica Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966,907	\$966,907	\$966,907	\$939,946	\$939,946	\$939,946	\$939,946	97.21	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636404	Adquisición De Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918,919	\$918,919	\$918,919	\$779,984	\$779,984	\$779,984	\$779,984	84.88	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636466	Rehabilitacion Del Lienzo Charro En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,559	\$203,559	\$203,559	\$199,368	\$199,368	\$199,368	\$199,368	97.94	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636507	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Remodelacion De Los Portales Del Centro Historico De Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,749	\$459,749	\$459,749	\$225,142	\$225,142	\$225,142	\$225,142	48.97	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636560	Modernizacion Del Centro Estatal De Hemodialisis.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,476,911	\$1,476,911	\$1,476,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636606	Terminacion Del Complejo De Asistencia Social.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,900,131	\$1,900,131	\$1,900,131	\$994,404	\$994,404	\$994,404	\$994,404	52.33	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636616	Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	87.61	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636640	Modernizacion De Alumbrado Publico Y Accesos A La Ciudad De Tecoman.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$255,255	\$255,255	\$255,255	\$247,916	\$247,916	\$247,916	\$247,916	97.12	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636684	Suministro E Instalacion De Semaforos En Diferentes Calles.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	79.33	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636739	Panteon Municipal De Armeria(Segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	91.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636774	Construccion Circuito Vial Col. Lazaro Cardenas (Segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	97.65	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636786	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero Y Benjamin Gil En Col. Independencia.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$598,951	\$598,951	\$598,951	\$598,951	97.77	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636801	Modrnizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Revolucion En Col. Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	96.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636827	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Oaxaca En Col. Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	96.57	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636910	Colocacion De Nomenclatura En Calles En Zona Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,447	\$431,447	\$431,447	\$417,595	\$417,595	\$417,595	\$417,595	96.79	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636933	Red De Escaleras En Zonas Cerriles De La Cabecera Municipal (Segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$599,567	\$599,567	\$599,567	\$599,567	97.87	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636953	Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,300	\$772,300	\$772,300	\$754,227	\$754,227	\$754,227	\$754,227	97.66	\$0	Vivienda	0	0.00	97.66	Financiera: / Física: / Registro:
COL15160100636968	Rehabilitacion Base De Pavimento De Gloria Limoner.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,026	\$693,026	\$693,026	\$674,200	\$674,200	\$674,200	\$674,200	97.28	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636991	Terminacion De Emisor Sanitario De 12 En La Localidad De Coalatilla.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	97.94	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100637005	Modernizacion De Av. Prol. Gomez Farias (Segunda Etapa).	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,521,289	\$3,521,290	\$3,521,290	\$3,329,739	\$3,329,739	\$3,329,739	\$3,329,739	94.56	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100637025	Estudio Geofisico Para La Peroracion De Pozo Profundo Y Proyecto En Tanque Elevado En Parte Metropolitana Tecoman.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,505	\$24,505	\$24,505	\$24,120	\$24,120	\$24,120	\$24,120	98.43	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160400814787	Rehabilitacion Puente Vehicular En Av. Diamante.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$851,241	\$851,241	\$851,241	\$832,795	\$832,795	\$832,795	\$832,795	97.83	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL15170401054159	Universidad De Colima.- Facultad De Pedagogia.- Ampliación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula De Posgrado. Trabajos Complementarios	2.1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$802,725	\$802,725	\$0	\$802,725	\$802,725	\$802,725	\$802,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada, ejecutada con productos de los rendimientos financieros del fondo. / Física: Obra terminada, ejecutada con productos de los rendimientos financieros del fondo. / Registro: Obra terminada, ejecutada con productos de los rendimientos financieros del fondo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15170401054170	Universidad De Colima.- Facultad De Veterinaria Y Zootecnia(Tecoman)-Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificios	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$550,212	\$561,433	\$0	\$561,433	\$561,433	\$561,433	\$561,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada ejecutada con los productos de los rendimientos financieros del fondo / Física: Obra terminada ejecutada con los productos de los rendimientos financieros del fondo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200677558	Bachillerato No. 6 (Tecomán)- Construcción De Primera Etapa Del Área Administrativa.	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$667,014	\$667,014	\$667,014	\$666,995	\$666,995	\$666,995	\$666,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300810635	Repavimentación De Calle Ayuntamiento (Tramo: Av. Ma De Gomez - Paseo De La Madrid)-6719 - 6719	3953871	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,620,000	\$4,620,000	\$4,620,000	\$4,475,771	\$4,475,771	\$4,475,771	\$4,475,771	96.88	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824002	Construcción De La Ciclovía Pista Blvd.Rodolfo Chavez. Coquimatlan(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$22,365,710	\$22,365,710	\$22,365,710	\$21,090,622	\$21,090,622	\$21,090,622	\$21,090,622	94.30	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824103	Rehabilitación De La Unidad De Cirugías Ambulatorias Del Dif Estatal(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	96.70	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824117	Construcción De Andador Peatonal Suchitlan-La Nogalera-Nvo. San Antonio,Comala,Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,730,742	\$3,730,742	\$3,730,742	\$3,730,742	82.91	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824126	Readeuacion De Circuito Vial.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Cuauhtémoc.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,439,111	\$4,439,111	\$4,439,111	\$4,439,111	98.65	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824129	Contriccion De Andador Peatonal Tramo: Villa De Álvarez- Comala	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ÁLVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$936,897	\$936,897	\$936,897	\$936,897	69.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824143	Proyecto Ejecutivo De Modernización De La Calle Maclovin Herrera, Tramo: Av. Pino Suarez - Calle Nigromante	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824162	Proyecto Ejecutivo De Renovación Vial Integral: Calzada Galván (Tramo: Gloria Dif Rey Coliman) Y Blvd. Camino Real (Tramo: Udc Campus Norte - Intersección Marcelino Barragán) Primera Etapa)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,224,462	\$1,224,462	\$1,224,462	\$1,224,462	94.19	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824188	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Via Niños Héroes, Tramo Libramiento Ejercito Mexicano Calzada Pedro A. Galván	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824192	Pavimentacion Del Camino De Acceso Al Panteon.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824198	Construcción De Andador Peatonal En Libramiento Fernando Moreno Peña.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824203	Proyecto Ejecutivo De Cocolvia El Trapiche Colima, Tramo Blvd. Camino Real - Felipe Sevilla Del Rio. Incluyendo Rama Libramiento General Marcelino Garcia Barragán	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$883,395	\$883,395	\$883,395	\$883,395	98.15	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824210	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Tramo Revolución Y Pino Suarez.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824223	Construcción De Andador Peatonal-Tramo Armeria-Flor De Coco.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,130,000	\$4,130,000	\$4,130,000	\$4,015,770	\$4,015,770	\$4,015,770	\$4,015,770	97.23	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824228	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Via Colima - Villa De Alvarez, Tramo Av. Gonzalo De Sandoval- Av. Felipe Sevilla De Rio - Av. María Ahumada De Gómez.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$970,715	\$970,715	\$970,715	\$970,715	98.05	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824235	Construcción De Andador Peatonal,Tramo El Chamizal-La Cuarta.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,832,071	\$2,832,071	\$2,832,071	\$2,832,071	97.66	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824245	Modernización Del Camino De Acceso Al Relleno Sanitario De Tecoman.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,435,955	\$7,435,955	\$7,435,955	\$7,435,955	97.20	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824247	Estudios Técnicos Para El Fortalecimiento Urbano Y Para El Desarrollo De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Álvarez	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,326,026	\$1,326,026	\$1,326,026	\$1,326,026	95.67	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL16160400824260	Modernización De La Vialidad Y Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Alcantarillado De La Calle,Morelos.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400824277	Estudio Tecnico Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Tecoman.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$791,426	\$791,426	\$791,426	\$749,530	\$749,530	\$749,530	\$749,530	\$749,530	\$749,530	94.71	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100834979	Modernización De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos, Colima, Col. (2da Etapa)	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16170100851151	Colector Pluvial A Cielo Abierto Colonia Valle De Sol.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,370,000	\$5,370,000	\$5,370,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401053894	Universidad De Colima.- Escuela De Mercadotecnia.- Ampliación Y Adecuación De Área Administrativa	FAM E100-01/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$736,878	\$736,878	\$736,878	\$733,279	\$733,279	\$733,279	\$733,279	\$733,279	\$733,279	99.51	\$0	Metros Cuadrados	429	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada incluye mobiliario. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401053945	Universidad De Colima.- Facultad De Contabilidad Y Administración Tecomán.- Construcción De Edificio Administrativo	FAM E100-02/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$4,376,067	\$4,376,067	\$4,376,067	\$3,626,878	\$1,280,388	\$1,280,388	\$1,280,388	\$1,280,388	\$1,280,388	29.26	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	45.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401053951	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias.- Mantenimiento Y Rehabilitación Del Laboratorio Multidisciplinario.	FAM E100-03/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$805,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	446	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401053960	Universidad De Colima.- Dirección De General De Cultura Física Y Deporte.- Mantenimiento Y Rehabilitación De Del Área De Vestidores Y Construcción De Regaderas De Alberca Olímpica.	FAM E100-04/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$1,965,000	\$1,965,000	\$1,965,000	\$1,965,000	\$1,965,000	\$1,965,000	\$1,965,000	\$1,965,000	\$1,965,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,148	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401053970	Universidad De Colima.- Facultad De Psicología.- Ampliación De Edificio A Segundo Nivel Para Dos Aulas, Incluye Escaleras.	FAM E100-05/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$2,931,540	\$2,931,540	\$2,931,540	\$2,599,251	\$1,635,916	\$1,635,916	\$1,635,916	\$1,635,916	\$1,635,916	55.80	\$0	Metros Cuadrados	451	0.00	45.00	Financiera: / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401054043	Universidad De Colima.- Bachillerato 13 (Cuahtémoc).- Colocación De Fibra Óptica Del Cóbano A Cuahtémoc A Bordo De Carretera.	FAM E100-01MS/2016	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	287	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401054055	Universidad De Colima.- Bachillerato 19 (Cerro De Ortega).- Suministro Y Colocación De Instalación Eléctrica General A La Biblioteca, Incluye Transformador De Pedestal	FAM E100-02MS/2016	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401054356	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata,En Cuahtemec,Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,208,952	\$4,208,952	\$4,208,952	\$4,208,952	\$4,208,952	\$4,208,952	93.53	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16180101077066	Mejoramiento De La Inife: Componente I,II,Vii Folio=2715	C-CIE-104-B-206	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
COL16180201141866	Facultad De Contabilidad Y Administración De Tecomán.- 2a Etapa De La Ampliación De 2 Salas Y Oficina Del Centro De Cómputo	3.1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima	Educación	En Ejecución	2016	\$2,929,269	\$2,929,269	\$0	\$2,547,914	\$764,374	\$764,374	\$764,374	\$764,374	\$764,374	26.09	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	0.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: inicia ejecución de obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16180201141867	Facultad De Ciencias.- Reforzamiento De Edificio De Aulas, Centro De Cómputo, Cubículos De Pte Y Servicios Sanitarios	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima	Educación	En Ejecución	2016	\$2,099,105	\$2,099,105	\$0	\$2,054,853	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	0.00	Financiera: Inicia ejecución de obra. / Física: Inicia ejecución de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170200856632	Construcción De Tanque Elevado De Cien Metros Cúbicos En Colonia Santa Cecilia Y Campo Verde De La Cabecera Municipal - 80754	80754	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,872,881	\$3,872,881	\$1,549,152	\$1,549,152	\$1,549,152	\$1,549,152	\$1,549,152	\$1,549,152	\$691,404	40.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200856645	Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De La Nogalera - 77347	77347	Colima	Comala	La Nogalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$341,970	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	100.00	\$0	Otros	354	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200879132	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 12 Tomas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Col. Lomas De Linda Vista En La Cabecera Municipal	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$153,987	\$91,387	\$91,387	\$91,387	\$91,387	\$91,387	\$91,387	\$91,387	\$91,387	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA, LA OBRA SE CAMBIÓ A LA CALLE CONTIGUA ORIGINAL, A LA CALLE BENJAMIN PINEDA / Registro:
COL17170200879147	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 32 Descargas Domiciliarias En La Col. Benito Juárez De La Localidad De Cofradía De Juárez.	-	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$637,111	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	100.00	\$0	Otros	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200879156	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 21 Descargas Domiciliarias En Las Calles Feo. Villa Y Av. Torres Quintero De La Comunidad De Rincón De López	-	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$512,935	\$359,055	\$359,055	\$358,386	\$358,386	\$358,386	\$358,386	\$358,386	\$358,386	99.81	\$0	Otros	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. SALDO DE \$668.82 RESPECTO A LO AUTORIZADO Y MINISTRADO. / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200879167	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 12 Descargas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Col. Lomas De Linda Vista En La Cabecera Municipal.	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,961	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA. LA OBRA SE CAMBIÓ A LA CALLE BENJAMIN PINEDA, CONTIGUA / Registro:
COL17170200879203	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Drenaje Pluvial De La Localidad De Rincón De López, Mpio. De Armería.	-	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	100.00	\$0	Otros	2,756	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL17170200879367	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para La Col. Vista Volcanes En La Cd. De Villa De Alvarez, Colima	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,824,742	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200879378	Equipamiento, Electrificación Y Rehabilitación De Caseta De Cloración Para Pozo Profundo De La Col. Vista Volcanes En La Cd. De Villa De Alvarez, Colima.	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,405,583	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200879405	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3, Línea De Conducción, Línea De Alimentación Y Equipamiento De Pozo Profundo Que Sirve A Las Cols. Sta. Cecilia Y Campo Verde, De La Cabecera Mpal.	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,872,881	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	100.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200879414	Construcción De Subcolector Poniente De Aguas Negras En La Cabecera Municipal	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,694,056	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880269	Construcción De La Red De Agua Potable Y 107 Tomas Domiciliarias En La Colonia Jardines Del Llano Iii, De La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$401,795	\$239,855	\$239,855	\$239,855	\$239,855	\$239,855	\$239,855	100.00	\$0	Otros	548	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880319	Construcción De Nueva Línea De Conducción Principal Para Reubicar La Existente Que Abastece A La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,012,601	\$605,574	\$605,574	\$605,574	\$605,574	\$605,574	\$605,574	100.00	\$0	Otros	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880336	Construcción De La Red De Drenaje Y 107 Descargas Domiciliarias En La Colonia Jardines Del Llano Iii, De La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,352,956	\$810,630	\$810,630	\$810,630	\$810,630	\$810,630	\$810,630	100.00	\$0	Otros	548	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880439	Mejoramiento De La Red De Agua Potable Y Conexión De 26 Tomas Domiciliarias En Las Calles Foo. Velasco Curiel Y Xicotencatl, De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,415	\$652,892	\$652,892	\$652,892	\$652,892	\$652,892	\$652,892	100.00	\$0	Otros	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880462	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$957,667	\$957,667	\$957,667	\$957,667	\$957,667	\$957,667	100.00	\$0	Otros	8,602	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880513	Estudio Geohidrológico Para Nueva Fuente De Abastecimiento Al Norte De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	8,602	0.00	100.00	Financiera: ESTUDIO TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL17170200880699	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En Santiago Norte, Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,248,040	\$540,292	\$540,292	\$540,292	\$540,292	\$540,292	\$540,292	100.00	\$0	Otros	130,035	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880717	Obras De Prot. Caseta De Clor. Equipam. Y Electr. De Pozo Profundo En Santiago Norte	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,671,317	\$646,169	\$646,169	\$646,169	\$646,169	\$646,169	\$646,169	100.00	\$0	Otros	45,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880766	Mejoram. De Estación Bombeo De A. Negras 3 Y L. A Presión Boulv. M. De La Madrid Desde C. A. Diaz V. Hasta B. Juárez Col 16 Sept.	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POT. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,756,654	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	100.00	\$0	Otros	23,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880788	Const. Tanque 40 M3, Cisterna 10 M3, L. Conducc., L. Alm. Y Equip. Sistema De Rebombos De A. Pot. En C. Oaxaca, Desde C. Gro. En Col 16 Sept.	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,563,450	\$771,441	\$771,441	\$771,441	\$771,441	\$771,441	\$771,441	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880898	Construcción De 1,049 M. De Red De Agua Potable Y 151 Tomas Domiciliarias En La Colonia Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$952,302	\$566,105	\$566,105	\$566,105	\$566,105	\$566,105	\$566,105	100.00	\$0	Otros	760	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880933	Construcción De 918 M. De La Red De Drenaje Y 151 Descargas Domiciliarias En La Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,745,771	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	100.00	\$0	Otros	760	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200880946	Construcción De 1,388 M De Emisor Poniente De 18 Pulg. Y 24 Pulg. En El Municipio De Minatitlán, Colima	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,852,403	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	100.00	\$0	Otros	4,588	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200882288	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 157 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerro De Ortega.	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$873,376	\$873,376	\$873,376	\$873,376	\$873,376	\$873,376	100.00	\$0	Otros	740	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200882318	Construcción De La Red De Agua Potable Y 157 Tomas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	100.00	\$0	Otros	628	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL17170200882339	Construcción De La Red De Drenaje Y 157 Descargas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	100.00	\$0	Otros	628	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200882458	Capacitación De La Escuela Del Agua	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA (CEAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	33	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200882505	Elaboración Del Catastro Técnico De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Cabecera Mpal. De Armería Y Cofradía De Juárez	-	Colima	Armería	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,445,362	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	100.00	\$0	Otros	22,125	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200882561	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Colector Sanitario En La Zona Oriente Del Municipio De Colima.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	100.00	\$0	Otros	137,383	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL17170200882601	Construcción De La Red De A. Potable Y 235 Tomas Domiciliarias En La Col. Santa Fe Residencial P-1794 De La Cabecera Municipal De Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$571,026	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	100.00	\$0	Otros	1,005	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200882626	Construcción De La Red De Agua Potable Y 76 Tomas Domiciliarias En La Col. Residencial Arrecife P-1783 De La Cabecera Municipal De Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$736,131	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	100.00	\$0	Otros	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200882651	Construcción De La Red De Drenaje Y 235 Descargas Domiciliarias En La Col. Santa Fe P-1794 De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,245,664	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	100.00	\$0	Otros	1,005	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200882673	Construcción De La Red De Drenaje Y 76 Descargas Domiciliarias En La Col. Residencial Arrecife P-1783 De La Cabecera Municipal	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,459,534	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	100.00	\$0	Otros	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200883773	Gastos De Operación Del Programa Proagua, Apartado Apaur, En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$706,436	\$405,045	\$405,045	\$296,472	\$296,472	\$296,472	\$296,472	\$296,472	73.19	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA CON EL GASTO INDICADO. SE CONSIDERA COMPLETA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200883802	Gastos De Contraloría Social En El Programa Proagua, Apartado Apaur, En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	LOS ORGANISMOS OPERADORES EJECUTORES DEL PROGRAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$99,424	\$49,712	\$49,712	\$6,763	\$6,763	\$6,763	\$6,763	\$6,763	13.60	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA CON ESE IMPORTE. SE CONSIDERA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170200888100	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Suchitlán, En El Municipio De Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas SEIDUR		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,650,000	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888116	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Plan De Zapote, En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas SEIDUR		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,740,000	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888135	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdán (Tamala), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas SEIDUR		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$773,638	\$773,638	\$773,638	\$773,638	\$773,638	\$773,638	\$773,638	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888295	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas SEIDUR		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888367	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Anzar En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas SEIDUR		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$610,040	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$424,068	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888371	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Cofradín De Juárez, En El Municipio De Armería, Col.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas SEIDUR		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,309,781	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$913,604	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888387	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Zinacamilán (Los Chicos) En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas SEIDUR		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$653,257	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$453,919	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888400	Paseo Turístico Río Colima Primera Etapa, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$18,985,326	\$18,985,326	\$18,985,326	\$18,985,326	\$18,985,326	\$18,985,326	\$18,985,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888412	Rehabilitación De Carretera Cofradía De Suchitlán-San Antonio, Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$12,330,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888421	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Norte En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$11,760,000	\$10,215,428	\$10,215,428	\$10,215,428	\$10,215,422	\$10,215,422	\$10,215,422	\$10,215,422	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888431	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Centro En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,820,000	\$7,660,747	\$7,660,747	\$7,660,747	\$7,660,736	\$7,660,736	\$7,660,736	\$7,660,736	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888441	Rehabilitación Del Camino Veladero De Camotlán-San José De Lumber, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,238,998	\$3,915,998	\$3,915,998	\$3,915,998	\$3,915,985	\$3,915,985	\$3,915,985	\$3,915,985	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888444	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Sur En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,820,000	\$7,650,833	\$7,650,833	\$7,650,833	\$7,650,831	\$7,650,831	\$7,650,831	\$7,650,831	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888510	Campus El Naranjo.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física, Incluye Planta De Tratamiento De Aguas Negras.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,021,503	\$3,021,503	\$3,021,503	\$3,021,503	\$2,434,286	\$2,434,286	\$2,434,286	\$2,434,286	80.57	\$0	Metros Cuadrados	1,296	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200889156	Campus Valle De Las Garzas, Manzanillo.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$884,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	836	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200889639	Campus El Cruero, Tecoman.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,842,914	\$2,842,914	\$2,842,914	\$2,842,914	\$2,842,914	\$2,842,914	\$2,842,914	\$2,842,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,233	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada, se incluye espacios exteriores con alumbrado rehabilitado. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200889657	Facultad De Ingeniería Electromecánica.- Construcción De Edificio Con 5 Aulas Y Sanitarios Para Hombres Y Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,889,035	\$5,889,035	\$5,889,035	\$5,171,495	\$4,330,732	\$4,330,732	\$4,330,732	\$4,330,732	73.54	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	98.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL17170200889673	Facultad De Contabilidad Y Administración Manzanillo.- Construcción De 4 Aulas Para Licenciatura Y Posgrado	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,691,492	\$3,691,492	\$3,691,492	\$3,396,625	\$3,057,066	\$3,057,066	\$3,057,066	82.81	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170200889697	Facultad De Ciencias Biologicas Y Agropecuarias.- Construcción De 7 Aulas	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,715,052	\$5,715,052	\$5,715,052	\$5,191,112	\$3,066,273	\$3,066,273	\$3,066,273	53.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170200893073	Modernización Circuito Vial Villa De Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan En Villa De Álvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$33,289,994	\$33,289,994	\$33,289,994	\$33,289,994	\$33,289,994	\$33,289,994	\$33,289,994	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200893384	Universidad De Colima.- Bachilleratos Técnicos Núms. 04 Y 16.- Adecuación Para Módulo De Servicios Sanitarios.	1	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$642,786	\$642,786	\$642,786	\$642,786	\$642,786	\$642,786	\$642,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,820	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170200893397	Universidad De Colima.- Bachilleratos Técnicos Núms. 08, 09 Y 10.- Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios.	2	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,097,435	\$1,097,435	\$1,097,435	\$950,096	\$368,827	\$368,827	\$368,827	33.61	\$0	Metros Cuadrados	1,833	0.00	60.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170200897075	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De La Caja, Comala. - 5300552	5300552	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,004,112	\$1,982,067	\$1,982,067	\$1,972,064	\$1,972,064	\$1,972,064	\$228,008	99.50	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200897076	Construcción De Jardín, Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Cofradía De Suchitlán, Comala. - 5300492	5300492	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,728,818	\$1,709,801	\$1,709,801	\$1,709,801	\$1,709,801	\$1,709,801	\$1,709,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200897869	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños "Mercedes Guzman Gonzalez", Comala. - 5300732	5300732	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$713,136	\$705,292	\$705,292	\$698,217	\$698,217	\$698,217	\$698,217	99.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200897873	Modernización De Carril Central A Base De Concreto Hidraulico Y Laterales De Empedrado Sentadas En Cemento En Calle Jose Preciado Gonzales En La Cabecera Municipal De La Localidad De Cuauhtemoc, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5161419	5161419	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,616,838	\$2,588,053	\$2,588,053	\$2,588,053	\$2,588,053	\$2,588,053	\$2,588,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200899517	Segunda Etapa De Modernización De La Calle 20 De Noviembre A Base De Concreto Hidraulico Y Adoquín En Su Tramo Niños Heroes A Carretera Tonila - Cuauhtemoc, Localidad De Quisería, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5161593	5161593	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,364,158	\$2,338,152	\$2,338,152	\$2,338,152	\$2,338,152	\$2,338,152	\$2,338,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200900345	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De La Nogalera, Comala. - 5300612	5300612	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,458,184	\$1,442,144	\$1,442,144	\$1,438,790	\$1,438,790	\$1,438,790	\$0	99.77	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200901959	Construcción De Andador Peatonal A Base De Concreto Hidraulico En La Localidad De San Joaquín, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158787	5158787	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200902720	Pavimentación De Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto En Av. Gral. José Juan Ortega, En La Localidad De Cofradía De Suchitlán, Comala. - 5300792	5300792	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,502,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200902721	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños "Enriqueta Velazquez Leon", Cofradía De Suchitlán, Comala. - 5300672	5300672	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$776,839	\$768,294	\$768,294	\$762,461	\$762,461	\$762,461	\$0	99.24	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300908705	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabecera Municipal - 188204	188204	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$656,000	\$656,000	\$638,444	\$638,444	\$638,444	\$637,444	97.32	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300908706	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De Veintiseis Tomas Dom En Las Calles Fco Velasco Curiel Y Xicotencatl - 180056	180056	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,415	\$441,366	\$441,366	\$435,261	\$435,261	\$435,261	\$435,261	98.62	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300908708	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerro Colorado - 162035	162035	Colima	Cuauhtémoc	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
COL17170300908724	Ampliación De Red Eléctrica - 199282	199282	Colima	Ixtlahuacán	Caután	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
COL17170300908727	Construcción De Red De Drenaje En Calle Mario Anguiano En Ixtlahuacan - 200164	200164	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
COL17170300908728	Rehabilitación De Red Eléctrica En Las Conchas En Ixtlahuacan - 200168	200168	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
COL17170300908729	Rehabilitación De Red Electrica En La Localidad De Las Conchas En El Municipio De Ixtlahuacan - 192865	192865	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$37,212	\$37,212	\$37,212	\$37,212	\$37,212	\$37,212	\$37,212	\$37,212	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL17170300908730	Ampliacion De Red De Alumbrado Publico Andador Primavera De La Localidad De Las Conchas - 189848	189848	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$182,580	\$45,645	\$45,645	\$45,645	\$45,645	\$45,645	\$45,645	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: SE MODIFICO EL POA EN VARIAS OCASIONES PERO AL FINAL CONCLUYO CON ESTA APORTACION MUNICIPAL DEL FAIS / Fisica: SE MODIFICO EL POA EN VARIAS OCASIONES PERO AL FINAL CONCLUYO CON ESTA APORTACION MUNICIPAL DEL FAIS / Registro:
COL17170300908735	Construccion De Alumbrado Publico Led En Llanos De San Gabriel De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan - 187636	187636	Colima	Ixtlahuacán	Llanos de San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$191,182	\$47,230	\$47,230	\$47,230	\$47,230	\$47,230	\$47,230	100.00	\$0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300908738	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Plan De Zapote En El Municipio De Ixtlahuacán - 179014	179014	Colima	Ixtlahuacán	El Plan del Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,582,964	\$474,889	\$474,889	\$474,889	\$474,889	\$474,889	\$474,889	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300908770	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio En El Municipio De Minatitlán - 178844	178844	Colima	Minatitlán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$992,243	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300908943	Construcción Del Sistema De Acaantillado Sanitario Y Saneamiento Primera Etapa Para Beneficiar A Las Localidades Del Mixcoate Y Pueblo Nue - 181241	181241	Colima	Villa de Álvarez	El Mixcuate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,527,320	\$1,879,098	\$1,879,098	\$1,879,098	\$1,879,098	\$1,879,098	\$1,879,098	100.00	\$0	Otros	303	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300909601	Ampliación Del Sistema De Acaantillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdán Tamala En El Municipio De Ixtlahuacán - 178933	178933	Colima	Ixtlahuacán	Aquiles Serdán (Tamala)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,412,522	\$423,756	\$423,756	\$423,756	\$423,756	\$423,756	\$423,756	100.00	\$0	Otros	403	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300910667	Construcción De Vialidad Vehicular Empedrado Y Peatonal En Colonia Pablo Silva - 127858	127858	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$133,489	\$133,489	\$133,489	\$131,179	\$131,179	\$131,179	\$131,179	98.27	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300910669	Ampliacion Red De Drenaje Sanitario En Colonia Obradores - 125803	125803	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$175,062	\$175,062	\$175,062	\$175,062	79.57	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300910671	Ampliacion De Agua Potable En Las Guásimas - 125567	125567	Colima	Colima	Las Guásimas (Las Borregas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$165,872	\$165,872	\$165,872	\$165,872	\$165,872	\$165,872	\$165,872	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300910675	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Anzar En El Municipio De Colima - 180113	180113	Colima	Colima	Puerta de Anzar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$605,812	\$181,744	\$181,744	\$181,744	\$181,744	\$181,744	\$181,744	100.00	\$0	Otros	294	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300910707	Ampliación Del Sistema De Acaantillado Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Cofradia De Juárez En El Municipio De Armeria - 180871	180871	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,305,149	\$391,545	\$391,545	\$391,545	\$391,545	\$391,545	\$391,545	100.00	\$0	Otros	6,201	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300910715	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Calle Ejido Y La Colonia Torres Quintero De La Localidad Cofradia - 179005	179005	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,187,240	\$656,172	\$656,172	\$656,172	\$656,172	\$656,172	\$656,172	100.00	\$0	Otros	6,202	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300910728	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Suchitán En El Municipio De Comala - 180388	180388	Colima	Comala	Suchitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,227,971	\$668,391	\$668,391	\$668,391	\$668,391	\$668,391	\$668,391	100.00	\$0	Otros	4,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300910732	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Amarradero En El Municipio De Colima - 181329	181329	Colima	Colima	El Amarradero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$177,139	\$26,571	\$26,571	\$26,571	\$26,571	\$26,571	\$26,571	100.00	\$0	Otros	179	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300957579	Rehabilitacion A Base De Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto Hidraulico En Calle Doroteo Silva Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Constitucion En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158904 - 2830	2830	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,676,032	\$1,657,596	\$1,657,596	\$1,657,596	\$1,657,596	\$1,657,596	\$1,657,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300958012	Cubierta Metálica En El Jardín Principal De La Localidad De Palmillas En El Municipio De Cuauhtémoc, Col. - 5544040 - 4944	4944	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300958469	Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica Para Foro Cultural Y Gradería En La Localidad De San Joaquín, Municipio De Cuauhtémoc, Colima - 5543783 - 4941	4941	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$970,000	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$959,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300960013	Remodelación De Centro Comunitario En La Localidad De Chiapa, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5160304 - 2836	2836	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$920,760	\$910,632	\$910,632	\$910,632	\$910,632	\$910,632	\$910,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300960433	Modernización De Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Allende En La Localidad De Quieseria, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. Incluye Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable - 5161930 - 2840	2840	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,566,216	\$2,537,988	\$2,537,988	\$2,537,988	\$2,537,988	\$2,537,988	\$2,537,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300960469	Construccion De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metalica, En Escuela Primaria J Concepcion Rivera Mancilla, Cct 06dpr0099r, Localidad De Alcaraces, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158390 - 2828	2828	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,386,000	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL17170300965953	Term. Cubierta Estructura Metálica Y Lam. Pintro. Folio=0013d	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$295,399								0.00		Metros	100	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL17170300966278	Actualización Sistemática Del Padrón De Usuarios De La Zona Urbana De Las Comisiones De Agua De Los Municipios De Colima, Villa De Álvarez, Comala, Coquimatlán Y Cuauhtémoc.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,360,640	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL17170300967754	Ampliación De Carretera Chandiablo (Primera Etapa)	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,974,304	\$14,957,432	\$14,957,432	\$14,957,432	\$14,957,432	99.72	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300969310	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Zinacamilán (Los Chicos), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$242,720	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300969316	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Nogalera En El Municipio De Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,850,000	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300969321	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Amarradero En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$125,886	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300969329	Construcción Del Sistema Múltiple De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades Del Mixcoate Y Pueblo Nuevo En El Municipio De Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,016,897	\$8,769,124	\$8,769,124	\$8,769,124	\$8,769,124	\$8,769,124	\$8,769,124	\$8,769,124	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300969333	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La "Calle De Ejido Y La Colonia Torres Quintero" De La Localidad De Coahuila De Juárez, En El Municipio De Armería, Col.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,030,000	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170400974313	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Cuauhtémoc Localidad Queseria - 237857	237857	Colima	Cuauhtémoc	Queseria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,582	\$149,582	\$149,582	\$149,582	\$149,582	99.72	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974314	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Cuauhtémoc Localidad Queseria Ageb Ciento Treinta Y Uno - 237847	237847	Colima	Cuauhtémoc	Queseria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,026	\$349,026	\$349,026	\$349,026	\$349,026	99.72	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974318	Ampliación De La Red Eléctrica En La Comunidad De La Playa Minatitlan - 276080	276080	Colima	Minatitlán	La Playa (La Playita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$242,105	\$242,105	\$242,105	\$242,105	\$242,105	96.84	\$0	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170400974336	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacán En La Localidad De La Presa La Barranca Del Rebozo - 237994	237994	Colima	Ixtlahuacán	La Presa (Barranca del Rebozo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,492	\$48,359	\$48,359	\$48,359	\$48,359	96.72	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974340	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacán En La Localidad De La Tepamera - 238090	238090	Colima	Ixtlahuacán	La Tepamera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,492	\$48,359	\$48,359	\$48,359	\$48,359	96.72	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974388	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo Localidad De Manzanillo Ageb Cuatrocientos Tres - 238621	238621	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,957	\$49,957	\$49,957	\$49,957	\$49,957	99.91	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974389	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Manzanillo - 238221	238221	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,617	\$449,617	\$449,617	\$449,617	\$449,617	99.91	\$0	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974390	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Ciudad De Manzanillo Ageb Seiscientos Cincuenta Y Uno - 237934	237934	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,915	\$99,915	\$99,915	\$99,915	\$99,915	99.91	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974391	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Manzanillo Ageb Setecientos Diecisiete - 238057	238057	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,830	\$199,830	\$199,823	\$199,823	\$199,823	99.91	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974392	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Ciudad De Manzanillo Ageb Ochocientos Treinta Y Uno - 237882	237882	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,957	\$49,957	\$49,957	\$49,957	\$49,957	99.91	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974401	Construcción De Techoado Con Lamina Pintro Escuela Primaria Cinco De Mayo En La Colonia Arturo Noriega Pizano En El Colomo - 266649	266649	Colima	Manzanillo	El Colomo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Educación	En Ejecución	2017	\$82,945	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
COL17170400974402	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De El Colomo Ageb Ochocientos Doce - 238437	238437	Colima	Manzanillo	El Colomo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,872	\$149,872	\$149,872	\$149,872	\$149,872	99.91	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974420	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad Minatitlan Ageb Noventa Y Siete - 238298	238298	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,954	\$245,855	\$245,855	\$245,855	\$245,855	98.34	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974421	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad Minatitlan - 238147	238147	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,954	\$245,855	\$245,855	\$245,855	\$245,855	98.34	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL17170400974430	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad Agua Salada - 237940	237940	Colima	Minatitlán	Agua Salada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,723	\$147,513	\$147,513	\$147,513	98.34	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974432	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable En San Antonio Minatitlan - 276108	276108	Colima	Minatitlán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$389,555	\$389,555	\$389,555	\$389,555	\$389,555	\$389,555	\$389,555	100.00	\$0	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
COL17170400974433	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad San Antonio - 238383	238383	Colima	Minatitlán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,363	\$196,684	\$196,684	\$196,684	98.34	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974435	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad El Sauz - 238062	238062	Colima	Minatitlán	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,954	\$245,855	\$245,855	\$245,855	98.34	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974441	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad Patitajo - 238261	238261	Colima	Minatitlán	Patitajo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,182	\$98,342	\$98,342	\$98,342	98.34	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974569	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Villa De Álvarez Dentro De La Ciudad De Villa De Álvarez - 238720	238720	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,590	\$349,451	\$349,451	\$349,451	99.84	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974572	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Villa De Álvarez Localidad De Juluapan - 238445	238445	Colima	Villa de Álvarez	Juluapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,824	\$149,765	\$149,765	\$149,765	99.84	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400975137	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacan En La Localidad De Ixtlahuacan - 237855	237855	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,018,332	\$1,015,536	\$1,015,536	\$1,015,536	96.72	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400975142	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacan En La Localidad De Aquiles Serdan Tamala - 238054	238054	Colima	Ixtlahuacán	Aquiles Serdán (Tamala)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$145,476	\$145,077	\$145,077	\$145,077	96.72	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400975143	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacan En La Localidad De El Camichin Veintiséis De Julio - 237878	237878	Colima	Ixtlahuacán	El Camichín (Veintiséis de Julio)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$96,984	\$96,718	\$96,718	\$96,718	96.72	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400975380	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad La Loma - 238114	238114	Colima	Minatitlán	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,545	\$295,026	\$295,026	\$295,026	98.34	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976354	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Novecientos Cuarenta Y Cuatro - 238566	238566	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,904	\$249,903	\$249,903	\$249,903	99.96	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976355	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Novecientos Sesenta Y Tres - 238606	238606	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,885	\$299,884	\$299,884	\$299,884	99.96	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976356	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Novecientos Veinticinco - 238541	238541	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,981	99.96	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976357	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Seiscientos Treinta Y Nueve - 238498	238498	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,808	\$499,806	\$499,806	\$497,307	99.96	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976358	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Doscientos - 238431	238431	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,981	99.96	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976359	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Doscientos Treinta Y Cuatro - 238446	238446	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,981	99.96	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976362	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Cuatrocientos Veintisiete - 238624	238624	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,981	99.96	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976391	Fortalecimiento Para La Atencion Al Ciudadano - 239933	239933	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,167	\$34,956	\$34,956	\$31,784	\$31,784	\$31,784	\$31,784	90.93	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
COL17170400976392	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armeria Ageb Doscientos Diecisiete - 237346	237346	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,980	\$49,980	\$49,980	99.96	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976393	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armeria Ageb Veintiseis A - 237405	237405	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,980	\$49,980	\$49,980	99.96	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976394	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armeria Ageb Doscientos Setenta Y Cuatro - 237401	237401	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,980	\$49,980	\$49,980	99.96	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976395	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armeria Ageb Doscientos Cincuenta Y Cinco - 237392	237392	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,942	\$149,940	\$149,940	\$149,940	99.96	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976396	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armeria Ageb Ciento Nueve - 237309	237309	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,980	\$49,980	\$49,980	99.96	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL17170400976397	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armeria Ageb Ciento Sesenta Y Seis - 237304	237304	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,942	\$149,940	\$149,940	\$149,940	99.96	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976398	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armeria Ageb Ciento Cuarenta Y Siete - 237242	237242	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,980	\$49,980	\$49,980	99.96	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976400	Mejoramiento De Red De Drenaje En Calle Leonardo Jaramillo Colonia Emiliano Zapata Ciudad De Armeria - 235318	235318	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$433,876	\$433,876	\$433,876	\$433,876	89.46	\$0	Metros lineales	233	100.00	100.00	Financiera: se reintegran \$1,123.63 / Física: se realizo la obra completa con menos recurso / Registro:
COL17170400976419	33903 Servicios Integrales - 242967	242967	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	80.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL17170400976420	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 242987	242987	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$296,960	\$296,960	\$296,960	\$296,960	\$296,960	\$296,960	\$296,960	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170400976421	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 243031	243031	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$231,376	\$231,376	\$231,376	\$226,854	\$226,854	\$226,854	\$226,854	98.05	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL17170400976423	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Colima Localidad Colima - 237486	237486	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,627	\$398,627	\$398,627	\$398,627	99.66	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976426	Adquisición De Tres Computadoras De Escritorio Y Un Plotter - 216583	216583	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$80,720	\$79,082	\$79,082	\$79,082	\$79,082	\$79,082	\$79,082	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL17170400976428	Rehabilitación De Módulo De Sanitarios Públicos Hombres Y Mujeres Del Edificio De La Presidencia Municipal - 216647	216647	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$143,157	\$140,816	\$140,816	\$140,816	\$140,816	\$140,816	\$140,816	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL17170400976429	Equipamiento Mobiliario De Oficinas De La Dirección General De Planeación - 216637	216637	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$26,268	\$17,551	\$17,551	\$17,551	\$17,551	\$17,551	\$17,551	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL17170400976433	Construcción De Colector Pluvial Col Niños Heroes - 214485	214485	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$943,388	\$943,388	\$943,388	\$773,714	\$773,714	\$773,714	\$773,714	82.01	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL17170400976445	Ampliación De Alumbrado Publico En Estapilla - 277422	277422	Colima	Colima	Estapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$149,469	\$149,469	\$149,469	\$149,469	\$149,469	\$149,469	\$149,469	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL17170400976447	Ampliación De Alumbrado Publico En Las Guásimas - 277310	277310	Colima	Colima	Las Guásimas (Las Borregas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$92,324	\$92,324	\$92,324	\$88,647	\$88,647	\$88,647	\$88,647	96.02	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170400976449	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Colima En La Localidad De Los Ortices - 237528	237528	Colima	Colima	Los Ortices	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,828	\$49,828	\$49,828	\$49,828	99.66	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976450	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Colima En La Localidad De Piscila - 237537	237537	Colima	Colima	Piscila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,828	\$49,828	\$49,828	\$49,828	99.66	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976477	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Cofradia De Juarez En Las Calles Jalisco Y Catorce De Febrero - 276011	276011	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$558,013	\$558,013	\$558,013	\$556,734	\$556,734	\$556,734	\$556,734	99.77	\$0	Metros lineales	822	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170400976478	Ampliación De La Red De Drenaje En La Localidad De Cofradia De Juarez En Las Calles Jalisco Y Catorce De Febrero - 271112	271112	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$962,867	\$962,867	\$962,867	\$961,577	\$961,577	\$961,577	\$961,577	99.87	\$0	Metros lineales	822	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170400976479	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Localidad De Cofradia De Juarez Ageb Treientos Diez - 238521	238521	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,962	\$99,960	\$99,960	\$99,960	99.96	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976480	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Localidad De Cofradia De Juarez Ageb Doscientos Veintiuno - 238501	238501	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,962	\$99,960	\$99,960	\$99,960	99.96	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976481	Construcción De Guarniciones De Concreto En Calle Lazaro Cardenas Col Flor De Coco Ciudad De Armeria - 235141	235141	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$139,492	\$139,492	\$139,492	\$139,492	98.23	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 2,507.55 / Física: se realizo la obra completa con menos recurso / Registro:
COL17170400976483	Mejoramiento De Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas Colonia Flor De Coco - 235059	235059	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$55,819	\$55,819	\$55,819	\$55,819	93.03	\$0	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 4,180.89 / Física: se realizo la obra completa con menos recursos / Registro:
COL17170400976487	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Jose Vasconcelos Benito Juarez Y Cinco De Mayo - 276036	276036	Colima	Armeria	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,116,895	\$2,116,895	\$2,116,895	\$2,116,895	\$2,116,895	\$2,116,895	\$2,116,895	100.00	\$0	Metros lineales	544	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170400976488	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Cinco De Mayo Y Melchor Ocampo - 276065	276065	Colima	Armeria	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,801	\$1,500,801	\$1,500,801	\$1,495,022	\$1,495,022	\$1,495,022	\$1,495,022	99.61	\$0	Metros lineales	436	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170400976495	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Comala Localidad La Caja - 236875	236875	Colima	Comala	La Caja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$194,324	97.16	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL17170400976503	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia La Mameyera Suchitlán - 270127	270127	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$524,068	\$524,068	\$524,068	\$521,487	\$521,487	\$521,487	\$521,487	99.51	\$0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170400976504	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Comala Localidad Suchitlan Ageb Ocheata Y Seis - 237175	237175	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,811	\$485,811	\$485,811	\$485,811	97.16	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170400976505	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Comala Localidad Suchitlan Ageb Setenta Y Uno - 237055	237055	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,811	\$485,811	\$485,811	\$485,811	97.16	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170400976529	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Coquimatlan Ageb Cien - 237217	237217	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,961	\$99,961	\$99,961	\$99,961	99.96	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170400976530	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Coquimatlan Ageb Doscientos Cincuenta Y Siete - 237247	237247	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,980	\$49,980	\$49,980	\$49,980	99.96	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170400976532	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Pueblo Juarez Ageb Doscientos Cuatro - 237257	237257	Colima	Coquimatlán	Pueblo Juárez (La Magdalena)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,961	\$99,961	\$99,961	\$99,961	99.96	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170400976533	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Pueblo Juarez - 237274	237274	Colima	Coquimatlán	Pueblo Juárez (La Magdalena)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,980	\$49,980	\$49,980	\$49,980	99.96	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170400976534	Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Pueblo Juárez Ageb Doscientos Veintitres - 237266	237266	Colima	Coquimatlán	Pueblo Juárez (La Magdalena)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,922	\$199,922	\$199,922	\$199,922	99.96	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401041857	Construccion De Casa De Salud Y Area De Juegos En La Localidad De El Cobano, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158582	62	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,801,737	\$1,781,918	\$1,781,918	\$1,781,918	\$1,781,918	\$1,781,918	\$1,781,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
COL17170401044325	Primera Etapa Parque La Campana, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$41,471,717	\$41,471,717	\$41,471,717	\$41,471,717	\$26,478,186	\$26,478,186	\$25,425,630	63.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401044335	Construcción De Infraestructura Educativa En El Telebachillerato Comunitario No. 9, Chiapa, Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,469,827	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401044344	Construcción De Infraestructura Educativa En Emsad Mo. 14, Caleras, Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,661,833	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401044612	Construcción De Infraestructura Educativa En El Telebachillerato Comunitario No. 10 Cofradía De Marcos, Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$2,496,115	\$2,496,115	\$2,496,115	\$2,496,115	\$2,496,115	\$2,496,115	\$2,496,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401045177	Rehabilitación Del Kiosko Y Portales De La Zona De Monumentos Históricos De Comala Pueblo Mágico	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$578,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401045192	2a Etapa Del Andador Turístico Paseo De Las Parotas, Comala, Pueblo Mágico	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,417,254	\$1,417,254	\$1,417,254	\$1,417,254	\$1,417,254	\$1,417,254	\$1,417,254	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401045227	Construcción De Infraestructura Educativa En Emsad Mo. 17, Los Cedros, Manzanillo Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401045235	Construcción De Infraestructura Educativa En Emsad Mo. 16, Juluapan, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,474,852	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401045387	Ampliación Del Centro De Salud De La Localidad De Cerro De Ortega Del Municipio De Tecomán	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios		S865 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	SEIDUR	Salud	En Ejecución	2017	\$3,759,881	\$1,161,803	\$1,161,803	\$1,161,803	\$1,161,803	\$1,161,803	\$1,161,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401045646	Modernización Carril Lateral Y Ciclovía Boulevard Camino Real Tramo Paseo Miguel De La Madrid-Universidad De Colima Campus Norte, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,051,017	\$8,259,800	\$8,259,800	\$8,051,017	\$1,812,924	\$1,812,924	\$1,812,924	\$1,812,924	21.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170401045654	Construcción De Carril Lateral, Ciclovía Y Banquetas En Boulevard Camino Real De Colima, Tramo Paseo Miguel De La Madrid-La Palma, En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,085,067	\$10,343,083	\$10,343,083	\$10,085,067	\$1,035,625	\$1,035,625	\$1,035,625	\$1,035,625	10.01	\$0	Kilómetro	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170401045663	Remozamiento De Ingreso Al Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,611,452	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,611,452	\$121,510	\$121,510	\$121,510	\$121,510	1.23	\$0	Kilómetro	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170401045671	Lateral Norte Boulevard Miguel De La Madrid (Tramo Del Velero-Comercial Mexicana, En El Municipio De Manzanillo En El Estado De Colima	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$19,280,263	\$19,780,000	\$19,780,000	\$19,280,263	\$4,562,024	\$4,562,024	\$4,562,024	\$4,562,024	23.06	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170401045676	Cambio De Instalación Eléctrica Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza, La Estancia, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$95,650	\$95,650	\$95,650	\$95,650	\$95,650	\$95,650	\$95,650	\$95,650	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170401047551	Modernización Del Andador Peatonal Suchitlan-La Nogalera San Antonio 2da Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$941,514	\$941,514	\$941,514	\$941,514	68.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL17170401047563	Construccion De Ciclovia Niños Heroes,Tramo Libramiento Ejercito Mexicano-Calzada Pedro A. Galvan Iera Etapa(De Av.Colima Hasta Calle: Iero De Mayo).	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$368,715	\$368,715	\$368,715	\$368,715	26.63	\$0	Metros	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401047580	Reeducacion Integral De Avenida 20 De Noviembre.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAHUTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$411,898	\$411,898	\$411,898	\$411,898	29.75	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401047707	Construccion De Andador Peatonal A.Enrique Corona Morfin Iera Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ÁLVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$631,196	\$631,196	\$631,196	\$631,196	45.59	\$0	Kilómetro	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401048478	Elaboracion Del Modelo De Ordenamiento Ecologico Y Territorial De La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Alvarez.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$247,250	\$247,250	\$190,801	\$190,801	\$190,801	\$190,801	77.17	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401048533	Construccion De Paradas De Transporte Colectivo Coquimatlan-Los Limones(Calzada Aguilar-Coquimatlan).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,039,907	\$1,039,907	\$1,039,907	\$1,039,907	75.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401048545	Plan Maestro De Infraestructura Hidraulica De La Zona Metropolitana Colima-Villa De Alvarez Iera Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,239,933	\$1,226,294	\$1,226,294	\$561,284	\$561,284	\$561,284	\$561,284	45.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401048553	Construccion De Ciclovia En El Tramo Villa De Alvarez,Comala Iera Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,413,108	\$6,342,564	\$6,342,564	\$2,178,629	\$2,178,629	\$2,178,629	\$2,178,629	34.35	\$0	Metros	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401048558	Construccion De Calle Lopez Mateos Tramo Allende-Libertad.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,461,500	\$3,461,500	\$1,569,149	\$1,569,149	\$1,569,149	\$1,569,149	45.33	\$0	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401048576	Infraestructura Y Equipamiento Para El Sistema De Transporte Publico De Tecoman Ieraetapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,385,000	\$2,358,765	\$2,358,765	\$703,677	\$703,677	\$703,677	\$703,677	29.83	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	34.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401048585	Construccion De Andador Peatonal,Tramo: Flor E Coco-Armeria 4ta Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,056,825	\$3,023,200	\$3,023,200	\$860,392	\$860,392	\$860,392	\$860,392	28.46	\$0	Metros	0	0.00	34.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050254	Construccion De Baños Y Vestidores En Campo Deportivo De Futbol Americano En Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$987,629	\$989,000	\$989,000	\$987,629	\$987,629	\$987,629	\$987,629	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050336	Universidad De Colima.- Suministro Y Colocación De Estructura De Cubierta Y Reja Para Planta De Tratamiento De Aguas Negras. Campus El Naranjaño.	FAM E100-01/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$980,738	\$980,738	\$980,738	\$800,000	\$622,708	\$622,708	\$622,708	63.49	\$0	Metros Cuadrados	1,296	0.00	85.00	Financiera: / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050359	Modernización De Vialidades Y Obras De Proteccion En Zona Estero En La Localidad Del Paraiso, Armeria, Col.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,992,396	\$9,702,123	\$9,702,123	\$9,702,123	\$9,702,123	\$9,702,123	\$9,702,123	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050398	Universidad De Colima.- Facultad De Ingeniería Electromecánica.- Sum. Y Colocación De Media Tensión, Alim. Eléctrica General Y Sist. De Voz Y Datos Para 5 Aulas Y Serv. Sanitarios.	FAM E100-02/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$870,478	\$870,478	\$870,478	\$870,478	\$261,143	\$261,143	\$261,143	30.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	25.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050412	Universidad De Colima.- Facultad De Contabilidad Y Administración Manzanillo.- Sist. De Voz Y Datos, Alim. Eléctrica Gral. A Edificio De 4 Aulas.	FAM E100-03/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,054,906	\$1,054,906	\$1,054,906	\$872,525	\$261,758	\$261,758	\$261,758	24.81	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	25.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050417	Construcción De Cancha Techada En El Huizcolote, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,790,913	\$1,790,913	\$1,790,913	\$1,790,913	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050420	Construcción De Cancha Techada En Veladero De Camotlán	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,799,229	\$1,799,229	\$1,799,229	\$1,799,229	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050429	Reconstrucción De Camino Marabasco El Charco, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,877,152	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,946,117	\$3,946,117	\$3,946,117	\$3,946,117	98.65	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050434	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias.- Construcción De Obra Exterior Y Sistema De Voz Y Datos Para 7 Aulas.	FAM E100-04/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,226,267	\$1,226,267	\$1,226,267	\$882,525	\$264,758	\$264,758	\$264,758	21.59	\$0	Metros Cuadrados	446	0.00	25.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050475	Construcción De Cancha Techada En 26 De Julio, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,756,724	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,787,758	\$1,787,758	\$1,787,758	\$1,787,758	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050478	Construcción De Cancha Techada En Plan De Zapote, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,755,475	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,786,510	\$1,786,510	\$1,786,510	\$1,786,510	99.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050482	Universidad De Colima.- Facultad De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica.- Adecuación Del Laboratorio De Física.	FAM E100-05/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$804,525	\$804,525	\$804,525	\$804,525	\$804,525	\$804,525	\$804,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,185	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050497	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias Químicas.- Rehabilitación De Laboratorio De Metalurgia.	FAM E100-06/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$606,149	\$606,149	\$606,149	\$606,149	\$564,515	\$564,515	\$564,515	\$564,515	93.13	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL17170401050513	Universidad De Colima.- I.U.B.A. Mantenimiento General A Escuelas De Música Y De Danza.	FAM E100-07/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$883,600	\$883,600	\$883,600	\$883,600	\$613,444	\$613,444	\$613,444	69.43	\$0	Metros Cuadrados	10,148	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050523	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias.- Mantenimiento General A Biblioteca Y Laboratorio.	FAM E100-08/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$702,719	\$702,719	\$702,719	\$702,719	\$702,719	\$702,719	\$702,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050537	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias Marinas.- Mantenimiento Mayor A Módulos De Servicios Sanitarios	FAM E100-09/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$750,600	\$750,600	\$750,600	\$750,600	\$613,234	\$613,234	\$613,234	81.70	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401051052	Universidad De Colima.- Bachillerato 13 (Cuauhtémoc).- Segunda Etapa De Colocación De Fibra Óptica Del Cóbano A Cuauhtémoc A Bordo De Carretera.	FAM E100-02MS/2017	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima	Educación	En Ejecución	2017	\$127,520	\$127,520	\$127,520	\$127,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	287	0.00	25.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401051058	Universidad De Colima.- Bachillerato 19 (Cerro De Ortega).- Sum. Y Coloc. De Sist. De Voz Y Datos Y Equ. De Aire Acondicionado Para Biblioteca Y Cubículos De Profesores.	FAM E100-01MS/201	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$302,472	\$302,472	\$302,472	\$302,472	\$179,426	\$179,426	\$179,426	59.32	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	95.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401051740	Construcción De Cubierta De Patio Cívico En La Esc. De La Localidad De Tepames, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$969,120	\$989,000	\$989,000	\$969,120	\$969,120	\$969,120	\$969,120	97.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170401051749	Intervención Calzada Pedro A. Galván, En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$31,498,251	\$31,800,000	\$31,800,000	\$31,800,000	\$31,800,000	\$31,800,000	\$31,800,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170401051768	Construcción De Ciclovía, Modernización De Vialidades Y Construcción De Banquetas En Zona De Ingreso En La Localidad Del Paraiso, En Armería, Col.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170401054060	Equipo De Desazolve	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,700,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	100.00	\$0	Otros	100,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL17170401054113	Mantenimiento De La Unidad Deportiva Morelos, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte		11-Educación Pública	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170401054213	Complemento De La Infraestructura Existente En La Ptar Salagua Para Alcanzar Una Capacidad De 420 Lps, Que Consiste En La Sust.De La Sedim. Secundaria Y La Adición De Desinfección	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$22,396,935	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	100.00	\$0	Vivienda	130,035	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. NO HAY REINTEGROS / Física: / Registro:
COL17170401054338	Construcción De Sistema De Saneamiento Integral En La Comunidad De Puertecito De Lajas, Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Puertecito de Lajas	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,441,487	\$720,743	\$720,743	\$720,743	\$720,743	\$720,743	\$720,743	100.00	\$0	Vivienda	354	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. NO HAY REINTEGROS / Física: / Registro:
COL18180101071821	Rehabilitación De Cancha Techada En La Comunidad De Tamala, Ixtlahuacán, Colima /	995	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,158,478	\$1,145,735	\$1,145,735	\$1,145,735	\$1,145,735	\$473,341	\$473,341	41.31	\$0	Metros Cuadrados		0.00	41.31	Financiera: REHABILITACION DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE TAMALA DE IXTLAHUACAN COLIMA / Física: REHABILITACION DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE TAMALA DE IXTLAHUACAN COLIMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180101071973	Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica En La Escuela Secundaria Tec. No. 18 Valentin Gomez Farias, En La Localidad De El Trapiche, Municipio De Cuauhtemec, Col.) /	688	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,450,000	\$1,434,050	\$1,434,050	\$1,425,735	\$427,721	\$427,721	\$427,721	29.83	\$0	Metros Cuadrados		0.00	16.65	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180101072192	Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Rehabilitación Integral De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Calles Libertad Y Venustiano Carranza, De La Cabecera Municipal De Cuauhtemec, Col.) /	687	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$325,618	\$325,618	\$325,618	\$325,618	27.44	\$0	Metros Cuadrados		0.00	13.28	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180101072358	Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica En Cancha De Usos Múltiples De La Colonia San Jerónimo En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc, Col.) /	697	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,450,000	\$1,434,050	\$1,434,050	\$1,431,261	\$429,378	\$429,378	\$429,378	29.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180101072494	Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Rehabilitación De Infraestructura En El Rastro De Quesería En El Municipio De Cuauhtemec, Col.) /	1005	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$450,000	\$445,050	\$445,050	\$439,835	\$131,950	\$131,950	\$131,950	29.65	\$0	Metros Cuadrados		0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180101072931	Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Rehabilitación De Infraestructura En El Rastro De La Cabecera Municipal De Cuauhtemec, Col.) /	1006	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$450,000	\$445,050	\$445,050	\$440,023	\$132,007	\$132,007	\$132,007	29.66	\$0	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180101076284	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$177,274	\$177,274	\$106,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076301	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$4,377,400	\$4,377,400	\$4,377,400	\$4,377,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL18180101076320	Fortalecimiento De Las Capacidades Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,529,998	\$1,529,998	\$917,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076352	Aseguramiento De La Continuidad Operativa De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$14,071,402	\$14,071,402	\$10,632,246	\$10,632,246	\$5,579,443	\$5,579,443	\$5,579,443	39.65	\$0	Otros	0	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076386	Fortalecimiento Y Aseguramiento De La Continuidad Operativa De Los Servicios De Video Vigilancia Y Transporte De Datos	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$33,419,035	\$33,419,035	\$8,944,503	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076397	Fortalecimiento De La Operatividad De La Procuraduría De Justicia En El Estado Y De La Secretaría De Seguridad Pública (Fpplspj)	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$25,842,212	\$25,842,212	\$20,395,860	\$20,395,860	\$1,998,541	\$1,998,541	\$1,998,541	7.73	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076410	Fortalecimiento Del Sistema De Justicia Penal En La Entidad (Idsjp)	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,121,506	\$1,121,506	\$672,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076443	Equipamiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$444,420	\$444,420	\$266,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076452	Fortalecimiento De La Policía Procesal (Mnpfsp)	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$591,150	\$591,150	\$354,690	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076475	Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$485,000	\$485,000	\$291,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076518	Equipamiento Del Instituto Especializado En La Ejecución De Medidas Para Adolescentes Del Estado De Colima, De Conformidad A La Lnsjpa (Faaesjpa)	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,109,300	\$1,109,300	\$665,580	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076645	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$4,254,717	\$4,254,717	\$3,141,350	\$3,141,350	\$1,256,540	\$1,256,540	\$1,256,540	29.53	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076671	Fortalecimiento De Las Áreas Que Suministran Información A Los Aplicativos Del Sistema Nacional De Información	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$8,825,000	\$8,825,000	\$2,647,500	\$829,467	\$345,611	\$345,611	\$207,367	3.92	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076699	Operación Del Registro Público Vehicular (Repuve)	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$655,000	\$655,000	\$393,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076747	Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Ciudadana	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$3,483,810	\$3,483,810	\$2,090,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076757	Fortalecimiento De La Ueecs (Fepedai)	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$10,865,052	\$10,865,052	\$10,854,032	\$10,854,032	\$4,735,844	\$4,735,844	\$0	43.59	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076772	Consolidación De La Unidad De Policía Cibernética	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,110,089	\$2,110,089	\$1,408,642	\$1,408,642	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076785	Seguimiento Y Evaluación	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$457,411	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076810	Construcción De Cuarto De Maquinas Para Planta De Luz En El Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$580,000	\$580,000	\$348,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076868	Mejoramiento De Las Instalaciones Del Centro Estatal De Evaluación En Control De Confianza	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$233,200	\$233,200	\$139,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076894	Ampliación De Área De Visita Familiar En El Cereso Colima	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,300,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101076922	Modernización Del Dormitorio K En El Centro De Reinserción Social Colima	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101077232	Sustitución De La Red Hidráulica Y Agua En 60 Estancias Del Cereso Manzanillo	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180101077240	Ampliación Del Semefo Manzanillo	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$405,000	\$405,000	\$243,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201083940	Rehabilitación Y Desazolve De Bocatormentas En Cuauhtemoc - 109193	109193	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$200,000	\$59,941	\$200,000	\$181,122	\$181,122	\$181,122	90.56	\$0	Otros	8,602	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201083941	Construcción De Banquetas En La Cabeceira Municipal De Cuauhtemoc - 68996	68996	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$90,000	\$90,000	\$53,947	\$88,110	\$88,110	\$88,110	\$88,110	97.90	\$0	Metros Cuadrados	8,602	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL18180201083942	Segunda Etapa De Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc Col - 34164	34164	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$240,204	\$399,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8,602	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201083943	Construcción De Banquetas En La Localidad De Buenavista - 90253	90253	Colima	Cuauhtémoc	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$30,000	\$30,000	\$17,982	\$30,000	\$29,370	\$29,370	\$29,370	97.90	\$0	Metros Cuadrados	994	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201083945	Construcción De Banquetas En La Localidad De Ocotillo - 81456	81456	Colima	Cuauhtémoc	Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$8,991	\$15,000	\$14,685	\$14,685	\$14,685	97.90	\$0	Metros Cuadrados	571	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201083946	Construcción De Banquetas En La Localidad De Palmillas - 108948	108948	Colima	Cuauhtémoc	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$30,000	\$30,000	\$17,982	\$30,000	\$29,370	\$29,365	\$29,365	97.88	\$0	Metros Cuadrados	791	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201083947	Rehabilitación Y Desazolve De Bocatormentas En Quesería - 109956	109956	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$59,941	\$100,000	\$90,561	\$90,561	\$90,561	90.56	\$0	Otros	8,611	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201083950	Construcción De Banquetas En La Localidad De Quesería - 68063	68063	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$71,929	\$120,000	\$117,480	\$117,480	\$117,480	97.90	\$0	Metros Cuadrados	8,611	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201083951	Construcción De Línea De Conducción Del Pozo Aserradero Para Abastecer A La Localidad De Quesería Municipio De Cuauhtémoc Col - 41283	41283	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,146,355	\$1,146,354	\$687,558	\$1,145,657	\$585,969	\$585,969	\$585,969	51.12	\$0	Metros lineales	8,611	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201083952	Construcción De Drenaje Pluvial En Calles Simón Bolívar Y Emiliano Zapata En Quesería Municipio De Cuauhtémoc - 34511	34511	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,799,990	\$2,998,915	\$899,674	\$899,674	\$899,674	29.99	\$0	Metros lineales	8,611	100.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201083953	Construcción De Empedrados Y Garantías En El Acceso A La Colonia La Ermita En La Localidad De Quesería Municipio De Cuauhtémoc - 23019	23019	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$660,000	\$660,000	\$395,786	\$660,000	\$646,747	\$646,747	\$646,747	97.99	\$0	Metros Cuadrados	1,367	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201083954	Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia El Campanario En La Localidad De El Trapiche Mpio De Cuauhtémoc Colima - 22570	22570	Colima	Cuauhtémoc	El Trapiche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$419,586	\$700,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Otros	2,851	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201084593	Construcción De Cuarenta Baños En El Municipio De Ixtlahuacán - 100999	100999	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,116,272	\$1,116,272	\$669,763	\$669,763	\$669,763	\$515,441	\$515,441	46.18	\$0	Otros	213	100.00	46.18	Financiera: CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS EN EN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN / Física: CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS EN EN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201084594	Construcción De Calle Lic Fernando Moreno Peña En La Colonia Carlos De La Madrid De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 100634	100634	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$288,195	\$288,195	\$172,917	\$172,917	\$172,917	\$172,917	\$172,917	60.00	\$0	Otros	70	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL18180201084595	Construcción De Comedores Escolar En La Escuela Primaria Julian Silva Palacio De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 100505	100505	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$327,009	\$327,009	\$196,205	\$196,205	\$196,205	\$196,205	\$196,205	60.00	\$0	Otros	330	100.00	60.00	Financiera: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN SILVA PALACIO DE IXTLAHUACAN, COLIMA / Física: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN SILVA PALACIO DE IXTLAHUACAN, COLIMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201084596	Construcción De Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Metros Cuadrados De Piso Firme De Concreto De Ocho Cm De Espesor - 82665	82665	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$949,592	\$949,592	\$569,755	\$569,755	\$569,755	\$569,755	\$569,755	60.00	\$0	Metros Cuadrados	516	100.00	60.00	Financiera: CONSTRUCCION DE 2,460 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN / Física: CONSTRUCCION DE 2,460 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201084597	Mejoramiento De La Vivienda Con Construcción De Dos Mil Trescientos Cuatro Metros Cuadrados De Losa De Concreto De Diez Cm De Espesor - 65868	65868	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,550,131	\$1,550,131	\$930,079	\$930,079	\$930,079	\$930,079	\$803,209	\$803,209	51.82	\$0	Metros Cuadrados	608	100.00	51.82	Financiera: CONSTRUCCION DE 2,304 M2 DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COLIMA / Física: CONSTRUCCION DE 2,304 M2 DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COLIMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201084811	Construcción De Colector Sanitario En La Comunidad De El Real Segunda Etapa - 44422	44422	Colima	Tecomán	El Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,901,599	\$1,901,599	\$1,901,599	\$1,901,599	\$1,901,599	\$1,901,599	86.44	\$0	Metros lineales	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085342	Construcción De Empedrados Y Machuelos En La Comunidad Del Saucito - 94065	94065	Colima	Tecomán	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$140,000	\$59,999	\$59,999	\$59,999	\$59,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201085462	Rehabilitación De Colector Sanitario En Calle Morelos Entre Griselda Alvarez Y Allende En Col Centro En Tecoman Colima - 99483	99483	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,900,000	\$3,900,000	\$2,730,000	\$1,465,907	\$1,465,907	\$1,465,907	\$1,465,907	37.59	\$0	Metros lineales	84	100.00	37.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201085463	Ampliación De La Red De Agua Potable De Ocho En La Col Palmares - 94048	94048	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$98,000	\$98,000	\$68,600	\$36,690	\$36,690	\$36,690	\$36,690	37.44	\$0	Metros lineales	42	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201085468	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Guillermo Prieto Col Tepeyac - 83929	83929	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,425,000	\$1,425,000	\$997,500	\$721,346	\$721,346	\$721,346	\$721,346	50.62	\$0	Metros lineales	294	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL18180201085473	Construcción De Comedores Ep Libertad Col Libertad - 83879	83879	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Educación		En Ejecución	2018	\$318,000	\$318,000	\$222,600	\$95,400	\$95,400	\$95,400	\$95,400	30.00	\$0	Metros Cuadrados	631	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085474	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt En La Col Diaz Ordaz - 79627	79627	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Educación		En Ejecución	2018	\$1,660,000	\$1,660,000	\$1,562,711	\$495,112	\$495,112	\$495,112	\$495,112	29.83	\$0	Metros Cuadrados	631	100.00	29.83	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085476	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ignacio Allende En La Col Tepeyac - 79616	79616	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Educación		En Ejecución	2018	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,522,711	\$485,698	\$485,698	\$485,698	\$485,698	29.98	\$0	Metros Cuadrados	631	100.00	29.98	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085478	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Público En Varias Colonias - 79608	79608	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Urbanización		En Ejecución	2018	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,534,857	\$1,534,857	\$1,534,857	\$1,534,857	98.39	\$0	Otros	2,184	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201085480	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En Varias Localidades - 61653	61653	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Otros Proyectos		En Ejecución	2018	\$987,000	\$987,000	\$978,491	\$978,491	\$978,491	\$978,491	\$978,491	99.14	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085481	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Veracruz Col Noriega Pizano - 44481	44481	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Agua y saneamiento		En Ejecución	2018	\$410,000	\$410,000	\$287,000	\$122,925	\$122,925	\$122,925	\$122,925	29.98	\$0	Metros lineales	55	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085482	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Río Yaqui Col Indeco - 44473	44473	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Agua y saneamiento		En Ejecución	2018	\$454,000	\$454,000	\$392,755	\$392,755	\$392,755	\$392,755	\$392,755	86.51	\$0	Metros lineales	67	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085483	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Pino Suarez Col La Palmita - 44463	44463	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Agua y saneamiento		En Ejecución	2018	\$752,000	\$752,000	\$526,400	\$524,161	\$524,161	\$524,161	\$524,161	69.70	\$0	Metros lineales	105	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085484	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Manuel Gudiño Col Tepeyac - 44451	44451	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Agua y saneamiento		En Ejecución	2018	\$535,000	\$535,000	\$529,922	\$529,922	\$529,922	\$529,922	\$529,922	99.05	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085485	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Ocho Pulgadas En La Calle Río Naranjo Entre Medellín E Hidalgo En Col Las Palmas - 44414	44414	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Agua y saneamiento		En Ejecución	2018	\$292,300	\$292,300	\$276,869	\$276,869	\$276,869	\$276,869	\$276,869	94.72	\$0	Metros lineales	76	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085486	Ampliación De Red De Agua Potable En Col San Pedro Apaur - 44383	44383	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Agua y saneamiento		En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$900,000	\$630,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,209	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085487	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Campo Aéreo Col Noriega Pizano - 45519	45519	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Agua y saneamiento		En Ejecución	2018	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,218,000	\$855,815	\$855,815	\$855,815	\$855,815	49.18	\$0	Metros lineales	282	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085488	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Apolonio Contreras Col Tuxpan - 44438	44438	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Agua y saneamiento		En Ejecución	2018	\$1,387,000	\$1,387,000	\$970,900	\$799,465	\$799,465	\$799,465	\$799,465	57.64	\$0	Metros lineales	327	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085489	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Antonio Barbosa Heldt Col Ponciano Arriaga - 44435	44435	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Agua y saneamiento		En Ejecución	2018	\$803,000	\$803,000	\$794,604	\$794,604	\$794,604	\$794,604	\$794,604	98.95	\$0	Metros lineales	202	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085490	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Andador Dieciseis Col Chamizal - 44434	44434	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Agua y saneamiento		En Ejecución	2018	\$693,000	\$693,000	\$485,100	\$207,686	\$207,686	\$207,686	\$207,686	29.97	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085491	Construcción De Comedor Comunitario En La Col Sor Juana Inés De La Cruz Segunda Etapa - 44429	44429	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Asistencia Social		En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$198,276	\$198,276	\$198,276	\$198,276	\$198,276	99.14	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085492	Acondicionamiento De Espacios Físicos Mobiliario Y Equipo - 42046	42046	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Otros Proyectos		En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085493	Acondicionamiento De Espacios Físicos Adecuación De Espacios Para Atención Al Público - 42051	42051	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Otros Proyectos		En Ejecución	2018	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085494	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 42059	42059	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Otros Proyectos		En Ejecución	2018	\$996,000	\$996,000	\$996,000	\$566,954	\$566,954	\$566,954	\$566,954	56.92	\$0	Otros	0	100.00	56.92	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085495	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 42056	42056	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Otros Proyectos		En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085496	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 42053	42053	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Otros Proyectos		En Ejecución	2018	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$26,526	\$26,526	\$26,526	\$26,526	18.17	\$0	Vehículos	0	100.00	18.17	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085497	Adquisición De Software Y Hardware - 42045	42045	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Otros Proyectos		En Ejecución	2018	\$203,523	\$203,523	\$203,523	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085498	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 42042	42042	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Otros Proyectos		En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085501	Mejoramiento De Calles Varias En La Comunidad Ruiz Cortines - 61668	61668	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y H Ayuntamiento de Tecoman Municipios	Transportes y vialidades		En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$70,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL18180201085502	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Belice Col Bayardo - 44440	44440	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$394,000	\$394,000	\$386,626	\$386,626	\$386,626	\$386,626	\$386,626	\$386,626	98.13	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085503	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Nicaragua Col Bayardo - 45466	45466	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$489,000	\$489,000	\$473,122	\$473,122	\$473,122	\$473,122	\$473,122	\$473,122	96.75	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085504	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Francisco Velasco Curid De La Localidad De Caleras - 46141	46141	Colima	Tecomán	Caleras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$296,574	\$296,574	\$296,574	\$296,574	\$296,574	\$296,574	98.86	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085505	Mejoramiento De Calles Varias En La Comunidad De Callejones - 61662	61662	Colima	Tecomán	Callejones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$99,138	\$99,138	\$99,138	\$99,138	\$99,138	\$99,138	99.14	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085506	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calles De La Localidad De Cerro De Ortega Ignacio Ramirez Y Antonio Leño - 61661	61661	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$455,000	\$288,972	\$288,972	\$288,972	\$288,972	\$288,972	44.46	\$0	Metros lineales	105	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085507	Construcción Del Sistema De Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Colonia Ladislao Moreno En El Municipio De Tecomán Cdi - 42068	42068	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,500,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$329,803	\$329,803	\$329,803	\$329,803	\$329,803	29.98	\$0	Metros lineales	546	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085508	Ampliación De Línea De Agua Potable De Dos En La Comunidad De Chanchopa - 83872	83872	Colima	Tecomán	Chanchopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$69,397	\$69,397	\$69,397	\$69,397	\$69,397	\$69,397	99.14	\$0	Metros lineales	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085509	Construcción De Banquetas En La Comunidad De Chanchopa - 83877	83877	Colima	Tecomán	Chanchopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$68,230	\$68,230	\$68,230	\$68,230	\$68,230	\$68,230	97.47	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085517	Mejoramiento De Calle Uruguay Esq Con Calle Américas En La Comunidad De Madrid - 94056	94056	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$210,000	\$89,939	\$89,939	\$89,939	\$89,939	\$89,939	29.98	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085518	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle El Salvador Entre Calle Bolivia Y Cuba En La Comunidad De Madrid - 79613	79613	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$315,000	\$134,965	\$134,965	\$134,965	\$134,965	\$134,965	29.99	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085519	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En La Comunidad De Madrid Calle Américas Tramo Guatemala México - 79599	79599	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$70,000	\$29,928	\$29,928	\$29,928	\$29,928	\$29,928	29.93	\$0	Metros lineales	38	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085520	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Américas Tramo Guatemala México De La Localidad De Madrid - 44488	44488	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$246,695	\$246,695	\$246,695	\$246,695	\$246,695	\$246,695	82.23	\$0	Metros lineales	76	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085521	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle El Salvador Entre Calle Bolivia Y Cuba En La Localidad De Madrid - 46138	46138	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$221,169	\$221,169	\$221,169	\$221,169	\$221,169	\$221,169	81.91	\$0	Metros lineales	76	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085522	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad Madrid En El Municipio De Tecomán Cdi Proii - 42062	42062	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$1,250,000	\$875,000	\$374,795	\$374,795	\$374,795	\$374,795	\$374,795	29.98	\$0	Otros	3,151	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085527	Mejoramiento De La Red Sanitaria En La Colonia Valle Del Sol Armeria Colima - 131269	131269	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,254,611	\$1,254,611	\$1,254,611	\$1,254,611	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,325	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085530	Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Dos Siete Cuatro - 95464	95464	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085531	Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Tres Cuatro Cuatro - 77905	77905	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085532	Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Uno Seis Seis - 77825	77825	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085533	Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Uno Cero Nueve - 77608	77608	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085537	Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Uno Cero Dos Seis A - 77853	77853	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	13	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085542	Construccion De Huella De Concreto Central En Calle Donato Guerra Col Centro Ciudad De Armeria - 23960	23960	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$429,907	\$429,907	\$429,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085543	Construccion Muro De Contención En Callejón Reforma Colonia Lazaro Cardenas Armeria Col - 23952	23952	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$180,022	\$180,022	\$180,022	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085544	Construccion De Banquetas Andador En Callejón Reforma Colonia Lazaro Cardenas Armeria Col - 23912	23912	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$101,398	\$101,398	\$101,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL18180201085545	Mejoramiento De Red De Agua Potable En Cile Mexico Col Lazaro Cardenas Ciudad De Armeria - 22361	22361	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$359,819	\$359,819	\$359,819	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	132	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085546	Mejoramiento De Red De Drenaje En Cile Mexico Col Lazaro Cardenas Ciudad De Armeria - 22316	22316	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$850,865	\$850,865	\$850,865	\$842,108	\$252,633	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	132	100.00	20.00	Financiera: EN PROCESO DE OBRA CON PRORROGA / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION, CON PRORROGA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085547	Mejoramiento De Red De Drenaje Primera Etapa En Cile Puebla Col Centro Ciudad De Armeria - 22437	22437	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,494,342	\$1,494,342	\$1,494,342	\$1,494,342	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	308	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y PAGO / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y PAGO / Registro: NO ME PERMITE CAPTURAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085548	Mejoramiento De Red De Agua Potable En Cile Donato Guerra Col Centro Ciudad De Armeria - 22578	22578	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$249,522	\$249,522	\$249,522	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085549	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Ejido Col Ejido Ciudad De Armeria - 23822	23822	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$471,057	\$471,057	\$471,057	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	782	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085550	Mejoramiento De Red De Drenaje En Cile Donato Guerra Col Centro Ciudad De Armeria - 22594	22594	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$334,440	\$334,440	\$334,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085551	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable De La Colonia Independencia Ciudad De Armeria - 16983	16983	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$109,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,211	100.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada, proceso documental. / Física: obra terminada, en proceso de pago y revision de documentación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085552	Mejoramiento De Red De Drenaje En Cile Leonardo B Gutierrez Col Independencia Ciudad De Armeria - 23321	23321	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$470,213	\$470,213	\$470,213	\$470,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085553	Mejoramiento De Red De Drenaje En Cile Sotelo Covarrubias Col Independencia Ciudad De Armeria - 23315	23315	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$881,425	\$881,425	\$881,425	\$836,323	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	20.00	Financiera: EN PROCESO DE OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085554	Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario En La Colonia Flor De Coco En Armeria Colima - 133904	133904	Colima	Armeria	Colonia Flor de Coco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,665,713	\$3,665,713	\$3,665,713	\$3,665,713	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	345	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201085555	Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Comunidad De Flor De Coco - 128963	128963	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085596	Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Dos Cuatro Cero - 77708	77708	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	13	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085597	Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Tres Uno Cero - 77767	77767	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	9	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085598	Mejoramiento De Red Drenaje En Varias Calles En Cofradia De Juarez Armeria Colima - 23750	23750	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$680,911	\$680,911	\$680,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085599	Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Tres Dos Cinco - 77804	77804	Colima	Armeria	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085602	Mejoramiento De Red De Drenaje En Varias Calles Col La Palmera Rincón De López Armeria Colima - 23802	23802	Colima	Armeria	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,425,113	\$1,425,113	\$1,425,113	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085603	Construcción De Huella De Concreto Central Calle Jesús Gonzalez En Coalatilla Armeria Col - 23864	23864	Colima	Armeria	Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$915,222	\$915,222	\$915,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	109	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085628	Ampliación De La Red Eléctrica De La Localidad De La Nogalera Comala Colima - 134764	134764	Colima	Comala	La Nogalera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201085635	Rehabilitación De La Red Drenaje En La Calle Independencia Entre Leona Vicario Y Heroes De Nacoazari En La Colonia Centro De Coquimatlan Col - 134455	134455	Colima	Coquimatlan	Coquimatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201135524	Sustitución De La Red De Agua Potable En La Localidad De El Paraíso En El Municipio De Armeria, Col.	-	Colima	Armeria	El Paraíso [Balneario]	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$703,912	\$422,347	\$0	\$422,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201135529	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Zona Estero En La Localidad De El Paraíso	-	Colima	Armeria	El Paraíso [Balneario]	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,519,123	\$1,511,474	\$1,511,474	\$1,510,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO EN TRÁMITE / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201135536	Introducción De 2,230 Mts De Línea De Conducción De 3 Pulg. De Diámetro, Del Pozo Profundo A Tanque Superficial En La Localidad De La Loma De Ignacio Allende, Mpio. De Colima	-	Colima	Colima	La Loma de Ignacio Allende	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$619,498	\$371,699	\$371,699	\$368,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	81	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL18180201135548	Suministro E Instalación De Equipo Purificador De Agua Y Construcción De Caseta En La Comunidad De El Bordo, En El Mpio. De Colima.	-	Colima	Colima	El Bordo	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$527,288	\$369,102	\$255,346	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	119	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201135560	Sustitución De 2,436 Mts. De Red De Agua Potable En La Comunidad De Agua De La Virgen, En El Municipio De Ixtlahuacán, Colima.	-	Colima	Ixtlahuacán	Agua de la Virgen	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MPIO. DE IXTLAHUACÁN.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,520,073	\$912,044	\$900,226	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	156	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201135576	Construcción De Tanque Regulador Y Conexión A La Línea De Conducción En El Sauz, Mpio. De Minatitlán	-	Colima	Minatitlán	El Sauz	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Dirección de Planeación y Obras públicas del Municipio de Minatitlán.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,353,400	\$812,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	134	0.00	0.00	Financiera: en proceso para licitación. / Física: / Registro: esta obra fue incluida en Anexo modificadorio del APARTADO RURAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201135652	Sum. Valv. Reduct. De Presión P. Mej. Efic. Física En Redes A. Pot. En C. J. M. Cabrera Esq. La Plata; En C. Fco. Hdez. Esp. Esq. Av. Tec.; Y C. Acapulco, Esq. N. Héroes, Col. Insurg.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,155,551	\$564,590	\$564,590	\$564,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: Anticipo en trámite / Física: Anticipo en trámite / Registro: Anticipo en trámite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201135672	Sum. E. Inst. De Variadores De Presión En Pozos: Tabachines, Oriental, Lomas Altas, Infonavit Y Nvo. Colima, En Mpios De Col. Y V. Alvarez.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,262,912	\$564,590	\$564,590	\$564,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: Anticipo en trámite / Física: Anticipo en trámite / Registro: Anticipo en trámite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136533	Introd. De Red.A. Pot. De 3 Pulg. En Av. F. Sev. Del Río Entre J. Ponce Y Fco. Zarco Y Sust. De 90 M. Tubería A. Pot. Entre Fco. Zarco Y J. Alvarez, En Colima	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,170,610	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	220	0.00	0.00	Financiera: Anticipo en trámite / Física: Anticipo en trámite / Registro: Anticipo en trámite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136547	Sust. De Red De Drenaje Sanit. Y Descargas Domiciliarias En Av. I. Sandoval, Entre P. Neruda Y Fdez. De Lizardi, En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,475,894	\$1,236,638	\$1,236,638	\$1,236,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	480	0.00	0.00	Financiera: Anticipo en trámite / Física: Anticipo en trámite / Registro: Anticipo en trámite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136586	Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Pimentel Llerenas En El Municipio De Colima	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,285,592	\$1,140,784	\$1,140,784	\$1,140,784	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,700	0.00	0.00	Financiera: Anticipo en trámite / Física: Anticipo en trámite / Registro: Anticipo en trámite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136594	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia La Albarrada, En El Municipio De Colima	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,277,850	\$2,441,638	\$2,441,638	\$2,441,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,700	0.00	0.00	Financiera: Anticipo en trámite / Física: Anticipo en trámite / Registro: Anticipo en trámite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136636	Construcción De Colector Sanitario En La Zona Oriente Del Municipio De Colima (Ia. Etapa)	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$31,400,000	\$15,700,000	\$9,667,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	0.00	0.00	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: En proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201136651	Construcción De Línea De Conducción, Línea De Alimentación Y Tanque Elevado Estructural, En Col. Valle De Las Palmas	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,812,282	\$906,141	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,070	0.00	0.00	Financiera: Por licitar / Física: Pendiente de licitar / Registro: Por licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201136669	Capacitación De La Escuela Del Agua	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Colima	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Por iniciar / Física: Por iniciar / Registro: Por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136694	Construcción Del Sistema De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Colonia Ismael Figueroa En La Cabecera Municipal De Minatitlán.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPAMI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,195,981	\$2,097,990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,376	0.00	0.00	Financiera: Por licitar / Física: Por licitar / Registro: Por licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL18180201136711	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Comala Sur	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Comala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,298,011	\$1,356,209	\$1,356,209	\$1,356,209	\$406,863	\$406,863	\$406,863	30.00	\$0	Otros	1,000	0.00	7.00	Financiera: En proceso de ejecución. Se pagó anticipo / Física: 7% de avance / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136724	Equipamiento, Electrificación, Línea De Conducción, Caseta Y Obra Exteriores De Pozo Profundo Comala Sur	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMAPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,788,845	\$1,054,406	\$1,054,406	\$1,054,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera: Anticipo en trámite / Física: Anticipo en trámite / Registro: Anticipo en trámite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136736	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3 Y Adecuación Del Sistema De Llenado Y Distribución De Pozo Profundo	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMAPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,850,000	\$1,425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	0.00	0.00	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: En proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136749	Ampliación De 2.22 Km De Red De Agua Potable Y 288 Tomas En La Cabecera Municipal De Tecomán, Colima.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,152	0.00	0.00	Financiera: Por licitar / Física: Por licitar / Registro: Por licitarse - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136788	Suministro E Instalación De 4 Macromedidores Y Adecuación Del Tren Descarga En Pozos Madriy Y C. De Ortega	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMAPAT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	0.00	0.00	Financiera: Por licitar / Física: Por licitar / Registro: Por licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136798	Gastos De Contraloría Social Para La Ejecución Del Programa Proagua, Apartado Apaur, En Todo El Estado	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Todos los ejecutores	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$182,944	\$91,472	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400,000	0.00	0.00	Financiera: Por licitar / Física: Por licitar / Registro: Por licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201136811	Gastos De Supervisión Técnica Del Programa Proagua, Apartado Apaur	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Todos los organismos ejecutores	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$711,672	\$356,739	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Por licitar / Física: Por licitar / Registro: Por licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201137199	Banquetas En Calles Celsa Virgen, Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,116,991	\$1,116,991	\$1,116,991	\$1,116,991	\$750,209	\$750,209	\$750,209	67.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201137236	Rehabilitación De Banquetas Y Andadores En Jardín San Francisco, En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,716,807	\$2,716,807	\$2,716,807	\$2,716,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL18180201137250	Perforación Exploratoria, Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable, Que Beneficia A La Localidad De Aquiles Serdán (Tamala), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,436,330	\$2,436,330	\$1,273,165	\$1,991,705	\$1,273,165	\$1,273,165	\$1,273,165	52.26	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201137254	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (1er. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Piscila, En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$628,000	\$628,000	\$201,762	\$618,224	\$201,762	\$201,762	\$201,762	32.13	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201137256	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Las Conchas En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$1,338,755	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201137269	Conclusión De Los Trabajos En El Parque Metropolitano De Tecomán (Lona Y Piso De Concreto En Velaria), Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$4,036,935	\$4,036,935	\$4,036,935	\$3,873,924	\$2,781,712	\$2,781,712	\$1,618,318	68.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201137274	Conclusión De Los Trabajos En El Parque Metropolitano De Tecomán (Toboganes, Kioskos, Y Techumbre), Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$4,060,000	\$4,060,000	\$4,060,000	\$3,896,514	\$2,329,181	\$2,329,181	\$2,329,181	57.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201137278	Conclusión De Los Trabajos En El Parque Metropolitano De Tecomán (Restaurant Y Oficinas De Mantenimiento), Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$789,464	\$789,464	\$789,464	\$757,359	\$256,326	\$256,326	\$256,326	32.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201137282	Conclusión De Los Trabajos En El Parque Metropolitano De Tecomán (Arbolado, Palmas, Tierra Orgánica Y Plantas De Ornato), Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$4,027,740	\$4,027,740	\$4,027,740	\$3,862,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201137284	Conclusión De Los Trabajos En El Parque Metropolitano De Tecomán(Administración, Módulos De Juegos Infantiles, Ejercitadores, Señalética Y Bancas) Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$2,142,284	\$2,142,284	\$2,142,284	\$2,055,270	\$570,072	\$570,072	\$570,072	26.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201138737	Rehabilitación De Puente Vehicular Li En Localidad De San Joaquín (San Joaquín II), Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,547,180	\$6,547,180	\$6,547,180	\$6,532,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201138743	Rehabilitación De Puente Vehicular En La Localidad De Tamala.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$8,001,010	\$8,001,010	\$8,001,010	\$7,963,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201139592	Readecuación Integral De Av.20 De Noviembre, En Quisería, Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,619,144	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201139596	Rehabilitación De Puente Vehicular En Localidad De San Joaquín (San Joaquín I), Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,547,180	\$6,547,180	\$6,547,180	\$6,511,258	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201139599	Construcción De Huellas De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En Calle Luis Spota Saavedra Colonia Lázaro Cardenas, Municipio De Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,445,856	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201139603	Construcción De Gradería Para Campo De Fútbol Americano En El Municipio De Villa De Álvarez.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,456,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201139607	Construcción De Parque En El Municipio De Villa De Álvarez, Col. (Jardín Real Hacienda)	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,477,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201139612	Rehabilitación De Parque En Comunidad De Agua De La Virgen, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,701,080	\$1,701,080	\$1,701,080	\$1,669,691	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201139615	Rehabilitación De Puente Vehicular En Localidad De El Trapiche, Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,369,160	\$6,369,160	\$6,369,160	\$6,348,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201139621	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Piso En Cancha De Usos Múltiples En Localidad De Zacualpan.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,750,530	\$1,750,530	\$1,750,530	\$1,719,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201139623	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Alcaraces - Alzada ¿ Trapichillos).	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,880,652	\$5,880,652	\$5,880,652	\$5,870,024	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201139644	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Comala - Cofradía Del Suchitlán).	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,964,652	\$1,964,652	\$1,964,652	\$1,955,793	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201139648	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (E.C. Manzanillo - Minatitlán - Puertecito De Lajas - El Huizcolote).	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,964,652	\$1,964,652	\$1,964,652	\$1,948,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201139649	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Libramiento Armería).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,454,152	\$2,454,152	\$2,454,152	\$2,444,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201139651	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Tepames - Potrerillos).	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,307,152	\$9,307,152	\$9,307,152	\$9,250,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL18180201139656	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Turla-Tamala)	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,964,652	\$1,964,652	\$1,964,652	\$1,938,072	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:			
COL18180201139659	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Mixcuate -Camino Viejo A Minatitlán), Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,901,652	\$4,901,652	\$4,901,652	\$4,828,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:			
COL18180201139660	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Tecomán - Cofradía De Morelos).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,377,252	\$1,377,252	\$1,377,252	\$1,342,287	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
COL18180201139665	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Coquimatlán - Pueblo Juárez).	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,670,952	\$1,670,952	\$1,670,952	\$1,649,564	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:			
COL18180201139666	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Los Dos Accesos A Agua Salada).	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,454,152	\$2,454,152	\$2,454,152	\$2,419,069	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:			
COL18180201139677	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Cerro De Ortega - Callejones), Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$7,544,952	\$7,544,952	\$7,544,952	\$7,530,723	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
COL18180201139682	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Cuyutlán - Caseta De Cobro).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,279,352	\$1,279,352	\$1,279,352	\$1,249,709	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
COL18180201139683	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Lucita - El Ahijadero).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,286,152	\$10,286,152	\$10,286,152	\$10,220,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
COL18180201139685	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Paquete Para La Conservación De La Red Carretera Estatal).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$29,376,652	\$29,367,652	\$29,367,652	\$29,349,981	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:			
COL18180201139687	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (El Naranjal - Queseria).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,775,652	\$10,775,652	\$10,775,652	\$10,762,021	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
COL18180201139689	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Circuito Vial Villa De Alvarez - Entronque Ramal A Zacualpan Segunda Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$24,481,652	\$24,481,652	\$24,481,652	\$24,470,933	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:			
COL18180201139690	Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (El Bordo - El Naranjal).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$8,034,452	\$8,034,452	\$8,034,452	\$7,953,635	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:			
COL18180201139693	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Colima, Coquimatlán, Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán Y Villa De Álvarez.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$7,419,938	\$7,419,938	\$3,709,979	\$6,538,994	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
COL18180201140463	Fortalecimiento De La Atención A La Infancia En El Dif Colima (Remodelación Y Modernización De La Unidad De Servicios Infantiles (Usi) Del Dif Estatal Colima) En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,828,386	\$1,828,386	\$1,828,386	\$1,828,386	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:			
COL18180201140472	Fortalecimiento De La Atención A La Infancia En El Dif Colima (Remodelación Y Modernización Del Centro De Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler Del Dif Estatal Colima)	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	SEIDUR	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$3,460,801	\$3,460,801	\$3,460,801	\$3,460,801	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro:			
COL18180201141874	Mantenimiento Institucional	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2018	\$24,007,556	\$24,007,556	\$12,003,823	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13,513	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
COL18180201141875	Proyecto Sustentable Para El Campus Coquimatlán.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima	Educación	En Ejecución	2018	\$378,129	\$378,129	\$189,065	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
COL18180201141944	Bachillerato Núm. 18.- Módulo De Servicios Sanitarios.-Trabajos Complementarios De Construcción.	1	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2018	\$325,948	\$325,948	\$162,974	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	348	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
COL18180201141958	Bachilleratos No. 08, 09 Y 10.- Cafetería.-Trabajos Complementarios De Construcción.	2	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2018	\$365,635	\$365,635	\$182,818	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,833	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
COL18180201141971	Bachillerato Núm. 14.-Trabajos Complementarios En Edificio G De 2 Aulas Edificio H De 1 Aula. Edificio C Laboratorio.	3	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2018	\$257,489	\$257,489	\$128,745	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
COL18180201142065	Bachilleratos Núms. 01, 02 Y 03.- Mantenimiento General De Edificio B1-08 De Sanitarios,Laboratorios, Aulas Y C.Ómputo.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2018	\$102,870	\$102,870	\$51,435	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,031	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL18180201142077	Bachillerato Núm. 29.-Sum. E Inst. De Equipo De Telecomunicaciones Para Red Universitaria De Voz Y Datos De La Localidad De Colima A Tepames.	6	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2018	\$299,194	\$299,194	\$149,597	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	106	0.00	0.00	Financiera: En elaboración proyecto ejecutivo. / Física: En elaboración proyecto ejecutivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201142088	Bachilleratos 17 Y 25.- Sum. E Inst. De Fibra Optica Para Dotar De Red Universitaria De Voz Y Datos, Tramo Colima-Noguera-Comala.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2018	\$470,846	\$470,846	\$235,423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	410	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201142293	Estrategia 2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia En Los Municipios De Manzanillo Y Tecoman	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,741,632	\$2,741,632	\$2,741,632	\$215,985	\$61,710	\$61,710	\$0	2.25	\$0	Otros	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201142301	Estrategia 2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgos De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia En Los Municipios De Manzanillo Y Tecoman	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,646,913	\$2,646,913	\$2,646,913	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201142917	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Las Trancas En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,380,234	\$2,380,234	\$0	\$2,332,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201143050	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Capire En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,621,683	\$1,621,683	\$554,648	\$1,585,779	\$554,648	\$554,648	\$554,648	34.20	\$0	Metros lineales	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL18180201143062	Construcción De La Red De Drenaje (I Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Las Guisimas, En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,443,012	\$2,443,012	\$0	\$2,439,063	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL18180201143069	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Una Planta Potabilizadora De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Piscila, En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$0	\$278,586	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.